



MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Peter Mezei, zástupca primátora Nitry
Číslo materiálu:	1056/2025
Názov materiálu:	Informatívna správa o pripravenosti investičných projektov a pozastavených projektoch z dôvodu neschválenia potrebného financovania alebo projektového zámeru mestským zastupiteľstvom
Spracovateľ:	Peter Mezei, zástupca primátora Nitry
Napísala:	Peter Mezei, zástupca primátora Nitry
Prizvať:	-
Dátum rokovania MZ:	23.10.2025
Dátum vyhotovenia:	04.09.2025

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Informatívnu správu o pripravenosti investičných projektov a pozastavených projektoch z dôvodu neschválenia potrebného financovania alebo projektového zámeru mestským zastupiteľstvom B e r i e n a v e d o m i e stav prípravy jednotlivých investičných projektov a potreby ich financovania
---------------------	---

Podpis predkladateľa:	
-----------------------	--

Informatívna správa o pripravenosti investičných projektov a pozastavených projektoch z dôvodu neschválenia potrebného financovania alebo projektového zámeru mestským zastupiteľstvom

Mesto v spolupráci s Mestským zastupiteľstvom dlhodobo systematicky pripravuje investičné projekty s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov, modernizovať infraštruktúru a zabezpečiť udržateľný rozvoj mestských častí.

Od roku 2019 už bolo zrealizovaných alebo je v realizácii viac ako 217 projektov v celkovej hodnote viac ako 55 383 181 € a priemernou výškou investície 274 172 €. Celkové kapitálové výdavky mesta boli v rokoch 2019-2024 vo výške 63 515 712 €.

Aktuálne máme pripravené projektové dokumentácie na 57 projektov v celkovej hodnote 34 225 267 €. Priemerná hodnota pripravenej investície je 600 443 €.

Súčasne pripravujeme ďalších 74 projektov v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 24 752 685 €. Uvedená je len hodnota projektov, pri ktorých už je stanovená, reálna hodnota bude vyššia.

Bližšie informácie o stave projektov je možné vidieť v prílohe tohto materiálu, ktorý sumarizuje komplexný stav pripravenosti jednotlivých projektov.

Viaceré z uvedených projektov sa nachádzajú vo fáze, keď sú administratívne a technicky pripravené na vyhlásenie verejného obstarávania (VO) – buď na spracovanie projektovej dokumentácie (PD), alebo priamo na realizáciu.

V súčasnosti však viaceré z týchto aktivít narážajú na opakované neschválenie financovania alebo projektového zámeru mestským zastupiteľstvom, čo spôsobuje ich pozastavenie.

Uvedené projekty splnili všetky predpoklady na spustenie VO v blízkej dobe v roku 2025 alebo na podpis zmluvy s realizátorom. Ich realizácia je aktuálne zablokovaná v dôsledku rozhodnutia MZ nevyčleniť finančné prostriedky na ich pokračovanie.

1. Pozastavená Projektová dokumentácia

Nasledovné projekty sú pripravené na spracovanie projektovej dokumentácie a z dôvodu nevyčlenenia finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom boli ďalšie práce pozastavené.

Celková hodnota pozastavených projektových dokumentácií: 687 744,00 €

1.1. Miestne cesty a komunikácie, parkoviská	Dátum neschválenia MZ
1.1.1. Ul. Janka Kráľa	24.4.2025 / 29.5.2025
1.1.2. Rekonštrukcia mostu Zelokvet*	30.5.2024 / 27.6.2024 / 26.9.2024 / 24.10.2024 / 24.4.2025 / 29.5.2025
1.1.3. Cyklotrasa Promenáda – Dobrotka	*doschválené 25.8.2025 30.5.2024
1.2. Vnútrobloky a verejné priestory	
1.2.1. Revitalizácia vnútrobloku Bernolákova	30.5.2024 / 24.4.2025 / 29.5.2025
1.2.2. Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru	24.4.2025 / 29.5.2025
1.2.3. Vnútroblok - Pri kaplnke, Diely	24.4.2025 / 29.5.2025
1.2.4. Multifunkčné ihrisko – parčík Hlboká	30.5.2024 / 27.6.2025 / 21.11.2024 / 24.4.2025 / 29.5.2025
1.3. Školské a verejné budovy	
1.3.1. ZŠ Fatranská a lok.pracoviská – súťaž	24.4.2025

2. Pozastavená realizácia

Nasledovné projekty sú pripravené na realizáciu, podpis Zmluvy čaká na vyčlenenie finančných prostriedkov alebo sa blížia k vydaniu potrebných povolení a je potrebné vyčlenenie finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom bezodkladne alebo sa predpokladá dokončenie prípravy a potreba vyčlenenia finančných prostriedkov ešte v roku 2025.

Projekty pripravené na realizáciu a pozastavené z dôvodu neschválenia financovania alebo projektového zámeru mestským zastupiteľstvom:

Celková hodnota pozastavených realizácií:

20 838 218,73 €

2.1. Miestne cesty a komunikácie, parkoviská	Dátum neschválenia MZ
2.1.1. Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.2. Parkovisko Párovská 11-13	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.3. Parkovisko Schurmannova 15-25	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.4. Parkovisko Štúrova 24-52	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.5. Hangócka – stabilizácia brehov	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.6. Odvodnenie Urbánkova	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.7. Stračia - Spevnenie svahu	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.8. Mostná ulica - stromy + dlažba - II.etapa	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.9. Rekonštrukcia Špitálskej ulice	24.4.2025 / 29.5.2025
2.1.10. Rekonštrukcia Hollého ulice	24.4.2025 / 29.5.2025
2.2. Vnútrobloky a verejné priestory	
2.2.1. Obnova detských ihrísk	24.4.2025 / 29.5.2025
2.2.2. Voľnočasový areál pri rieke – neschválený zámer	12.12.2024 / 6.3.2025
2.2.3. Priestor pred ORBIS a VUB	24.4.2025 / 29.5.2025
2.2.4. Fontána Svätoplukovo námestie	24.4.2025 / 29.5.2025
2.3. Školské a verejné budovy	
2.3.1. Výmena rozvodov vykurovania MsÚ v Nitre - havarijný stav	24.4.2025 / 29.5.2025
2.3.2. MŠ Horné Krškany	24.4.2025 / 29.5.2025
2.3.3. MŠ Piaristická – zateplenie	25.8.2025
2.3.4. MŠ Golianova - dostavba, zateplenie	24.4.2025 / 29.5.2025
2.3.5. MŠ Alexyho – zateplenie	25.8.2025
2.3.6. ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne	24.4.2025 / 29.5.2025
2.3.7. MŠ Vansova – zateplenie	25.8.2025
2.4. Technologické projekty	
2.4.1. Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	24.4.2025 / 29.5.2025
2.4.2. Preferencia VOD – neschválený zámer	29.5.2025

Dopady pozastavenia investícií

Pozastavenie týchto projektov má reálne dôsledky pre verejnosť – zvyšuje sa riziko znehodnotenia doteraz vynaložených prostriedkov na prípravu, narastajú budúce náklady na realizáciu vplyvom inflácie a niektoré možnosti financovania (napr. cez externé granty) môžu byť nenávratne stratené.

Súčasne je ohrozené spúšťanie prípravy ďalších investičných akcií, pokiaľ nie je možné financovanie tých, ktoré sú už pripravené.

Záver a návrh ďalšieho postupu

Pre správne fungovanie rozvoja mesta považujeme za dôležité informovať poslancov MZ a verejnosť o aktuálnom stave projektov a potrebe ich financovania a zároveň upozorniť na riziká spojené s neschválením financovania pripravených projektov.

Zoznam bude priebežne aktualizovaný a predkladaný mestskému zastupiteľstvu, aby mohlo prijímať dostatočne informované rozhodnutia.

Celková hodnota pozastavených projektových dokumentácií a realizácií:
21 525 962,73 €

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Dopad projektu	VMČ	Projektový názov	Podfáza investičnej akcie	Stav investičnej akcie	Nedostatočné krytie v rozpočte	Posledný odhad konečného diela (realizácia)	Alokácia v rozpočte spolu	Alokácia v rozpčte na PD	Alokácia v rozpčte na realizáciu	Názov rozpočtovej položky	Možnosti externého financovania / už financované	Podprogram	PD spracovaná	Spracovateľ PD	ZoD na PD	Zhotoviteľ	ZoD na realizáciu
ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII			V CELKOVEJ HODNOTE: (ak je stanovená)		55 383 181,05 €												
celomestský	2 - Staré Mesto	3 - Čermáň4 - Klok	Cyklotrasa Klokočina-Borina-Holíého ul.-AS Nitra + TDZ	89 - 2019	Zrealizované	2019	545 977,07 €	- €	- €	545 977,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Park siho	89 - 2019	Zrealizované	2019	397 323,36 €	- €	- €	397 323,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce		Cyklistický chodník Nitra -Vráble, I a II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované	2019	864 806,51 €	- €	- €	864 806,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce		Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku- Dlhá ulica	89 - 2019	Zrealizované	2019	300 768,24 €	- €	- €	300 768,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj		kamerový systém - MsP - VMČ 5	89 - 2019	Zrealizované	2019	17 980,00 €	- €	- €	17 980,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		kamerový systém - MsP - Dražovce	89 - 2019	Zrealizované	2019	78 535,26 €	- €	- €	78 535,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		Kanalizácia Dvorčanská	89 - 2019	Zrealizované	2019	349 100,50 €	- €	- €	349 100,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Chodníky na Mestskom cintoríne	89 - 2019	Zrealizované	2019	34 480,33 €	- €	- €	34 480,33 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto		Schodisko Štúrova 47	89 - 2019	Zrealizované	2019	844,43 €	- €	- €	844,43 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto		Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku	89 - 2019	Zrealizované	2019	2 789,95 €	- €	- €	2 789,95 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto		Múrik BD Štefánikova 80	89 - 2019	Zrealizované	2019	3 414,68 €	- €	- €	3 414,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MK Šúdolská	89 - 2019	Zrealizované	2019	132 000,00 €	- €	- €	132 000,00 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul.	89 - 2019	Zrealizované	2019	129 243,99 €	- €	- €	129 243,99 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované	2019	209 676,00 €	- €	- €	209 676,00 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované	2019	213 247,18 €	- €	- €	213 247,18 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované	2019	213 586,50 €	- €	- €	213 586,50 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy	89 - 2019	Zrealizované	2019	211 747,38 €	- €	- €	211 747,38 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované	2019	124 957,98 €	- €	- €	124 957,98 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj		ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované	2019	126 022,44 €	- €	- €	126 022,44 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj		ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované	2019	116 372,16 €	- €	- €	116 372,16 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		Ší Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia	89 - 2019	Zrealizované	2019	64 859,05 €	- €	- €	64 859,05 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto		ZŠ Kniežata Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov	89 - 2019	Zrealizované	2019	291 361,53 €	- €	- €	291 361,53 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto		ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením	89 - 2019	Zrealizované	2019	134 386,68 €	- €	- €	134 386,68 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň		Športová hala Hlboká	89 - 2019	Zrealizované	2019	92 273,76 €	- €	- €	92 273,76 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	89 - 2019	Zrealizované	2019	170 196,66 €	- €	- €	170 196,66 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	89 - 2019	Zrealizované	2019	81 878,40 €	- €	- €	81 878,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topotová	89 - 2019	Zrealizované	2019	64 305,60 €	- €	- €	64 305,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj		Rekonštrukcia KD Kynek	89 - 2019	Zrealizované	2019	174 705,10 €	- €	- €	174 705,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Cintorín Chrenová - II. etapa	89 - 2019	Zrealizované	2019	1 136 596,49 €	- €	- €	1 136 596,49 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský			Bezpečné priechody 2019	89 - 2019	Zrealizované	2019	216 385,22 €	- €	- €	216 385,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský			Detské zariadenia a pieskoviská -- SMS 2019	89 - 2019	Zrealizované	2019	29 870,00 €	- €	- €	29 870,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	3 - Čermáň		BD Hlboká	89 - 2019	Zrealizované	2019	479 514,83 €	- €	- €	479 514,83 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Mestské hodiny pri tržnici	88 - 2020	Zrealizované	2020	9 722,38 €	- €	- €	9 722,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto		Poliklinika Párovce - debarierizácia priestorov	88 - 2020	Zrealizované	2020	228 506,14 €	- €	- €	228 506,14 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka	88 - 2020	Zrealizované	2020	159 161,30 €	- €	- €	159 161,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22	88 - 2020	Zrealizované	2020	4 813,57 €	- €	- €	4 813,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priestestie vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované	2020	149 817,74 €	- €	- €	149 817,74 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon	88 - 2020	Zrealizované	2020	20 028,50 €	- €	- €	20 028,50 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK ul. Na hlinách	88 - 2020	Zrealizované	2020	91 729,36 €	- €	- €	91 729,36 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej	88 - 2020	Zrealizované	2020	28 531,06 €	- €	- €	28 531,06 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto		Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118	88 - 2020	Zrealizované	2020	18 251,44 €	- €	- €	18 251,44 €	- €	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MK križovatka ul. Kmetova a Hviezdoslavova trieda	88 - 2020	Zrealizované	2020	83 739,43 €	- €	- €	83 739,43 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie	88 - 2020	Zrealizované	2020	48 208,61 €	- €	- €	48 208,61 €	- €	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú	88 - 2020	Zrealizované	2020	105 664,36 €	- €	- €	105 664,36 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj		Parkovisko Na Hôrke 1	88 - 2020	Zrealizované	2020	9 298,03 €	- €	- €	9 298,03 €	- €	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu	88 - 2020	Zrealizované	2020	155 793,92 €	- €	- €	155 793,92 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		MK ul. Lukáčová	88 - 2020	Zrealizované	2020	111 977,95 €	- €	- €	111 977,95 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul.	88 - 2020	Zrealizované	2020	47 644,21 €	- €	- €	47 644,21 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Spevnené plochy pešia zóna Topoľova - časť pri CVČ Domino	88 - 2020	Zrealizované	2020	8 408,27 €	- €	- €	8 408,27 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4	88 - 2020	Zrealizované	2020	19 212,52 €	- €	- €	19 212,52 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Chodníky Cintorín v Janikovciach	88 - 2020	Zrealizované	2020	17 153,80 €	- €	- €	17 153,80 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Chodník ul. Dlhá č. 9-23	88 - 2020	Zrealizované	2020	20 529,12 €	- €	- €	20 529,12 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		Chodník ul. Dlhá č. 27-37	88 - 2020	Zrealizované	2020	19 654,74 €	- €	- €	19 654,74 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce		Cyklochodník ul. Dlhá	88 - 2020	Zrealizované	2020	18 831,55 €	- €	- €	18 831,55 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj		MK Zvolenská I. etapa	88 - 2020	Zrealizované	2020	101 686,09 €	- €	- €	101 686,09 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj		Chodník ul. Na Hôrke 34-44	88 - 2020	Zrealizované	2020	18 694,50 €	- €	- €	18 694,50 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priestestie vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované	2020	7 812,96 €	- €	- €	7 812,96 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník	88 - 2020	Zrealizované	2020	1 603,27 €	- €	- €	1 603,27 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		MK ul. Na Priehon od žel. priestestia sliep ulica	88 - 2020	Zrealizované	2020	48 882,60 €	- €	- €	48 882,60 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň		MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravínárska	88 - 2020	Zrealizované	2020	163 307,04 €	- €	- €	163 307,04 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň		MK ul. Hanulova od križov. ul. Golanova po r.d. č. 23	88 - 2020	Zrealizované	2020	196 779,62 €	- €	- €	196 779,62 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MK ul. Škultétyho 32 - 42	88 - 2020	Zrealizované	2020	115 602,00 €	- €	- €	115 602,00 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany		Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL	88 - 2020	Zrealizované	2020	10 847,53 €	- €	- €	10 847,53 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		Parkovisko Škultétyho 36-42	88 - 2020	Zrealizované	2020	58 705,45 €	- €	- €	58 705,45 €	- €	- €	008.05 Parkovacia po	- €	- €	- €	- €
celomestský			Dobudovanie cyklo dopravnej infraštruktúry	88 - 2020	Zrealizované	2020	29 780,92 €	- €	- €	29 780,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce		MK ul. Veterinárska	88 - 2020	Zrealizované	2020	46 308,11 €	- €	- €	46 308,11 €	- €	- €	008.04 Výstavba a ob	- €	- €	- €	- €
celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.		Výbočíská MHD	88 - 2020	Zrealizované	2020	228 893,16 €	- €	- €	228 893,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce		MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí	88 - 2020	Zrealizované	2020	190 766,40 €	- €	- €	190 766,40 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov	88 - 2020	Zrealizované	2020	252 452,83 €	- €	- €	252 452,83 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina		ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení	88 - 2020	Zrealizované	2020	125 992,86 €	- €	- €	125 992,86 €	- €	- €	009.	- €	- €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto		ZUŠ Rosinského - zníž														

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

celomestský	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 301 725,42 €	- €	- €	1 301 725,42 €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul.	87 - 2021	Zrealizované 2021	49 442,92 €	- €	- €	49 442,92 €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto7 - Chrenová, Jani	Cyklotávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 470 059,45 €	- €	- €	1 470 059,45 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy	87 - 2021	Zrealizované 2021	28 183,63 €	- €	- €	28 183,63 €	009.	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Dolnohorská I.etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	42 098,82 €	- €	- €	- €	70 04 98 Obnova ul.Dolnohorská	008.04 Výstavba a obn
celomestský	2 - Staré Mesto	MsÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	86 - 2022	Zrealizované 2022	66 161,96 €	- €	- €	66 161,96 €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži	86 - 2022	Zrealizované 2022	7 930,67 €	- €	- €	7 930,67 €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Parkovisko Na Hôrke 31-35	86 - 2022	Zrealizované 2022	93 600,00 €	- €	- €	93 600,00 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Parkovisko Popradská U rampa	86 - 2022	Zrealizované 2022	11 700,00 €	- €	- €	11 700,00 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párovece - pri ihrisku	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 055,51 €	- €	- €	29 055,51 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6	86 - 2022	Zrealizované 2022	9 152,30 €	- €	- €	9 152,30 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15	86 - 2022	Zrealizované 2022	34 313,34 €	- €	- €	34 313,34 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	MK od predajne potravín k PK Párovece (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 222,28 €	- €	- €	29 222,28 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou	86 - 2022	Zrealizované 2022	45 693,65 €	- €	- €	45 693,65 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	3 - Čermáň	MK Hanulova 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	139 500,00 €	- €	- €	139 500,00 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky	86 - 2022	Zrealizované 2022	58 758,12 €	- €	- €	58 758,12 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Klínčeková	86 - 2022	Zrealizované 2022	213 347,06 €	- €	- €	213 347,06 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Narcisová	86 - 2022	Zrealizované 2022	104 285,30 €	- €	- €	104 285,30 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského	86 - 2022	Zrealizované 2022	46 494,23 €	- €	- €	1 937,26 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Vysoká	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 000,00 €	- €	- €	37 000,00 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Kultúrna	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 225,60 €	- €	- €	37 225,60 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	3 - Čermáň	Odvodnenie cesty Červeňova	86 - 2022	Zrealizované 2022	26 310,44 €	- €	- €	26 310,44 €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	MK Hlboká 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	74 814,37 €	- €	- €	74 814,37 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Chodník Hydínárska II. Etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	92 036,33 €	- €	- €	92 036,33 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	4 - Klokočina	Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova	86 - 2022	Zrealizované 2022	36 965,00 €	- €	- €	36 965,00 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173	86 - 2022	Zrealizované 2022	23 897,08 €	- €	- €	23 897,08 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Platanová obnova strechy	86 - 2022	Zrealizované 2022	49 648,85 €	- €	- €	49 648,85 €	009.	- €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne	86 - 2022	Zrealizované 2022	528 256,74 €	- €	- €	528 256,74 €	009.	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Workout ihrisko Párovské háje	86 - 2022	Zrealizované 2022	840,00 €	- €	- €	840,00 €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko Sihof - gastrozóna, vegetačné úpravy	86 - 2022	Zrealizované 2022	193 163,78 €	- €	- €	193 163,78 €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	86 - 2022	Zrealizované 2022	416 439,40 €	- €	- €	416 439,40 €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	21 047,18 €	- €	- €	21 047,18 €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Psí výbeh Kraskova	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 703,00 €	- €	- €	8 703,00 €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	Psí výbeh Hlboká	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 238,00 €	- €	- €	8 238,00 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Fitpark - Zoborské jazierko	86 - 2022	Zrealizované 2022	40 086,64 €	- €	- €	40 086,64 €	- €	- €
celomestský	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	86 - 2022	Zrealizované 2022	1 054 944,65 €	- €	- €	1 054 944,65 €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, umiernen	86 - 2022	Zrealizované 2022	28 992,60 €	- €	- €	28 992,60 €	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	86 - 2022	Zrealizované 2022	12 780,00 €	- €	- €	12 780,00 €	- €	- €
celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Cyklotrasa Nitra - Dražovce	86 - 2022	Zrealizované 2022	409 039,86 €	- €	- €	409 039,86 €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	574 800,00 €	- €	- €	574 800,00 €	009.	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany ; 6 - Zo	Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre	86 - 2022	Zrealizované 2022	397 740,29 €	- €	- €	397 740,29 €	- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto;#6 - Zobor, Draž	Kreatívne centrum Nitra	85 - 2023	Zrealizované 2023	11 252 101,29 €	- €	- €	- €	15 01 005 Doplnenie elektroinštalácie a osvetlenia Kino Palac	Iné
Celomestský	4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynárece	Cyklotrasa Mlynárece-Diely-Klokočina	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 659 170,80 €	- €	- €	- €	20 06 2710 Spoluufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynárece-	008.02 Cyklodoprava
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Komunitné centrum Dražovce	85 - 2023	Zrealizované 2023	498 018,31 €	7 688,92 €	- €	7 688,92 €	20 24 1433 Spoluufinancovanie projektu: Komunitné centrum N	PD spracovaná
Celomestský	2 - Staré Mesto	Nový park	85 - 2023	Zrealizované 2023	693 530,00 €	- €	- €	693 530,00 €	- €	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Brezový Háj	85 - 2023	Zrealizované 2023	212 403,90 €	- €	- €	212 403,90 €	- €	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Podjazd pod Univerzitným mostom	85 - 2023	Zrealizované 2023	828 056,07 €	- €	- €	828 056,07 €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obratisko Dvorčianska	85 - 2023	Zrealizované 2023	216 905,99 €	- €	- €	216 905,99 €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21	85 - 2023	Zrealizované 2023	197 264,05 €	- €	- €	197 264,05 €	- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia územia hradného kopca	85 - 2023	Zrealizované 2023	827 909,23 €	- €	- €	827 909,23 €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34	85 - 2023	Zrealizované 2023	150 495,54 €	- €	- €	150 495,54 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Lokálny park Vašinova	85 - 2023	Zrealizované 2023	92 985,13 €	- €	- €	92 985,13 €	- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Starý park	85 - 2023	Zrealizované 2023	6 063 266,75 €	- €	- €	6 063 266,75 €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Vnútroblok Popradská-Kmetova	85 - 2023	Zrealizované 2023	200 269,00 €	- €	- €	200 269,00 €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho	85 - 2023	Zrealizované 2023	42 275,51 €	- €	- €	42 275,51 €	009.	- €
Celomestský	3 - Čermáň	Revitalizácia mestského lesa - Borina	85 - 2023	Zrealizované 2023	179 632,44 €	- €	- €	179 632,44 €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1	85 - 2023	Zrealizované 2023	4 240,88 €	- €	- €	4 240,88 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Revitalizácia DI Bajkalská	85 - 2023	Zrealizované 2023	54 480,00 €	- €	- €	54 480,00 €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	Revitalizácia DI Hlboká	85 - 2023	Zrealizované 2023	45 467,77 €	- €	- €	45 467,77 €	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia DI Novomeského	85 - 2023	Zrealizované 2023	79 157,57 €	- €	- €	79 157,57 €	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Revitalizácia DI Tokajská	85 - 2023	Zrealizované 2023	40 772,03 €	- €	- €	40 772,03 €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI J. Kráľa	85 - 2023	Zrealizované 2023	61 197,28 €	- €	- €	61 197,28 €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI Hollého	85 - 2023	Zrealizované 2023	73 074,77 €	- €	- €	73 074,77 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Revitalizácia DI Dlhá	85 - 2023	Zrealizované 2023	67 107,18 €	- €	- €	67 107,18 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	MK Sadová	85 - 2023	Zrealizované 2023	218 970,05 €	- €	- €	218 970,05 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Mk Kasalova	85 - 2023	Zrealizované 2023	149 372,00 €	- €	- €	149 372,00 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Chodník Mostná I.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	164 506,66 €	- €	- €	164 506,66 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Strážia - oporný múr - havária	85 - 2023	Zrealizované 2023	256 527,92 €	- €	- €	256 527,92 €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Most medzi vodami	85 - 2023	Zrealizované 2023	30 301,20 €	- €	- €	30 301,20 €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	Kruhový objazd Dolnočermánska	85 - 2023	Zrealizované 2023	22 556,68 €	- €	- €	22 556,68 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Odvodnenie cesty Nová osada	85 - 2023	Zrealizované 2023	16 075,19 €	- €	- €	16 075,19 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Obnova chodníka Štiavnická 17	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 256,47 €	- €	- €	1 256,47 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Obnova chodníka Dlhá 86	85 - 2023	Zrealizované 2023	3 976,86 €	- €	- €	3 976,86 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb	85 - 2023	Zrealizované 2023	21 034,40 €	- €	- €	21 034,40 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Mrázova 2.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	71 146,32 €	- €	- €	71 146,32 €	008.04 Výstavba a obn	- €
lokálny	2 - Staré Mesto3 - Čermáň	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	85 - 2023	Zrealizované 2023	761 108,21 €	- €	- €	761 108,21 €	- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4	85 - 2023	Zrealizované 2023	81 600,00 €	- €	- €	81 600,00 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Bazovského 2-10	85 - 2023	Zrealizované 2023	131 040,90 €	- €	- €	131 040,90 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	4 - Klokočina	Úprava parkovacích stání Borodáčova	85 - 2023	Zrealizované 2023	85 275,04 €	- €	- €	85 275,04 €	008.05 Parkovacia po	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Vybudovanie workout ihriska Párovské háje	85 - 2023	Zrealizované 2023	9 587,75 €	- €	- €	9 587,75 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová	85 - 2023	Zrealizované 2023	463 199,99 €	- €	- €	463 199,99 €	- €	- €
lokálny	3 - Čermáň	ČFK Šatne	85 - 2023	Zrealizované 2023	167 802,16 €	- €	- €	167 802,16 €	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15	85 - 2023	Zrealizované 2023	10 633,20 €	- €	- €	10 633,20 €	- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Okná tržnica	85 - 2023	Zrealizované 2023	25 564,86 €	- €	- €	25 564,86 €	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Ul. Bočná	84 - 2024	Zrealizované 2024	135 952,50 €	16 347,50 €	- €	16 347,50 €	70 00 1037 Bočná ulica 70 00 1037 Bočná ulica	008.04 Výstavba a obn
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rázcestie schodisko na hrad	84 - 2024	Zrealizované 2024	34 440,27 €	3 859,73 €	- €	3 859,73 €	70 00 0227 Rázcestie schodisko na hrad	008.04 Výstavba a obn
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ)	84 - 2024	Zrealizované 2024	14 993,40 €	- €	- €	- €	70 02 2205 Bezpečné priechody - Výstavná 3, Fatranská Lidl, I	PD spracovaná
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	84 - 2024	Zrealizované 2024	57 790,20 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 124 PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	PD spracovaná
Celomestský	2 - Staré Mesto;#5 - Diely, Mlynár	Cyklotrasa Vodná_ Zelokvet	84 - 2024	Zrealizované 2024	563 991,18 €	- €	- €	- €	20 01 2401 Spoluufinancovanie projektu Cyklotrasa Vodná-Zelk	POO
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Rekonštrukcia Dvorčianska 63	84 - 2024	Zrealizované 2024	270 328,46 €	- €	- €	- €	70 77 70 Rekonštrukcia Dvorčianská 63 - protipožiarne zabezp	PD spracovaná
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Trafostanica KKC	84 - 2024	Zrealizované 2024	17 172,13 €	- €	- €	- €	20 08 01 Trafostanica KKC, MŠ Dobšinského	Ing. Ján Výboch
Celomestský	2 - Staré Mesto	Predĺženie pešej zóny I. Etapa	84 - 2024	Zrealizované 2024	356 213,76 €	4 306,60 €	- €	4 306,60 €	70 21 41 Predĺženie pešej zóny I. etapa 70 21 40 PD Predĺžení	Ing.arch.Fenik
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne	84 - 2024	Zrealizované 2024	270 463,82 €	9 687,78 €	- €	9 687,78 €	70 0 193 ZŠ Topoľová - rekonštrukcia kuchyne	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia	84 - 2024	Zrealizované 2024	1 005 128,66 €					

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Akalany		5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj	VO Stará Jarocká	84 - 2024	Zrealizované 2024	47 021,82 €	- €	- €	- €	70 10 2202 VO Stará Jarocká - FMR KÚ 10			- €	- €	- €	
Lokálny		7 - Chrenová, Janikovce	Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábrežie mládeže pri ZŠ	84 - 2024	Zrealizované 2024	6 989,40 €	- €	- €	- €	70 77 72 Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr.A.Hlinku č.51 7	005.01 Verejný poriad		- €	- €	- €	
Celomestský		6 - Zobor, Dražovce	Obnova cesty k MŠ Dobšinského	84 - 2024	Zrealizované 2024	14 331,67 €	- €	- €	- €	70 23 01 Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského	008.04 Výstavba a obi		- €	- €	- €	
Lokálny		4 - Klokočina	Škultútyho 3.etapa	84 - 2024	Zrealizované 2024	219 434,40 €	- €	- €	- €	70 4 022 Úprava parkovacích státi ul.Škultútyho,Nitra VMČ 4	008.04 Výstavba a obi		- €	- €	- €	
Lokálny		2 - Staré Mesto	Paříík Nová	84 - 2024	Zrealizované 2024	22 943,19 €	- €	- €	- €	04 22 0030 Revitalizácia pařííku ul.Nová - FMR KÚ 1 - Nitra	012.01 Verejná zeleň		- €	- €	- €	
Lokálny		3 - Čermáň	Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov	84 - 2024	Zrealizované 2024	39 690,31 €	- €	- €	- €	70 01 2217 Úprava autobusových zastávok a prechod pre choi	008.03 Dopravné znai	PD spracovaná	ING. ŠTEFAN LISY, Di	- €	PRO EXTERIÉR S.ro	
			Psie vybeh	84 - 2024	Zrealizované 2024	18 828,00 €	- €	- €	18 828,00 €					- €	- €	
Lokálny		2 - Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párovce	83 - 2025	Zrealizované 2025	105 336,17 €	117 835,00 €	- €	117 835,00 €	70 01 2215 Parkovisko pri Poliklinike Párovce - FMR KÚ 1 70 2	008.05 Parkovacia po	PD spracovaná	IProdos s.r.o.	18 360,00 €	PRO EXTERIÉR S.r.o	105 336,17 €
Lokálny		4 - Klokočina	Odvodnenie Chodníka Novomestského 6	83 - 2025	Zrealizované 2025	2 018,00 €	2 150,00 €	200,00 €	1 950,00 €	02 11 0590 Odvodnenie Novomeského 6 - I.etapa 70 77 145 P			- €	- €	- €	
Celomestský		2 - Staré Mesto	Hygienické zázemie Starý park Jesenského	83 - 2025	Zrealizované 2025	139 800,00 €	143 295,00 €	- €	143 295,00 €	20 25 2381 Hygienické zázemie Starý park Jesenského		PD spracovaná	Rikostav containers	7 800,00 €	Rikostav containers	2 542 024,00 €
Lokálny		6 - Zobor, Dražovce	Ul. Lidická	83 - 2025	Zrealizované 2025	86 321,94 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	PD spracovaná	UHA	- €	BAUMANN Nitra, s.r	86 321,94 €
Lokálny		6 - Zobor, Dražovce	Ul.Lužiarska	83 - 2025	Zrealizované 2025	81 776,33 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	PD spracovaná	UHA	- €	EUROVIA SK, a.s.	81 776,33 €
Celomestský		2 - Staré Mesto	Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park	83 - 2025	Zrealizované 2025	4 696,10 €	- €	- €	- €	70 01 2221 Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park			- €	- €	- €	
Lokálny		4 - Klokočina	MC Hviezdoslavova	83 - 2025	Zrealizované 2025	157 464,76 €	1 281,25 €	1 281,25 €	- €	70 0 200 Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, I	008.04 Výstavba a obi	PD spracovaná	ÚHA	- €	STRABAG s.r.o., Mly	84 756,07 €
Celomestský		2 - Staré Mesto	Zelená strecha MsÚ	83 - 2025	Zrealizované 2025	431 724,52 €	- €	- €	- €			PSK-DOPYT	Sobola s.r.o., Žilina,	- €	sAM-IZOL s.r.o., Jas	133 596,38 €
Lokálny		2 - Staré Mesto	Parkovisko Schurmannova 1	83 - 2025	Zrealizované 2025	57 556,67 €	50 240,00 €	- €	50 240,00 €	05 21 0017 Parkovisko Schurmannova 1, Nitra	008.05 Parkovacia po	PD spracovaná	IPRODOS, Levice	18 360,00 €	Današ s.r.o., Vinohr	49 067,63 €
Lokálny		2 - Staré Mesto	NN prípojka - ZŠ Tulipánova	83 - 2025	Zrealizované 2025	117 081,91 €	- €	- €	- €		009.02 Základné škol	PD spracovaná	'RON Ing. Miroslav Sla	- €	BBAU s.r.o. Horná P	117 081,91 €
Lokálny		3 - Čermáň	Verejn� osvetlenie Párovský cintorín	83 - 2025	Zrealizované 2025	142 200,00 €	142 200,00 €	- €	142 200,00 €	70 01 2208 Verejn� osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ 1	005.01 Verejný poriad	PD spracovaná	Ing. Podhorec	1 164,00 €	BRIX elektrix, s.r.o.,	96 719,65 €
			ÚPNZ Šindolka II.	83 - 2025	Zrealizované 2025	- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €
Celomestský			Zmeny a doplnky č. 7 k ÚP NR	83 - 2025	Zrealizované 2025	- €	- €	- €	- €					- €	- €	- €
Lokálny		2 - Staré Mesto	Palánok	16 - REAL	V realizácii	137 300,24 €	1 281,25 €	1 281,25 €	- €	70 0 200 Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Palánok, I	008.04 Výstavba a obi	PD spracovaná	UHA	- €	- €	- €
Lokálny		6 - Zobor, Dražovce	Chodník potraviny Moskovská -Tolstého a Tatarikova	16 - REAL	V realizácii	27 503,82 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	PD spracovaná	UHA	- €	- €	- €
Lokálny		1 - Horn� a Doln� Krškany	Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106	16 - REAL	V realizácii	65 079,91 €	65 100,00 €	- €	65 100,00 €	70 07 2203 Obnova chodníka ul.Novozámocká 102-106 - FMR	008.04 Výstavba a obi	PD spracovaná	ÚHA	- €	- €	- €
Lokálny		2 - Staré Mesto	MC Bratislavská	16 - REAL	V realizácii	46 776,94 €	1 281,25 €	1 281,25 €	- €	70 77 134 PD obnova MC Akademická,Hviezdoslavova, Palánok	008.04 Výstavba a obi	PD spracovaná	ÚHA	- €	BAUMANN Nitra s.r.)	35 929,39 €
Lokálny		4 - Klokočina	Chodník Nedbalova 1-11	16 - REAL	V realizácii	42 443,48 €	- €	- €	- €	02 11 0589 SO chodníka Nedbalova 1-11 vrátane vstupov 02 1	008.04 Výstavba a obi	PD spracovaná	ÚHA	- €	- €	- €
Lokálny		4 - Klokočina	Parkovisko Benkova pri TS-21	16 - REAL	V realizácii	58 615,15 €	76 300,00 €	- €	76 300,00 €	70 01 2207 Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ 1	008.05 Parkovacia po	PD spracovaná	Aresta	- €	PRO EXTERIÉR S.r.o.	58 615,15 €
Celomestský		2 - Staré Mesto	Tržnica - obnova okien	16 - REAL	V realizácii	155 798,40 €	5 955,14 €	- €	5 955,14 €	70 00 1135 Obnova Mestskej tržnice umelecko-remeselná obi	In�			- €	- €	- €
Celomestský		6 - Zobor, Dražovce	Doplnenie VO v areáli na Martinskom vrchu	16 - REAL	V realizácii	- €	45 515,40 €	- €	45 515,40 €	02 071 Doplnenie VO v meste 02 071 Doplnenie VO v meste			Elcomp s.r.o.	1 000,00 €	- €	- €
Lokálny		5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj	Stuďňa so závlahou Kynek	16 - REAL	V realizácii	- €	14 650,00 €	- €	14 650,00 €	70 05 2204 Stuďňa so závlahou Kynek (na futbalovom ihrisku)		PD spracovaná	'Jurkovi� s.r.o., Palárik	3 579,30 €	- €	- €

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING			HODNOTE:		34 225 266,96 €	
			(ak je stanovená)			
Celomestský	3 - Čermáň	BD Tehelná	15F - VOR	Zmluva podpísaná	- €	1 000,00 €
Lokálny	4 - Klokočina	MŠ Alexyho - zateplenie	15F - VOR	Zmluva podpísaná	450 471,37 €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Obnova ul. Dolnohorská II.etapa	15F - VOR	Zmluva podpísaná	109 767,68 €	106 636,00 €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Akademická	15F - VOR	Zmluva podpísaná	230 251,97 €	1 281,25 €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Nábřeží mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	1 732 980,43 €	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	SOCIA	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	698 253,04 €	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Kino Lipa - I. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	1 528 691,27 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána Okresný úrad	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	326 685,41 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána PKO	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	469 991,03 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána Okresný súd	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	264 459,98 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána Svätoplukovo námestie	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	345 643,26 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihot	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	222 630,00 €	- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	Detské ihriská	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	1 409 400,00 €	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Prepojenie Krškanská - Medzi vodami	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	450 220,81 €	- €
Celomestský	4 - Klokočina;#7 - Chrenová, Jani	Vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	248 928,03 €	- €
Lokálny	3 - Čermáň	ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	238 286,15 €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Vansova - zateplenie	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	696 191,57 €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	MŠ Plaristická - zateplenie	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	509 053,39 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Priestor pred ORBIS a VUB	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	785 594,56 €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	MC Dolnočermánska	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	169 979,27 €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Shurmannova 15-25	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	156 501,97 €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	776 408,89 €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	- €	12 505,00 €
	5 - Diely, Mlynárcie, Párovské Há	Chodník Stará Jarocká	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	116 103,64 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	ZUŠ Rosinského - Prístavba výfahu	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	215 278,76 €	6 800,00 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Párovská 11-13	14F - DRPI	PD na realizáciu dodaná	37 436,40 €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Štúrova 24-52	14F - DRPI	PD na realizáciu dodaná	138 604,90 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	14F - DRPI	PD na realizáciu dodaná	920 946,74 €	18 954,00 €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	14F - DRPI	PD na realizáciu dodaná	453 862,31 €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová	14F - DRPI	PD na realizáciu dodaná	277 702,14 €	- €
Lokálny	3 - Čermáň	Tehelná ulica	14F - DRPI	PD na realizáciu dodaná	- €	7 273,00 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	CVČ DOMINO - Pocket park	14 - DRP	PD na realizáciu v príprave	1 554 833,40 €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Topolová - Rozšírenie kapacit	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlasenie	88 311,04 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Hangócka Brehy	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlasenie	715 516,13 €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia vnútrobloku Škultétyho/Novomestská	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlasenie	588 719,38 €	- €
Lokálny	3 - Čermáň	MŠ Golanova - dostavba, zateplenie	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlasenie	1 319 910,32 €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlasenie	773 641,47 €	- €
Lokálny	3 - Čermáň	Odvodnenie Urbánkova	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlasenie	52 686,52 €	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Skatepark Chrenová/Streetpark	13F - ISPI	Vydané stavebné povolenie / ohlasenie	563 254,25 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Holišho rekonštrukcia	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	4 134 420,12 €	39 256,68 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia Špitálskej ulice	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	2 265 868,78 €	1 000,00 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa AŠ - ČSL armády	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	1 235 832,68 €	6 992,00 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Mostná ulica - stromy + dlažba - II.etapa	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	413 217,32 €	- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Chodník Zlievarenská	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	129 603,13 €	128 908,00 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	MC Braneckého	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	- €	- €
Celomestský	3 - Čermáň	Obnova MC Železničiarska, Nitra - I. etapa	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	180 890,81 €	- €
Celomestský	4 - Klokočina	Obnova MC Hviezdoslavova, Nitra - II. etapa	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	154 734,07 €	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Obnova MC B. Slančíkovej Nitra - I. etapa	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	271 018,94 €	- €
Lokálny	4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynárcie	Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	192 289,87 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	LED tabule na zastávkach MĎ	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	72 817,12 €	16 000,00 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku Jaromčná	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	285 659,78 €	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	BD Ďumbierska	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	3 548 243,30 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	1 559 178,22 €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	- €	25 000,00 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Stráža - Spevnenie svahu	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	62 000,00 €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	42 790,32 €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Vývážny priechod Jeseňského	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	- €	- €

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obradná sieň Dolné Krškany	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	278 909,27 €	334 340,00 €	16 240,00 €	318 100,00 €	70 01 140 Obradná sieň, rozšírený cintorín Dolné Krškany, I. et		TA, s.r.o. - Ing. arch. Iv	- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Synagóga	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	406 846,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	70 01 2218 PD synagóga odvlhčenie aktualizácia - FMR KÚ 1	PSK-UMR		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - Rekonštrukcia	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	887 915,04 €	- €	- €	- €				- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Liniový park Seleneč	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	- €	- €	- €	- €			POO	008.02 Cyklodoprava	PD spracovaná SHP s.r.o.
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	119 064,00 €	5 660,00 €	5 660,00 €	- €	70 77 100 PD autobus.zastávka Kmeťova-Hornostavská			iPRODOS s.r.o.	5 520,00 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Priechod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul.	11 – DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	- €	- €	- €	- €				008.03 Dopravné znai	GASTA (rámcová zmlu
Lokálny	2 - Staré Mesto	Stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	- €	11 480,00 €	11 480,00 €	- €	70 77 55 PD stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova+I				- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Radlinského ulica	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	800 000,00 €	59 160,00 €	59 160,00 €	- €	70 21 0116 PD Radlinského	PSK-UMR	008.04 Výstavba a obí	DEVLEV Buildings s.r.o.	69 600,00 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - obnova objektu I.etapa	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	- €	29 394,00 €	29 394,00 €	- €	70 00 1031 PD Obnova Mestskej tržnice 70 00 1136 Obnova M				- €
Lokálny	4 - Klokočina	Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	10 – DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	22 000,00 €	24 500,00 €	4 000,00 €	20 500,00 €	70 77 139 PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.			008.04 Výstavba a obí	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	09 – IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí	1 288 028,00 €	- €	- €	- €	70 01 2211 PD Cyklotrasa Univ.most- Štúrova - aktualizácia - F	POO	008.02 Cyklodoprava	ARGUS DS, Ševčík Igoi	29 880,00 €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Miestna cesta na Orechov dvor	09 – IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí	920 000,00 €	4 713,60 €	4 713,60 €	- €	70 21 0023 PD MK Orechov dvor	FNPS	008.04 Výstavba a obí		- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkoviská Smetanova - Šafárikova	09 – IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí	- €	- €	- €	- €				008.05 Parkovacia po	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia Šúdolskej ul.	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	1 922 000,00 €	37 945,50 €	37 945,50 €	- €	70 77 99 PD Šúdolská - rekonštrukcia 70 77 99 PD Šúdolská - r			Eva Pólyová, iProdos :	37 020,00 €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Pri kaplnke, Diely - štúdia zóny	07F - ASTI	Architektonická štúdia dodaná	- €	- €	- €	- €					- €
Lokálny	4 - Klokočina	Sandakan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC	07 - ASTI	Architektonická štúdia v príprave	1 200 000,00 €	3 333,33 €	- €	3 333,33 €	07 01 237 Súfaže návrhov - architektonické a urbanistické súfi		008.04 Výstavba a obí		- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Kamerový systém		07 - AST	Architektonická štúdia v príprave	- €	7 800,00 €	7 800,00 €	- €	09 69 PD Velín MsP Nitra stavebné úpravy	PSK-UMR			- €
Lokálny	4 - Klokočina	Nitrianska ulica	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave	- €	6 663,00 €	6 663,00 €	- €	70 77 53 PD MC Nitrianska		008.04 Výstavba a obí		- €
Celomestský	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Rekonštrukcia mostu Zelokvet	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	1 300 000,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	- €	70 05 2203 PD Most Zelokvet - FMR KÚ 5 05 23 8 PD most Zelo		008.04 Výstavba a obí		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Námestie Jána Pavla II.	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	26 525,00 €	26 525,00 €	- €	70 01 2219 PD Námestie Jána Pavla II. - FMR KÚ1 70 77 83 PD		008.04 Výstavba a obí		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	- €	- €	- €	70 77 59 PD oprava bazénu Letné kúpalisko				- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Parkovisko Kmeťová 2-16	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	213 897,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €	- €	70 77 101 PD SO Kmeťova 2-16		008.05 Parkovacia po		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko L. Okánika 4	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	11 946,38 €	3 075,00 €	3 075,00 €	- €	70 77 75 PD Parkovisko L. Okánika 4		008.05 Parkovacia po		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko Lúčna 3	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	3 185,70 €	- €	- €	- €			008.05 Parkovacia po		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko L. Okánika 14	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	1 479,08 €	- €	- €	- €			008.05 Parkovacia po		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	28 443,75 €	2 829,00 €	2 829,00 €	- €	70 77 56 PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27-33 + geodetické zameri		008.05 Parkovacia po		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	7 395,38 €	3 075,00 €	3 075,00 €	- €	70 77 74 PD parkovisko Tr.A.Hlinku č.36		008.05 Parkovacia po		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vnútroblok Ďumbierska	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	48 625,00 €	48 625,00 €	- €	70 77 123 PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethove	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň	STAPRING, a.s, Cintb	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Vnútroblok Beethovenova-Bizetova	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	48 625,00 €	48 625,00 €	- €	70 77 123 PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethove	PSK-UMR			- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	14 805,00 €	14 805,00 €	- €	70 77 49 PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cint				- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 21 43 PD cyklotrasa Living park - Dobrotka	PSK-UMR	008.02 Cyklodoprava		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku n	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	- €	- €	- €	- €					- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	39 821,25 €	2 050,00 €	2 050,00 €	- €	70 77 133 PD chodník Mikova Ves autobusová zastávka		008.04 Výstavba a obí		- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Vnútroblok Diely	05F - STZI	Súťaž návrhov ukončená	- €	- €	- €	- €					- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Kino Lipa - II. a III. etapa	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	- €	- €	- €			PSK-UMR	011.04 Kultúrna infraš	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	101 259,75 €	12 850,00 €	12 850,00 €	- €	70 77 54 PD SO chodníka a park.Čajkovského 5-9 70 77 54 PD		008.05 Parkovacia po		- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	25 625,00 €	25 625,00 €	- €	70 77 97 PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ,klubi				- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Výbudovanie odvodňovacieho žľabu na ul. Krčméryho	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	- €	- €	- €			PSK-UMR		- €
Lokálny	4 - Klokočina	UST Kmeťova - Hviezdoslavova	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	- €	- €	- €					- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovce	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	70 2 1185 PD Bezpečné priechody - VMČ 2 05 2 1185 PD Bez				- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Vodoochranné opatrenia Dražovce	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	07 01 0116 PD vodoochranné opatrenia MČ Dražovce, Zobor				- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník a odvodnenie Slamkova	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	8 200,00 €	8 200,00 €	- €	70 77 114 PD chodník a odvodnenie ul.Slamkova		008.04 Výstavba a obí		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Willermova	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 038 PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7		008.04 Výstavba a obí		- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku Bernolákova	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	800 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 132 PD Vnútroblok Bernolákova	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň		- €
Lokálny	3 - Čermáň	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hlboká	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 127 PD Parčík Hlboká	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	50 000,00 €	- €	- €	- €					- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Predĺženie ul.Dr.Budayho	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	15 375,00 €	15 375,00 €	- €	70 77 118 PD predĺženie ul.Dr.Budayho		008.04 Výstavba a obí		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník Rabčeková	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	- €	- €	- €					- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník Goliánovská a parkovacie miesta	04F - ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové	- €	- €	- €	- €					- €

PRIPRAVUJEME PODKLADY					V CELKOVEJ HODNOTE: 8 709 200,00 €					(ak je stanovená)			
Celomestský	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	05 21 0021 PD Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká			- €	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. MHD výbočíská a prístrešky		04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €		PSK-UMR		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Lávka Jesenského	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	1 500 000,00 €	3 333,33 €	- €	3 333,33 €	07 01 237 Súfaže návrhov - architektonické a urbanistické súfi			- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Oporný múr Dubová ul.	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	5 228,00 €	5 228,00 €	- €	70 77 141 PD MC Dubová - oporný múr			- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Výbudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Velín - stavebné úpravy v budove MsP	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Naď potokom	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
		ÚPNZ Pod Šúdolskou	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	ÚPNZ Diely centrum Sever	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Fatranská alok.pracoviská	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	20 500,00 €	20 500,00 €	- €	70 77 116 PD rekonštrukcia ZŠ Fatranská alok.Pracoviska		009.02 Základné škol:		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Protipovodňové opatrenia Janikovce	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	34 000,00 €	34 000,00 €	- €	07 01 0112 PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Ja			- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Asanácia budovy Topoľčianska 20/37	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €	70 0 201 Asanácia budovy a úprava terénu ul.Topoľčianska 20			- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Vodoochranné opatrenia Kynek	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0114 PD vodoochranné opatrenia MČ Kynek			- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Vodoochranné opatrenia Staré mesto	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0117 PD vodoochranné opatrenia MČ Staré mesto 07 01			- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vodoochranné opatrenia Janikovce_Kanáľ	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0115 PD vodoochranné opatrenia MČ Janikovce			- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	UST Svätourbánska, Zobor	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Celomestský	4 - Klokočina	ZOS Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Párovská ul. - rekonštrukcia ulice	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €			008.04 Výstavba a obí		- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Amfiteáter Zbor - WC+zázemie	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	- €	- €	- €		FPÚ		- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárece, Párovské Háj	Ul. Na Dolinu	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	- €	15 375,00 €	15 375,00 €	- €	70 77 102 PD SO Na dolinu (komunikácia,chodník,VO)		008.04 Výstavba a obí		- €
Celomestský		Cintoríny - balik	03F - OSTI	Overovacia štúdia spracovaná	- €	46 100,00 €	36 900,00 €	9 200,00 €	70 77 77 PD Dom smútku Párovský cintorín 70 77 81 PD Kolur			- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto;#5 - Diely, Mlynář	Sídlo SMS	03 - OST	Overovacia štúdia v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ÚPP - Technická štúdia Hodžova - Akademická	03 - OST	Overovacia štúdia v príprave	- €	- €	- €	- €				- €	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Preferencie VOD		02F - PRPI	Prípravné práce ukončené	- €	- €	- €	- €		PSK-UMR	PD spracovaná	REMING Consult, a.s.	23 460,00 €
Celomestský		Zmeny a doplnky č. 8 ÚPNM	02F - PRPI	Prípravné práce ukončené	- €	- €	- €	- €					- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Multifunkčná aréna	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	- €	- €	- €					- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Debarierizácia chodníkov - balik		02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	- €	- €	- €					- €
Lokálny	2 - Staré Mesto;#4 - Klokočina;#6	Školské zóny	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	- €	- €	- €			008.02 Cyklodoprava		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Stará radnica	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	7 200 000,00 €	3 333,33 €	- €	3 333,33 €	07 01 237 Súfaže návrhov - architektonické a urbanistické súfi	PSK-UMR			- €
Lokálny	4 - Klokočina	ÚPNZ Dolnočermánska	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	- €	- €	- €					- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Klientske centrum MsÚ	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 82 PD Klientske centrum MsÚ		004.06 Klientske cent		- €

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Rekonštrukcia MC Štiavnická	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
		Rekonštrukcia MC Výstavná	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
		Rekonštrukcia MC Nábřežie mládeže	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
		Rekonštrukcia MC Lomnická	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
		Rekonštrukcia MC L. Okánika	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia chodníka Kmetová 10-16	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia chodníka Dunajská	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj	Rekonštrukcia chodníka Hydinárska	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábřežie 32-34	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj	Obnova MC Lukov dvor	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia cesty k Biskupskému hostincu	01K - RZPk	V zásobníku	76 200,00 €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Vnútroblok Tribečská	01K - RZPk	V zásobníku	- €	20 500,00 €	20 500,00 €	- €	70 77 142 PD revitalizácia vnútrobloku Tribečská	- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj	Štúrová (Nipek-Chladfuct)	01K - RZPk	V zásobníku	- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 106 PD chodník Štúrova od Nipeku po Chladfruct	- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Jelenecká (Metodova-Moskovská)	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj	Vybudovanie VO na parkovisku za BD Na Hôrke 33-35	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Obnova prepojovacej cesty ulica Párovská a Schurmanova	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háj	Útulok pre bezdomovcov - zateplenie	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €	008.04 Výstavba a obí	- €	- €
Celomestský		Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kolobežky v areáloch ZŠ	01K - RZPk	V zásobníku	- €	- €	- €	- €		- €	- €

Pozn.: Medzi projektami VMČ nie sú zobrazené celomestské projekty

1 - Horné a Dolné Krškany	2 - Staré Mesto	3 - Čermáň	4 - Klokočina	5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háje, Kynek	6 - Zobor, Dražovce	7 - Chrenová, Janíkovce
ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII
Kanalizácia Dvorčanská MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon MK ul. Na hlinách MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka MK ul. Na Priehon od žel. priecestia slepá ulica Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL Komunitné centrum Orechov Dvor ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Obratsko Dvorčianska Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1 Most medzi vodami Ul. Bočná Rekonštrukcia Dvorčianska 63 Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106	Schodisko Štúrova 47 Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku Múrik BD Štefánikova 80 ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118 Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2-4,6,8 Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie - Za Ferenitkou Priechod pre chodcov - Parkové nábrežie Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom križi Parkovisko pri Poliklinike Párovce - pri ihrisku Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 MK od predajne potravín k PK Párovce (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou Psi výbeh Kraskova Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21 Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34 Revitalizácia DI J. Kráľa Revitalizácia DI Hotlého Mk Kasalova Chodník Mostná I.etapa Stračia - oporný múr - havária Vjazd na parkovisko pred Domom služieb Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4 Parčík Nová Parkovisko pri Poliklinike Párovce Parkovisko Schurmannova 1 NN prípojka - ZŠ Tulipánova Palánok MC Bratislavská	Športová hala Hiboká MK ul. Hiboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravinárska MK ul. Hanulova od križov. ul. Golianova po r.d. č. 23 MK Hanulova 2. etapa Odvodnenie cesty Červeňova MK Hiboká 2. etapa Psi výbeh Hiboká ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie Revitalizácia DI Hiboká Kruhový objazd Dolnočermánska Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou ČFK šatne Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov Verejné osvetlenie Párovský cintorín	MK Šúdolská Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul. MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22 MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova trieda Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník MK ul. Škultétyho 32 - 42 Parkovisko Škultétyho 36-42 MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení Park pod Borinou - Elektrická prípojka Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho Revitalizácia DI Novomeského Parkovisko Bazovského 2-10 Úprava parkovacích stání Borodáčova MŠ Čajkovského - vzduchotechnika Škultétyho 3.etapa Odvodnenie Chodníka Novomestského 6 MC Hviezdoslavova Chodník Nedbalova 1-11 Parkovisko Benkova pri TS-21	kamerový systém - MsP - VMČ 5 ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa Rekonštrukcia KD Kynek Parkovisko Na Hôrke 1 MK Zvolenská I. etapa Chodník ul. Na Hôrke 34-44 MŠ Na Hôrke 30 Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre Parkovisko Na Hôrke 31-35 Parkovisko Popradská U rampa Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky Chodník Hydinárska II. Etapa Workout ihrisko Párovské háje Vnútroblok Popradská-Kmeťova Revitalizácia DI Tokajská Odvodnenie cesty Nová osada Vybudovanie workout ihriska Párovské háje MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času) VO Stará Jarocká Stuďňa so závlahou Kynek	kamerový systém - MsP - Dražovce ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azalkovu MK ul. Lukáčová MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul. MK ul. Veterinárska MŠ Dobšinského 2885 ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy Dolnohorská I.etapa MK Klinčeková MK Narcisová MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského MK Vysoká MK Kultúrna MŠ Platanová obnova strechy Fitpark - Zoborské jazierko Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Komunitné centrum Dražovce Lokálny park Vašinova Revitalizácia DI Bajkalská Revitalizácia DI Dlhá MK Sadová Obnova chodníka Štiavnická 17 Obnova chodníka Dlhá 86 MK Mrázova 2.etapa Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15 UL Lidická UL Lužianska Chodník potraviný Moskovská -Tolstého a Tatarkova	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová Cintorín Chrenová - II. etapa Spevnené plochy pešia zóna Topoľova - časť pri CVČ Domino Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4 Chodníky Cintorín v Janíkovciach Chodník ul. Dlhá č. 9-23 Chodník ul. Dlhá č. 27-37 MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí Cintorín Chrenová - akustická stena Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173 Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ) ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábrežie mládeže pri ZŠ

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Chodník Zlievarenská	MC Braneckého	ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.	MC Dolnočermánska	Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa	Obnova ul. Dolnohorská II.etapa	MC Akademická
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Tehelná ulica	Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra
Obnova MC K rieke, Nitra - I. etapa	Priechod pre chodcov na MC pri OHV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Obnova chodníka Petzwalova	Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská	Chodník Jelenecká (od Pánskej doliny po hranicu s obcou Nitrianske Hrnčiarov	Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janíkovce
Obraďná sieň Dolné Krškany	Stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova		Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	Parkovisko Kmeťová 2-16	Vodoochranné opatrenia Dražovce	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkovisko Smetanova - Šafárikova	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Rekonštrukcia Šúdolskej ul.	Vnútroblok Diely	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Liniový park Selencec
	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovce		Nitrianska ulica	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Oporný múr Dubová ul.	Parkovisko Ľ. Okánika 4
	PRIPRAVUJEME PODKLADY		Vnútroblok Beethovenova-Bizetova	Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom	Asanácia budovy Topoľčianska 20/37	Parkovisko Lúčna 3
	Vodoochranné opatrenia Staré mesto		Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko	ÚPNZ Diely centrum Sever	UST Svätourbánska, Zobor	Parkovisko Ľ. Okánika 14
	Párovská ul - rekonštrukcia ulice		UST Kmeťova - Hviezdoslavova	Vodoochranné opatrenia Kynek		Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova
			PRIPRAVUJEME PODKLADY	UL Na Dolinu		Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová
			ÚPNZ Dolnočermánska			Vnútroblok Dumbierska
			Vybudovanie obratiska pre autobusy MHD - Jarabinová ul.			Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka
						Chodník a odvodnenie Slamkova
						MC Janíkovce - Willermova
						Predĺženie ul.Dr.Budayho
						Chodník Rabčieková
						Chodník Golanovská a parkovacie miesta
						PRIPRAVUJEME PODKLADY
						Protipovodňové opatrenia Janíkovce
						Vodoochranné opatrenia Janíkovce_Kanáľ
						ÚPP - Technická štúdia Hodžova -Akademická

Projekty s nedostatočným finančným krytím

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Det'ské ihriská	Det'ské ihriská	Det'ské ihriská	MŠ Alexyho - zateplenie	Det'ské ihriská	Det'ské ihriská	ZŠ Nábrežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	MŠ Piaristická - zateplenie	MŠ Goliaanova - dostavba, zateplenie	Det'ské ihriská	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	MŠ Vansova - zateplenie	Det'ské ihriská
MŠ Horné Krškany	Parkovisko Shurmannova 15-25	Odvodnenie Urbánkova	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne	Pri kaplnke, Diely - štúdia zóny	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit
PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkovisko Párovská 11-13	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Revitalizácia vnútrobloku Škultétyho/Novomestská	PRIPRAVUJEME PODKLADY		PRIPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
	Parkovisko Štúrova 24-52	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hiboká	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne			
	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23			
	Mostná ulica - stromy + dlažba - II.etapa		PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE		PRIPRAVUJEME PODKLADY	
	Revitalizácia vnútrobloku Jarmočná		Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC		Školské zóny	
	Stračia - Spevnenie svahu		PRIPRAVUJEME PODKLADY			
	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE		Školské zóny			
	Ul. Janka Kráľa					
	Vybudovanie odvodňovacieho žtabu na ul. Krčméryho					
	Revitalizácia vnútrobloku Bernolákova					
	PRIPRAVUJEME PODKLADY					
	Školské zóny					

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Projekty v zásobníku

ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Dostavba prípravovne KD Dolné Krškany Roľnícka 14	Obnova prepojovacej cesty ulica Párovská a Schurmanova		Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22	Rekonštrukcia chodníka Hydinárska	Obnova MC Dolnozoborská, Nitra I. etapa	Oprava chodníka Za Humnami 59-65
Chodník Novozámocká - Jaspplastik	Schody Vajanského/Kráľovnej pokoja	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	Obnova MC Lukov dvor	Chodník Jelenecká (Metodova-Moskovská)	Oprava chodníka Lomnická (pri atletickom štadióne)
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Fasáda Vuruma		Rekonštrukcia chodníka Kmeťová 10-16	Štúrová (Nipek-Chladfuct)	Zberný dvor Dražovce	Oprava chodníka Tr. A. Hlinku (od kostola po križovatku s Dlhou
	Oporný múr Stračia 2		Rekonštrukcia chodníka Dunajská	Vybudovanie VO na parkovisku za BD Na Hôrke 33-35	Kolumbárium Dražovce	Oprava chodníka Výstavná 37 - Dlhá 8
	Priechody pre chodcov - balík 1		Park pri Family centre - dobudovanie	Útulok pre bezdomovcov - zateplenie	Chodník Kláštorská	Oprava chodníka Dlhá - Štiavnická 5
	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A		Škultétyho IV. Etapa	Detské hracie prvky Kynek	Rekonštrukcie MC Atlasová - Dražovce	Oprava chodníka Štiavnická 20 popri DI
			Nedbalova KC	Parkovisko Na hôrke 1-15	ÚPNZ - Martinský vrch	Rekonštrukcia MC Štiavnická
			Vnútroblok Čajkovského	ÚPNZ Záhradkárska oblasť Cabajský potok	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy	Vnútroblok Tribečská
			Chodník Hviezdoslavova - Novomestského	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Rámové mosty Dlhá
			ZŠ Benkova - bežecký ovál	ÚPNZ Párovské Háje- aktualizácia		Sadová - dažďová kanalizácia
			OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A			MC Janíkovce - Kúria
						MC Janíkovce - Pri Dolci
						ZŠ Fatranská - bežecký ovál
						MŠ L: Okánika
						OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A

Celomestské projekty	Školské projekty
(školské projekty sú uvedené v samostatnom stĺpci)	

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII
Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra + TDZ	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Pa	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie
Cyklistický chodník Nitra -Vrable, I.a II. Etapa	MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku- Dlhá ulica	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy
Chodníky na Mestskom cintoríne	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení
Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa
Bezpečné priechody 2019	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia
Detské zariadenia a pieskoviská – SMS 2019	ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov
BD Hiboká	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením
Mestské hodiny pri tržnici	MŠ Topolová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí
Poliklinika Párovce - debarierizácia priestorov	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov
Cyklochodník ul. Dlhá	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Dobudovanie cyklotodopravnej infraštruktúry	ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
Výbočíská MHD	MŠ Dobšinského 2885
Kúpalisko - technológie detský bazén, slnečné plachty, pláž a gastrozóna, kont	MŠ Na Hôrke 30
Tenisová hala nová (obnova strechy)	ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení
MK ul. Krátovská cesta	ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy
Občiansky pamätník na Štefánikovej ul.	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy
Cyklogaráže Nitra	MŠ Platanová obnova strechy
Kúpalisko Sihof - technológie 2021	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne
Moduly na sedenie - Svätoplukovo námestie	ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho
Cyklotávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	ZŠ Topolová - Rekonštrukcia kuchyne
MsÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia
Kúpalisko Sihof - gastrozóna, vegetačné úpravy	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)
Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	Párovské Háje - centrum zdravia
Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie	NN prípojka - ZŠ Tulipánova
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, um	MŠ Alexyho - zateplenie
Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	ZŠ Nábrežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
Cyklotrasa Nitra - Dražovce	ZŠ Cabajská - šport. areál + ost.
Kreatívne centrum Nitra	MŠ Vansova - zateplenie
Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina	MŠ Plaristická - zateplenie
Nový park	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne
Brezový Háj	ZUŠ Rosinského - Prístavba výťahu
Podjazd pod Univerzitným mostom	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová
Revitalizácia územia hradného kopca	CVČ DOMINO - Pocket park
Starý park	ZŠ Topolová - Rozšírenie kapacit
Revitalizácia mestského lesa - Borina	MŠ Golianova - dostavba, zateplenie
Okná tržnica	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne
Rázcestie schodisko na hrad	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
Cyklotrasa Vodná _Zelokvet	MŠ Horné Krškany
Trafostanica KKC	PRIPRAVUJEME PODKLADY
Predženie pešej zóny I. Etapa	ZŠ Fatranská a lok.pracoviská
Slniečko NO - Biovetská	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová
Rekonštrukcia hygienických priestorov MsP	ZÁSObNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Obnova cesty k MŠ Dobšinského	ZŠ Fatranská - bežecký ovál
Hygienické zázemie Starý park Jesenského	ZŠ Benkova - bežecký ovál
Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy
Zelená strecha MsÚ	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Zmeny a doplnky č. 7 k ÚP NR	
Tržnica - obnova okien	
Doplnenie VO v areály na Martinskom vrchu	
PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	
BD Tehelná	
SOCIA	
Kino Lúpa - I. etapa	
Fontána Okresný úrad	
Fontána PKO	
Fontána Okresný súd	
Fontána Svätoplukovo námestie	
Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihof	
Prepojenie Krškanská - Medzi vodami	
Vybudovanie bezbariérových toaliet Poliklinika Chrenová a Klokočina	
Priestor pred ORBIS a VUB	
Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	
Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	
Hangöcka Brehy	
Skatepark Chrenová/Streetpark	
Hollého rekonštrukcia	
Rekonštrukcia Špitálskej ulice	
Cyklotrasa AS - Čsl. armády	
Obnova MC Železničarska, Nitra - I. etapa	
Obnova MC Hviezdoslavova, Nitra - II. etapa	
Obnova MC B. Slančíkovej Nitra - I. etapa	
LED tabule na zastávkach MAD	
BD Óumbierska	
Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	
Vyvýšený priechod Jesenského	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	
Obnova MC Staničná - 1. etapa - havarijný stav	
Synagóga	
Tržnica - Rekonštrukcia	
Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	
Radlinského ulica	
Tržnica - obnova objektu I.etapa	
Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	
Miestna cesta na Orechov dvor	

pozn.: Červeným písmom sú zobrazené projekty s nedostatočným finančným krytím

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Kamerový systém
Rekonštrukcia mostu Zelokvet
Námestie Jána Pavla II.
Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska
Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov
Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka
Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku na Sihoti
Kino Lipa - II. a III. etapa
Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická
Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti
PRIPRAVUJEME PODKLADY
Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká
MHD výbočíská a prístrešky
Lávka Jesenského
Vybudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí
Velín - stavebné úpravy v budove MsP
ZOS Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
Amfiteáter Zobor - WC+zázemie
Cintorínny - balik
Sídlo SMS
Preferencie VOD
Zmeny a doplnky č. 8 ÚPNM
Multifunkčná aréna
Debarierizácia chodníkov - balik
Stará radnica
Klientske centrum MsÚ
Generel VO
ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN
Rekonštrukcia cesty k Biskupskému hostincu
Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kolobežky v areáloch ZŠ
Výjazdy na cyklotrasu - Wilsonovo nábrežie
Doplnenie stromov pešia zóna
Živá rieka - nábrežie - 2024
Cyklotrasa DD ranč - Janíkovce
Malý južný obchvat
Cyklotrasa Šlančíkovej - preložka
Plaváreň Klokočina
Debarierizácia vstupov na športoviská
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Rekonštrukcie MK
Vízia rozvoja mesta Nitra
Ostatné (AD+SP+PPD+zamerania, ...)
Fond mestského rozvoja - FMR

PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Od roku 2019 už bolo zrealizovaných alebo je v realizácii viac ako 217 projektov v celkovej hodnote viac ako 55 383 181 € a priemernou výškou investície 274 172 €. Celkové kapitálové výdavky mesta boli v rokoch 2019-2024 vo výške 63 515 712 €.

Aktuálne máme pripravené projektové dokumentácie na 57 projektov v celkovej hodnote 34 225 267 €. Priemerná hodnota pripravenej investície je 600 443 €.

Súčasne pripravujeme ďalších 74 projektov v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 24 752 685 €. Uvedená je len hodnota projektov, pri ktorých už je stanovená.

