

mat.č. 801/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 100/2021 – MZ zo dňa 17.03.2021

k bodu: **Diskusia**

Kontrola na zasadnutie MZ dňa 24.06.2021

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi mestského úradu

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

OVaR predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave a priebehu investičných akcií (aktualizácia k 08.06.2021).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Spracovala: Ing. Bieliková

Schválil: Ing. Vladimír Matula - vedúci odboru investičnej výstavby a rozvoja

Mgr. Martin Horák
prednosta MsÚ v Nitre

V Nitre dňa 08.06.2021

Príloha č.1 k mat.č. 801/2021 (uzn. č.100/2021-MZ, zo dňa 17.03.2021)

Písomná informácia o stave a priebehu investičných akcií

OVaR 2021

08.6.2021

uzn.č.339/2020-MZ, 10.12.2020	Schválený rozpočet v €	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
		08/2017 aktualizácia						
Chodník ul. Hydinárska 2.etapa-presun (+odvodnenie)	8 000	RN 03/2021	VOS zhotoviteľa v 23.týždni		áno	Ing. Slivkanič	120 830,00	
PD rozšírenie parkoviska pri Poliklinike Chrenová-presun	2 000	-	návrh na RO do 716					
Odvádzanie zrážkových vôd z Horného Palánku-presun	7 380							
Revitalizácia námestia hackathon-presun	100 000	07/2020	mobilné pergoly-v realizácii	07/2021	áno	SPU	185 704,00	95 820,00
Prípravná a projektová dokumentácia	160 000		čerpanie v samostatnej prílohe		-	-	-	
Investície pre mestský rozvoj-presun								
PD plaváreň Pod Borinou-úver 2019-presun	13 180		dodaný polohopis a výškopis, príprava AS ÚHA					
PD na SP Chodník Stará Jarocká-presun	1 190	04/2021	v realizácii	-	áno	INPRON		4 460,00
Investičné akcie -úver 2021		rozdelené na jednotlivé inv.akcie uzn. č. 11 /2021-MZ, 04.02.2021						
VMČ č.1 - presun	22 340							
VMČ č.2 - presun	9 160						PHZ v €	
Parkovisko pri poliklinike Párovce 49 - presun	31 910	05/2021	VOS zhotoviteľa v 22 týždni, predpoklad do 25.6.2021		áno	APIR, s.r.o.	35 000,00	
Parkovisko Stavbárska 2-4, 6 - presun	13 770	05/2021	VOS zhotoviteľa v 22 týždni, predpoklad do 25.6.2021		áno	APIR, s.r.o.	15 000,00	
Parkovisko Vikárska č.13-15 - presun	34 290	05/2021	VOS zhotoviteľa v 22 týždni, predpoklad do 25.6.2021		áno	APIR, s.r.o.	36 000,00	
MK od predajne potravín po PK Párovce (vnútroblok) - presun	77 250	05/2021	VOS zhotoviteľa v 22 týždni, predpoklad do 25.6.2021		áno	APIR, s.r.o.	82 000,00	
MK Kráľovská cesta - presun	276 180		v realizácii		áno	AP-Ateliér, s.r.o.	276 175,00	
Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná 2-4, 6,8 - presun	49 840	05/2021	v realizácii (t.uk. 30dní)	06/2021	áno	APIR, s.r.o.	52 500,00	28 590,00
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-presun	80 100		v realizácii	04/2021	áno	Ing. Hrušovský WAVE	-	80 079,94
VMČ č.3 - presun	1 910							
VMČ č.4 - presun	1 580							
VMČ č.5 - presun	12 930							
Parkovisko Popradská U rampa - presun	12 280	12/2020	návrh na RO		áno	Ing. Slivkanič	13 349,14	
VMČ č.6 - presun	18 260							
VMČ č.7 - presun	106 200							
PD Lipa-Výstavná č.6-VMČ č.7 - presun	50 000		predložená PHZ presahujúca pol. v rozpočte					
Spevnené plochy pred obchodným domom Lipa (potraviny Nitrzdvoj)-VMČ č.7 - presun	100 000		prebiehajú rokovania o spoluúčasti spol. DataZdroj					
Obnova kuchyne ZŠ Škultétyho - havarijný stav - presun	306 000	06/2021	úprava PD v zmysle požiadaviek OŠMaŠ		áno	IF ROGGI, s.r.o.	280 644,30	224 933,80
Odvodnenie cesty Červeňova - VMČ 3 - presun	18 000	05/2021	upravená PD dodaná, prebieha príprava SP		áno	APIR, s.r.o.	15 832,52	
workout ihrisko-VMČ č. 5 - presun	20 000		návrh na RO					
Parkovisko Na Hôrke 31-35-VMČ č.5 - presun	121 000	12/2019	prebieha stav. konanie		áno	APIR, s.r.o.	120 401,00	
Diely III Nitra Kmeťova ul. C 307(úver ŠFRB, dotácia MDaV SR) - presun		12/2016	realizácia diela v zmysle harmonogramu (10/2020)	10/2021	áno	Stapring Projekt, s.r.o.	2 357 715,41	2 357 715,41
Elektrická prípojka - predĺženie - park pod Borinou-VMČ č.4 - presun	15 700	05/2017		zrealizované	áno	Elpron	20 611,41	15 696,02
MK ul. Veterinárska-VMČ č.6 - presun				zrealizované	nie	-	-	46 301,00
Regulácia vjazdu do pešej zóny -presun	OD	po záverečnom účte prechádza do kapitoly OD						

uzn.č.	11/2021-MZ, 04.02.2021	termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
PD Zoborský kláštor - toalety	35 000							
PD Skatepark Chrenová (vrátane súťaže arch. návrhov)	40 000	PaV objednané, následne ÚHA pripraví zadanie pre VOS na PD						
PD kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	15 000	v príprave-prebiehajú koordinačné stretnutia na zadanie pre VOS na PD(v spolupráci s ÚHA)						
PD MK Hollého+vybočisko	80 000	ukončené VO na zhotoviteľa - pred podpisom zmluvy						
PD MK Hanulova 2. etapa	20 000	PD dodaná	úspora 19 000 do realizácie					
PD Zápasnícka hala (majetok NIS)		zrušené uznesením 61/2021-MZ, 11.03.2021						
Realizácia Zoborský kláštor - toalety	5 000	PaV objednané						
Realizácia Skatepark Centrum Diely	280 000	vyhlásená VOS na vodovod. a el. prípojky 23. týždeň			áno	Ing. Arch. Šuráni		
Realizácia Skatepark Chrenová	210 000	po dodaní PD						
Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	700 000	čaká sa na vydanie SP(23-24týždeň)						
Rekonštrukcia MK VMČ1	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ2	100 000							
Rekonštrukcia MK VMČ3	100 000	zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Hlboká 2.etapa						
Rekonštrukcia MK VMČ4	100 000	zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou MK Škultétyho 3. etapa						
Rekonštrukcia MK VMČ5	100 000	zrušené uzn. č.119/2021-MZ -nahradené inv. akciou Chodník Hydinárska 2. etapa						
Rekonštrukcia MK VMČ6	88 000							
Rekonštrukcia MK VMČ7	100 000							
Obnova športových zariadení - Kúpalisko Sihot	300 000	uzn. č.119/2021-MZ, 22.04.2021 rozdelené						
Rekonštrukcia Tenisovej haly 2. etapa	250 000	čaká sa na PD 07/2021, následne sa bude pripravovať VOS						
Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia	135 000	v príprave-prebiehajú koordinačné stretnutia na zadanie pre VOS na PD(v spolupráci s ÚHA)						
Rekonštrukcia Zápasníckej haly	400 000	03/2021	čaká sa na dotáciu z fondu na podporu športu		áno	AK Csanda Piterka	799 963,00	450 000,00
MK Hollého + vybočisko	720 000	čaká sa na PD						
MK Radlinského-dokončenie pešej zóny	350 000	VOS na PD v 23.týždni						
Obnova MK Hanulova 2. etapa	180 000	po RO 199 000 RN z PD (zhotoviteľ PD Ing. Gontko-Stavpros)						
Rekonštrukcie MK	800 000	zrušené uznesením 119/2021-MZ, 22.04.2021 nahradené jednotlivými akciami						
Nový cintorín Chrenová Selenec - interiérové vybavenie	70 000	12/2020	02/2021	zrealizované	áno	Ing. arch. Feník	53 868,00	69 768,00
uzn.č. 61/2021-MZ, 11.03.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Kapitálový transfer NIS, s.r.o. na PD Zápasnícka hala (20 000)	20 000	kapitálový transfer postúpený 04/2021			PD dodaná NIS	AK Csanda a Piterka		20 000,00
Parkovisko Bazovského 2-10	117 500	12/2020	zabezpečujú sa vyjadrenia dotknutých org. ku žiadosti na SP (nesúhlas SPP)		áno	Viaproject s.r.o.	117 279,70	
uzn.č. 119/2021-MZ, 22.04.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Prípravná a projektová dokumentácia-úver 2021	10 000							
PD obnova MK Hanulova	3 000	PD dodaná			áno	Stavpros	310 000	
PD na obnovu Mk na Zobori a v Dražovciach	6 000	časť PD dodaná , PD objednaná						
PD Cyklotrasa Slančíkovej	15 000	prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ						
PD Cyklotrasa Univ. Most - Štúrova	20 000	prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ						
PD Cyklotrasa prepoj DD Ranč - Janíkovce	15 000	prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ						
PD Cyklotrasa - prepoj Krškany	15 000	prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ						
PD úpravy cyklotrás	10 000	prebieha prieskum na zhotoviteľa PD v závislosti na PHZ						

PD Tenisová hala	16 000	07/2021				K2 ateliér		
PD Mestský park	50 000	PD dašaná(bude preúčtované zo 716	Prípravná a projektová dokumentá	áno	Ateliér Krejčířikovci	9 700 159,00		
PD školské objekty	80 000							
Revitalizácia vnútrobloku Wilson nábr. -Za Ferenitkou-dokončenie	29 900	VO v 23. týždni		áno	Ing. Hrušovský WAVE			
MK Škultétyho 3. etapa - VMČ4	250 000	v príprave-podklady na zadanie do VOS						
Rek. budovy p.č.3791/1, k.ú Párovské Háje (centrum zdravia)	50 000	príprava podkladov pre VOS						
Chodník Hydinárska 2. etapa - VMČ5	100 000	08/2017 aktualizácia RN 03/2021	prípravuje sa VOS	áno	Ing. Slivkanič	120 830,00		
Rek. MK VMČ1 - úver 2021	53 000							
MK +chodník Zlievarenská - VMČ1	127 000		objednaný PaV k PD					
MK Hlboká 2. etapa - VMČ3	120 000	v príprave podkladov VOS						
Debariérizácia pred MsÚ I. etapa	50 000	12/2020		áno	Apir, s.r.o	191 464,56		
MK Sadová	60 000	úprava PD -odvodnenie						
MK Kasalova	90 000	zabezpečuje sa PD						
MK Vodná	60 000	úprava PD -odvodnenie						
MK Dolnohorská	90 000	PD						
MK Klinčekova	114 000	dodanie PD v 23.týždni						
MK Narcisova	103 000	dodanie PD v 23.týždni						
MK pod Zlatým brehom Kľúčovského	86 000	PD dodaná -prebieha VOS						
MK Vysoká	48 000	dodanie PD v 24.týždni						
MK Kultúrna	63 000	úprava PD -odvodnenie						
MK Mrázová 2.etapa	50 000	úprava PD						
uzn.č. 155/2021-MZ, 20.05.2021		termín zhotovenia PD	predpokladaný termín začiatku realizácie	predpokladaný termín konca realizácie	PD áno/nie	PD vypracoval	rozpočtové náklady z PD v €	ZoD v €
Obnova Mestskej tržnice - úver 2021	150 000	čaká sa na zadanie na VOS zhotoviteľa PD (OPaSR)						
Rek. MK VMČ7-presun	23 150							
Vybudovanie stojiska pre smetné nádoby na Lomnická 30-VMČ7	3 350							
Rekonštrukcia stojiska smetných nádob a obnova chodníka								
Nábřežie mládeže 15-VMČ7	7 950							
Chodník k malej Jednote Ľ. Okánika - VMČ7	2 050							
Obnova chodníka Lúčna 1 k OC Nitra - VMČ7	7 100							
Obnova chodníka od ul. Kozmonavtov 10 po pešiu zónu Topoľová - VMČ7	11 900							
Obnova chodníka na ul. Štiavnická17 - VMČ7	1 100							
Obnova chodníka pri zadnom vchode Dlhá 86 - VMČ7	3 100							
Obnova chodníka ul. Kremnická 9-VMČ7	6 500							
PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7	10 000							
PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7	10 000							
PD MK Pri Dolci (vrátane VO)-VMČ7	10 000							
PD MK J.C. Hronského-VMČ7	10 000	sumarizujú sa podklady - aktualizácia PD +odvodnenie						

Projekty EŠIF								
Cykloľávka cez rieku Nitra (prepoj Wilson. nábr. Nábr. Ml. pri SPU)		2015	zrealizované	03/2021	ano	SHP	1 126 982,00	1 448 878,02
Cyklogaráže		2019	zrealizované -v preberacom konaní	05/2021	áno	VILA, s.r.o.	117 182,04	159 867,00
Podjazd Pod Univerzitným mostom-úver 2019-presun		2016	vydané SP ide do žiadosti na NFP		áno	SHP	418 122,28	
Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova		2017(aktualizácia v r.2019)	v realizácii(právoplatnosť zod po odsúhlasení VO ministerstvom)	24 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti zod	áno	S.A.I., spol	113 769,90	59 274,00

spracovali: Ing. Bieliková, Ing. Matula