

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie MZ v Nitre dňa 27.01. 2026

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 12.01.2026)

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 12. 01. 2026).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 12.01.2026

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Dopad projektu	VMČ	Projektový názov	Podfáza investičnej akcie	Stav investičnej akcie	lostatočné krytie v rozphad konečného diela kácia v rozpočte spkácia v rozpčte na ia v rozpočte na rea	Názov rozpočtovej položky	ného financovania / t	Podprogram	Spracovateľ PD	ZoD na PD	Zhotoviteľ	ZoD na realizáciu
ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCIÍ			V CELKOVEJ HODNOTE:	61 825 918,32 €								
			(ak je stanovená)									
celomestský	2 - Staré Mesto	3 - Čermáň4 - Klok Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra + TDZ	89 - 2019	Zrealizované 2019	545 977,07 €	- €	- €	545 977,07 €				- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Park siho	89 - 2019	Zrealizované 2019	397 323,36 €	- €	- €	397 323,36 €				- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklistický chodník Nitra -Vrábte, I.a II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019	864 806,51 €	- €	- €	864 806,51 €				- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku- Dlhá ulica	89 - 2019	Zrealizované 2019	300 768,24 €	- €	- €	300 768,24 €				- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	kamerový systém - MsP - VMČ 5	89 - 2019	Zrealizované 2019	17 980,00 €	- €	- €	17 980,00 €				- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	kamerový systém - MsP - Dražovce	89 - 2019	Zrealizované 2019	78 535,26 €	- €	- €	78 535,26 €				- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Kanalizácia Dvorčanská	89 - 2019	Zrealizované 2019	349 100,50 €	- €	- €	349 100,50 €				- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Chodníky na Mestskom cintoríne	89 - 2019	Zrealizované 2019	34 480,33 €	- €	- €	34 480,33 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	2 - Staré Mesto	Schodisko Štúrova 47	89 - 2019	Zrealizované 2019	844,43 €	- €	- €	844,43 €				- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku	89 - 2019	Zrealizované 2019	2 789,95 €	- €	- €	2 789,95 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	2 - Staré Mesto	Múrik BD Štefánikova 80	89 - 2019	Zrealizované 2019	3 414,68 €	- €	- €	3 414,68 €				- €
lokálny	4 - Klokočina	MK Šúdotská	89 - 2019	Zrealizované 2019	132 000,00 €	- €	- €	132 000,00 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	4 - Klokočina	Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul.	89 - 2019	Zrealizované 2019	129 243,99 €	- €	- €	129 243,99 €				- €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019	209 676,00 €	- €	- €	209 676,00 €			009.	- €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019	213 247,18 €	- €	- €	213 247,18 €			009.	- €
lokálny	4 - Klokočina	MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019	213 586,50 €	- €	- €	213 586,50 €			009.	- €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy	89 - 2019	Zrealizované 2019	211 747,38 €	- €	- €	211 747,38 €			009.	- €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019	124 957,98 €	- €	- €	124 957,98 €			009.	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	ZŠ Na Hörke - dokončenie obnovy soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019	126 022,44 €	- €	- €	126 022,44 €			009.	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	ZŠ Na Hörke - oprava soc. zariadení II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019	116 372,16 €	- €	- €	116 372,16 €			009.	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	ŠJ Kráta Svätopluka - Rekonštrukcia	89 - 2019	Zrealizované 2019	64 859,05 €	- €	- €	64 859,05 €			009.	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	ZŠ Kniežata Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov	89 - 2019	Zrealizované 2019	291 361,53 €	- €	- €	291 361,53 €			009.	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením	89 - 2019	Zrealizované 2019	134 386,68 €	- €	- €	134 386,68 €			009.	- €
lokálny	3 - Čermáň	Športová hala Hlboká	89 - 2019	Zrealizované 2019	92 273,76 €	- €	- €	92 273,76 €				- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	89 - 2019	Zrealizované 2019	170 196,66 €	- €	- €	170 196,66 €				- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	89 - 2019	Zrealizované 2019	81 878,40 €	- €	- €	81 878,40 €				- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová	89 - 2019	Zrealizované 2019	64 305,60 €	- €	- €	64 305,60 €				- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Rekonštrukcia KD Kynek	89 - 2019	Zrealizované 2019	174 705,10 €	- €	- €	174 705,10 €				- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Cintorín Chrenová - II. etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019	1 136 596,49 €	- €	- €	1 136 596,49 €				- €
celomestský		Bezpečné priechody 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019	216 385,22 €	- €	- €	216 385,22 €				- €
celomestský		Detsté zariadenia a pieskoviská -- SMS 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019	29 870,00 €	- €	- €	29 870,00 €				- €
celomestský	3 - Čermáň	BD Hlboká	89 - 2019	Zrealizované 2019	479 514,83 €	- €	- €	479 514,83 €				- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestské hodiny pri tržnici	88 - 2020	Zrealizované 2020	9 722,38 €	- €	- €	9 722,38 €				- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Poliklinika Párove - debarierizácia priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020	228 506,14 €	- €	- €	228 506,14 €				- €
lokálny	4 - Klokočina	Kanalizácia Šúdotská, A. Točíka	88 - 2020	Zrealizované 2020	159 161,30 €	- €	- €	159 161,30 €				- €
lokálny	4 - Klokočina	Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22	88 - 2020	Zrealizované 2020	4 813,57 €	- €	- €	4 813,57 €				- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020	149 817,74 €	- €	- €	149 817,74 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon	88 - 2020	Zrealizované 2020	20 028,50 €	- €	- €	20 028,50 €				- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na hlinách	88 - 2020	Zrealizované 2020	91 729,36 €	- €	- €	91 729,36 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej	88 - 2020	Zrealizované 2020	28 531,06 €	- €	- €	28 531,06 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118	88 - 2020	Zrealizované 2020	18 251,44 €	- €	- €	18 251,44 €			008.05	Parkovacia po
lokálny	4 - Klokočina	MK križovatka ul. Kmeľova a Hviezdoslavova trieda	88 - 2020	Zrealizované 2020	83 739,43 €	- €	- €	83 739,43 €				- €
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie	88 - 2020	Zrealizované 2020	48 208,61 €	- €	- €	48 208,61 €			008.05	Parkovacia po
lokálny	4 - Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú	88 - 2020	Zrealizované 2020	105 664,36 €	- €	- €	105 664,36 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Parkovisko Na Hörke 1	88 - 2020	Zrealizované 2020	9 298,03 €	- €	- €	9 298,03 €			008.05	Parkovacia po
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK ul. Poniklecova, od križovatky Klinčekova po Azakovu	88 - 2020	Zrealizované 2020	155 793,92 €	- €	- €	155 793,92 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK ul. Lukáčová	88 - 2020	Zrealizované 2020	111 977,95 €	- €	- €	111 977,95 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul.	88 - 2020	Zrealizované 2020	47 644,21 €	- €	- €	47 644,21 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy pešia zóna Topoľová - časť pri CVČ Domino	88 - 2020	Zrealizované 2020	8 408,27 €	- €	- €	8 408,27 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy ul. Vihortatská č. 2-4	88 - 2020	Zrealizované 2020	19 212,52 €	- €	- €	19 212,52 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodníky Cintorín v Janikovciach	88 - 2020	Zrealizované 2020	17 153,80 €	- €	- €	17 153,80 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 9-23	88 - 2020	Zrealizované 2020	20 529,12 €	- €	- €	20 529,12 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 27-37	88 - 2020	Zrealizované 2020	19 654,74 €	- €	- €	19 654,74 €			008.04	Výstavba a obi
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklochodník ul. Dlhá	88 - 2020	Zrealizované 2020	18 831,55 €	- €	- €	18 831,55 €				- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	MK Zvolenská I. etapa	88 - 2020	Zrealizované 2020	101 686,09 €	- €	- €	101 686,09 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Chodník ul. Na Hörke 34-44	88 - 2020	Zrealizované 2020	18 694,50 €	- €	- €	18 694,50 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecestie vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020	7 812,96 €	- €	- €	7 812,96 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	4 - Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník	88 - 2020	Zrealizované 2020	1 603,27 €	- €	- €	1 603,27 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na Priehon od žel. priecestia stěpá ulica	88 - 2020	Zrealizované 2020	48 882,60 €	- €	- €	48 882,60 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	3 - Čermáň	MK ul. Hlboká od križovatky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravinárska	88 - 2020	Zrealizované 2020	163 307,04 €	- €	- €	163 307,04 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	3 - Čermáň	MK ul. Hanulova od križov. ul. Goliaanova po r.d. č. 23	88 - 2020	Zrealizované 2020	196 779,62 €	- €	- €	196 779,62 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	4 - Klokočina	MK ul. Škultétyho 32 - 42	88 - 2020	Zrealizované 2020	115 602,00 €	- €	- €	115 602,00 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL	88 - 2020	Zrealizované 2020	10 847,53 €	- €	- €	10 847,53 €			008.04	Výstavba a obi
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Škultétyho 36-42	88 - 2020	Zrealizované 2020	58 705,45 €	- €	- €	58 705,45 €			008.05	Parkovacia po
celomestský		Dobudovanie cyklotodopravnej infraštruktúry	88 - 2020	Zrealizované 2020	29 780,92 €	- €	- €	29 780,92 €				- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK ul. Veterinárska	88 - 2020	Zrealizované 2020	46 308,11 €	- €	- €	46 308,11 €			008.04	Výstavba a obi
celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Výbočiská MHD		88 - 2020	Zrealizované 2020	228 893,16 €	- €	- €	228 893,16 €				- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí	88 - 2020	Zrealizované 2020	190 766,40 €	- €	- €	190 766,40 €			009.	- €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020	252 452,83 €	- €	- €	252 452,83 €			009.	- €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení	88 - 2020	Zrealizované 2020	125 992,86 €	- €	- €	125 992,86 €			009.	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti	88 - 2020	Zrealizované 2020	214 500,00 €	- €	- €	214 500,00 €			009.	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko - technológia detský bazén, snečné plachty, pláž a gastrozóna, kontajnery,	88 - 2020	Zrealizované 2020	206 151,57 €	- €	- €	206 151,57 €				- €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Tenisová hala nová (obnova strechy)	88 - 2020	Zrealizované 2020	165 461,40 €	- €	- €	165 461,40 €				- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Cintorín Chrenová - akustická stena	88 - 2020	Zrealizované 2020	14 940,38 €	- €	- €	14 940,38 €				- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Dobšinského 2885	88 - 2020	Zrealizované 2020	3 021 060,01 €	- €	- €	3 021 060,01 €			009.	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Komunitné centrum Orechov Dvor	88 - 2020	Zrealizované 2020	335 541,39 €	- €	- €	335 541,39 €				- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	MŠ Na Hörke 30	88 - 2020	Zrealizované 2020	291 684,14 €	- €	- €	291 684,14 €			009.	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre	88 - 2020	Zrealizované 2020	47 216,08 €	- €	- €	47 216,08 €				- €
celomestský	2 - Staré Mesto	MK ul. Kráľovská cesta	87									

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

celomestský	2 - Staré Mesto6 - Zobor, Dražovc	Cyklogaráže Nitra	87 - 2021	Zrealizované 2021	160 897,91 €	- €	- €	160 897,91 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	ZŠ Sčasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení	87 - 2021	Zrealizované 2021	229 835,50 €	- €	- €	229 835,50 €	009.	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy	87 - 2021	Zrealizované 2021	209 290,31 €	- €	- €	209 290,31 €	009.	- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko Sihof - technológie 2021	87 - 2021	Zrealizované 2021	48 538,20 €	- €	- €	48 538,20 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Moduly na sedenie - Svätoplukovo námestie	87 - 2021	Zrealizované 2021	95 820,00 €	- €	- €	95 820,00 €		- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Detské zariadenia a pieskoviská - SMS 2021	87 - 2021	Zrealizované 2021	175 658,00 €	- €	- €	175 658,00 €		- €	- €
celomestský	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 301 725,42 €	- €	- €	1 301 725,42 €		- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul.	87 - 2021	Zrealizované 2021	49 442,92 €	- €	- €	49 442,92 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto7 - Chrenová, Janli	Cyklotávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 470 059,45 €	- €	- €	1 470 059,45 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy	87 - 2021	Zrealizované 2021	28 183,63 €	- €	- €	28 183,63 €	009.	- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Dolnohorská I.etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	42 098,82 €	- €	- €	42 098,82 €	70 04 98 Obnova ul.Dolnohorská	008.04	Výstavba a obi
celomestský	2 - Staré Mesto	MsÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	86 - 2022	Zrealizované 2022	66 161,96 €	- €	- €	66 161,96 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži	86 - 2022	Zrealizované 2022	7 930,67 €	- €	- €	7 930,67 €		- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Parkovisko Na Hörke 31-35	86 - 2022	Zrealizované 2022	93 600,00 €	- €	- €	93 600,00 €	008.05	Parkovacia po	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Parkovisko Popradská U rampa	86 - 2022	Zrealizované 2022	11 700,00 €	- €	- €	11 700,00 €	008.05	Parkovacia po	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párovece - pri ihrisku	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 055,51 €	- €	- €	29 055,51 €	008.05	Parkovacia po	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6	86 - 2022	Zrealizované 2022	9 152,30 €	- €	- €	9 152,30 €	008.05	Parkovacia po	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15	86 - 2022	Zrealizované 2022	34 313,34 €	- €	- €	34 313,34 €	008.05	Parkovacia po	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	MK od predajne potravín k PK Párovece (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 222,28 €	- €	- €	29 222,28 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou	86 - 2022	Zrealizované 2022	45 693,65 €	- €	- €	45 693,65 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	3 - Čermán	MK Hanulova 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	139 500,00 €	- €	- €	139 500,00 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky	86 - 2022	Zrealizované 2022	58 758,12 €	- €	- €	58 758,12 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Klinčeková	86 - 2022	Zrealizované 2022	213 347,06 €	- €	- €	213 347,06 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Narcisová	86 - 2022	Zrealizované 2022	104 285,30 €	- €	- €	104 285,30 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského	86 - 2022	Zrealizované 2022	46 494,23 €	- €	- €	46 494,23 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Vysoká	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 000,00 €	- €	- €	37 000,00 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Kultúrna	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 225,60 €	- €	- €	37 225,60 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	3 - Čermán	Odvodnenie cesty Červeňova	86 - 2022	Zrealizované 2022	26 310,44 €	- €	- €	26 310,44 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermán	MK Hiboká 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	74 814,37 €	- €	- €	74 814,37 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Chodník Hydinárska II. Etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	92 036,33 €	- €	- €	92 036,33 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	4 - Klokočina	Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova	86 - 2022	Zrealizované 2022	36 965,00 €	- €	- €	36 965,00 €	008.05	Parkovacia po	- €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173	86 - 2022	Zrealizované 2022	23 897,08 €	- €	- €	23 897,08 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Platanová obnova strechy	86 - 2022	Zrealizované 2022	49 648,85 €	- €	- €	49 648,85 €	009.	- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne	86 - 2022	Zrealizované 2022	528 256,74 €	- €	- €	528 256,74 €	009.	- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Workout ihrisko Párovské háje	86 - 2022	Zrealizované 2022	840,00 €	- €	- €	840,00 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko Sihof - gastrozóna, vegetačné úpravy	86 - 2022	Zrealizované 2022	193 163,78 €	- €	- €	193 163,78 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	86 - 2022	Zrealizované 2022	416 439,40 €	- €	- €	416 439,40 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	21 047,18 €	- €	- €	21 047,18 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Psi výbeh Kraskova	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 703,00 €	- €	- €	8 703,00 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermán	Psi výbeh Hlboká	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 238,00 €	- €	- €	8 238,00 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Fitpark - Zoborské jazierko	86 - 2022	Zrealizované 2022	40 086,64 €	- €	- €	40 086,64 €		- €	- €
celomestský	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	86 - 2022	Zrealizované 2022	1 054 944,65 €	- €	- €	1 054 944,65 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, umietnen	86 - 2022	Zrealizované 2022	28 992,60 €	- €	- €	28 992,60 €		- €	- €
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	86 - 2022	Zrealizované 2022	12 780,00 €	- €	- €	12 780,00 €		- €	- €
celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Cyklotrasa Nitra - Dražovce	86 - 2022	Zrealizované 2022	409 039,86 €	- €	- €	409 039,86 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermán	ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	574 800,00 €	- €	- €	574 800,00 €	009.	- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany ; 6 - Zo	Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre	86 - 2022	Zrealizované 2022	397 740,29 €	- €	- €	397 740,29 €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto;#6 - Zobor, Draž	Kreatívne centrum Nitra	85 - 2023	Zrealizované 2023	11 252 101,29 €	- €	- €	11 252 101,29 €	Iné	- €	- €
Celomestský	4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynáre	Cyklotrasa Mlynáre-Diely-Klokočina	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 659 170,80 €	- €	- €	1 659 170,80 €	20 06 2710 Spolufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynáre-	008.02	Cyklodoprava
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Komunitné centrum Dražovce	85 - 2023	Zrealizované 2023	498 018,31 €	32 000,00 €	- €	32 000,00 €	20 24 1433 Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum t	10 200,00 €	Valbek SK, spol. s r.č
Celomestský	2 - Staré Mesto	Nový park	85 - 2023	Zrealizované 2023	693 530,00 €	- €	- €	693 530,00 €		- €	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Brezový Háj	85 - 2023	Zrealizované 2023	212 403,90 €	- €	- €	212 403,90 €		- €	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Podjazd pod Univerzitným mostom	85 - 2023	Zrealizované 2023	828 056,07 €	- €	- €	828 056,07 €		- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obratisko Dvorčianska	85 - 2023	Zrealizované 2023	216 905,99 €	- €	- €	216 905,99 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21	85 - 2023	Zrealizované 2023	197 264,05 €	- €	- €	197 264,05 €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia územia hradného kopca	85 - 2023	Zrealizované 2023	827 909,23 €	- €	- €	827 909,23 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34	85 - 2023	Zrealizované 2023	150 495,54 €	- €	- €	150 495,54 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Lokálny park Vašinova	85 - 2023	Zrealizované 2023	92 985,13 €	- €	- €	92 985,13 €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Starý park	85 - 2023	Zrealizované 2023	6 063 266,75 €	- €	- €	6 063 266,75 €		- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Vnútroblok Popradská-Kmeťova	85 - 2023	Zrealizované 2023	200 269,00 €	- €	- €	200 269,00 €		- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho	85 - 2023	Zrealizované 2023	42 275,51 €	- €	- €	42 275,51 €	009.	- €	- €
Celomestský	3 - Čermán	Revitalizácia mestského lesa - Borina	85 - 2023	Zrealizované 2023	179 632,44 €	- €	- €	179 632,44 €		- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1	85 - 2023	Zrealizované 2023	4 240,88 €	- €	- €	4 240,88 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Revitalizácia DI Bajkalská	85 - 2023	Zrealizované 2023	54 480,00 €	- €	- €	54 480,00 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermán	Revitalizácia DI Hlboká	85 - 2023	Zrealizované 2023	45 467,77 €	- €	- €	45 467,77 €		- €	- €
lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia DI Novomeského	85 - 2023	Zrealizované 2023	79 157,57 €	- €	- €	79 157,57 €		- €	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Revitalizácia DI Tokajská	85 - 2023	Zrealizované 2023	40 772,03 €	- €	- €	40 772,03 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI J. Kráľa	85 - 2023	Zrealizované 2023	61 197,28 €	- €	- €	61 197,28 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI Hollého	85 - 2023	Zrealizované 2023	73 074,77 €	- €	- €	73 074,77 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Revitalizácia DI Dlhá	85 - 2023	Zrealizované 2023	67 107,18 €	- €	- €	67 107,18 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	MK Sadová	85 - 2023	Zrealizované 2023	218 970,05 €	- €	- €	218 970,05 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Mk Kasatova	85 - 2023	Zrealizované 2023	149 372,00 €	- €	- €	149 372,00 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Chodník Mostná I.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	164 506,66 €	- €	- €	164 506,66 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Stračia - oporný múr - havária	85 - 2023	Zrealizované 2023	256 527,92 €	- €	- €	256 527,92 €		- €	- €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Most medzi vodami	85 - 2023	Zrealizované 2023	30 301,20 €	- €	- €	30 301,20 €		- €	- €
lokálny	3 - Čermán	Kruhový objazd Dolnočermánska	85 - 2023	Zrealizované 2023	22 556,68 €	- €	- €	22 556,68 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Odvodnenie cesty Nová osada	85 - 2023	Zrealizované 2023	16 075,19 €	- €	- €	16 075,19 €		- €	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Obnova chodníka Štiavnická 17	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 256,47 €	- €	- €	1 256,47 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce - Zobor, Draž	Obnova chodníka Dlhá 86	85 - 2023	Zrealizované 2023	3 976,86 €	- €	- €	3 976,86 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb	85 - 2023	Zrealizované 2023	21 034,40 €	- €	- €	21 034,40 €	008.05	Parkovacia po	- €
lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MK Mrázova 2.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	71 146,32 €	- €	- €	71 146,32 €	008.04	Výstavba a obi	- €
lokálny	2 - Staré Mesto3 - Čermán	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	85 - 2023	Zrealizované 2023	761 108,21 €	- €	- €	761 108,21 €		- €	- €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4	85 - 2023	Zrealizované 2023	81 600,00 €	- €	- €	81			

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Celomestský	2 - Staré Mesto;#5 - Diely, Mlynsár	Cyklotrasa Vodná _ Zelokvet	84 - 2024	Zrealizované 2024	563 991,18 €	- €	- €	- €	20 01 2401 Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Vodná-Zelk POO	008.02 Cyklotodoprava	Ing. Ján Výboch	7 200,00 €	BAUMANN Nitra s.r.	522 297,46 €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Ul. Bočná	84 - 2024	Zrealizované 2024	135 952,50 €	- €	- €	- €	70 00 1037 Bočná ulica 70 00 1037 Bočná ulica	008.04 Výstavba a ob		- €		- €
Celomestský	6 - Zbor, Dražovce	Trafostanica KKC	84 - 2024	Zrealizované 2024	17 172,13 €	- €	- €	- €	20 08 01 Trafostanica KKC, MŠ Dobsinského			- €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ)	84 - 2024	Zrealizované 2024	14 993,40 €	- €	- €	- €	70 02 2205 Bezpečné priechody - Výstavná 3, Fatranská Lidl, T			- €		- €
Lokálny	4 - Klokočina	MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	84 - 2024	Zrealizované 2024	57 790,20 €	- €	- €	- €	70 77 124 PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika			- €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Predĺženie pešej zóny I. Etapa	84 - 2024	Zrealizované 2024	356 213,76 €	4 306,60 €	- €	- €	70 21 41 Predĺženie pešej zóny 1. etapa 70 21 40 PD Predĺženi	008.04 Výstavba a ob		- €	SO-MA s.r.o., Nitra	71 905,38 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rázcestie schodisko na hrad	84 - 2024	Zrealizované 2024	34 440,27 €	3 859,73 €	- €	- €	70 00 0227 Rázcestie schodisko na hrad - úver 2023	008.04 Výstavba a ob		- €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia	84 - 2024	Zrealizované 2024	1 005 128,66 €	- €	- €	- €	00 23 1329 Projekt: ZŠ Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3 -	009.02 Základné škol		- €		- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Slniečko NO - Biovetská	84 - 2024	Zrealizované 2024	365 280,46 €	- €	- €	- €	20 08 0004 Rekonštrukcia budovy Biovetská - projekt so Striei			- €		- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynsárce, Párovské Háji	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)	84 - 2024	Zrealizované 2024	191 986,10 €	- €	- €	- €	70 00 32 MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum	009.03 Záujmové vzd		- €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia hygienických priestorov MsP	84 - 2024	Zrealizované 2024	58 559,99 €	- €	- €	- €	70 77 69 Rekonštrukcia sociálnych zariadení MsP 70 77 129 Pl			- €		- €
Celomestský	5 - Diely, Mlynsárce, Párovské Háji	Párovské Háje - centrum zdravia	84 - 2024	Zrealizované 2024	- €	10 000,00 €	- €	- €	70 77 94 PD CZ Párovské Háje - doplnenie PD 70 00 0232 Rekc	009.01 Predškolská v		- €		- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynsárce, Párovské Háji	VO Stará Jarocká	84 - 2024	Zrealizované 2024	47 021,82 €	- €	- €	- €	70 10 2202 VO Stará Jarocká - FMR KÚ 10			- €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábřeží mládeže pri ZŠ	84 - 2024	Zrealizované 2024	6 989,40 €	- €	- €	- €	70 77 72 Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr.A.Hlinku č.51 7	005.01 Verejný poriad		- €		- €
Celomestský	6 - Zbor, Dražovce	Obnova cesty k MŠ Dobsinského	84 - 2024	Zrealizované 2024	14 331,67 €	- €	- €	- €	70 23 01 Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobsinského	008.04 Výstavba a ob		- €		- €
Lokálny	4 - Klokočina	Škultétyho 3.etapa	84 - 2024	Zrealizované 2024	219 434,40 €	- €	- €	- €	70 4 022 Úprava parkovacích štátí ul.Škultétyho,Nitra VMČ 4	008.04 Výstavba a ob		- €		- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Rekonštrukcia Dvorčianska 63	84 - 2024	Zrealizované 2024	270 328,46 €	- €	- €	- €	70 77 70 Rekonštrukcia Dvorčianska 63 - protipožiarne zabezp		Ing.arch.Feník	- €	ELLIO s.r.o.	224 626,49 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parčík Nová	84 - 2024	Zrealizované 2024	22 943,19 €	- €	- €	- €	04 22 0030 Revitalizácia parčíku ul.Nová - FMR KÚ 1 - Nitra	012.01 Verejná zeleň		- €		- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Psie výbely	84 - 2024	Zrealizované 2024	18 828,00 €	- €	- €	- €	18 828,00 €			- €		- €
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce	Ul.Lužianska	83 - 2025	Zrealizované 2025	81 776,33 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	UHA	- €	EUROVIA SK, a.s.	81 776,33 €
Lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Benkova pri TS-21	83 - 2025	Zrealizované 2025	58 615,15 €	- €	- €	- €	70 01 2207 Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ 1	008.05 Parkovacia po	Aresta	- €	PRO EXTERIÉR s.r.o.	58 615,15 €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106	83 - 2025	Zrealizované 2025	65 079,91 €	65 100,00 €	- €	- €	70 07 2203 Obnova chodníka ul.Novozámocká 102-106 - FMR	008.04 Výstavba a ob	ÚHA	- €	Ing. Marián Sahul ST	47 847,00 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park	83 - 2025	Zrealizované 2025	4 696,10 €	- €	- €	- €	70 01 2221 Kanalizačná prípojka pre jestv. kaviareň Starý park			- €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Za Humnami 59-65	83 - 2025	Zrealizované 2025	34 855,32 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	UHA	- €	CESTY Nitra, s.r.o.	28 084,22 €
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce	Ul. Lidická	83 - 2025	Zrealizované 2025	86 321,94 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	UHA	- €	BAUMANN Nitra, s.r	86 321,94 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Schurmannova 1	83 - 2025	Zrealizované 2025	57 556,67 €	- €	- €	- €	05 21 0017 Parkovisko Schurmannova 1, Nitra	008.05 Parkovacia po	IPRODOS, Levice	18 360,00 €	Današ s.r.o., Vinohri	49 067,63 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Palánok	83 - 2025	Zrealizované 2025	81 622,70 €	- €	- €	- €	70 0 200 Obnova MC Akademičká, Hviezdoslavova, Palánok, I	008.04 Výstavba a ob	UHA	- €		78 161,75 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Hygienické zázemie Starý park Jesenského	83 - 2025	Zrealizované 2025	139 800,00 €	- €	- €	- €	20 25 2381 Hygienické zázemie Starý park Jesenského	Rikostav containers	7 800,00 €		Rikostav containers	2 542 024,00 €
Lokálny	4 - Klokočina	MC Hviezdoslavova	83 - 2025	Zrealizované 2025	157 464,76 €	- €	- €	- €	70 0 200 Obnova MC Akademičká, Hviezdoslavova, Palánok, I	008.04 Výstavba a ob	ÚHA	- €	STRABAG s.r.o., Mly	84 756,07 €
Lokálny	4 - Klokočina	Chodník Nedbalova 1-11	83 - 2025	Zrealizované 2025	42 443,48 €	- €	- €	- €	02 11 0589 SO chodníka Nedbalova 1-11 vrátane vstupov 02 1	008.04 Výstavba a ob	ÚHA	- €	BAUMANN Nitra s.r.	31 077,22 €
Lokálny	4 - Klokočina	Odvodnenie Chodníka Novomestského 6	83 - 2025	Zrealizované 2025	2 018,00 €	- €	- €	- €	02 11 0590 Odvodnenie Novomeského 6 - I.etapa 70 77 145 Pl			- €		- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párove	83 - 2025	Zrealizované 2025	105 336,17 €	- €	- €	- €	70 01 2215 Parkovisko pri Poliklinike Párove - FMR KÚ 1 70 2	008.05 Parkovacia po	IPRODOS s.r.o.	18 360,00 €	PRO EXTERIÉR s.r.o	105 336,17 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	MC Bratislavská	83 - 2025	Zrealizované 2025	46 776,94 €	- €	- €	- €	70 77 134 PD obnova MC Akademičká,Hviezdoslavova, Palánok	008.04 Výstavba a ob	ÚHA	- €	BAUMANN Nitra s.r.	35 929,39 €
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce	Chodník potraviný Moskovská -Tolstého a Tatkova	83 - 2025	Zrealizované 2025	27 503,82 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a ob	UHA	- €	BAUMANN Nitra s.r.	22 213,66 €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Akademičká	83 - 2025	Zrealizované 2025	230 251,97 €	13 333,33 €	- €	- €	70 0 200 Obnova MC Akademičká, Hviezdoslavova, Palánok, I	008.04 Výstavba a ob	UHA	- €		- €
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce	Obnova ul. Dolnohorská II.etapa	83 - 2025	Zrealizované 2025	109 767,68 €	- €	- €	- €	70 04 99 Obnova ul.Dolnohorská od Oravskej ul. po zrekonštr.	008.04 Výstavba a ob		- €		- €
Lokálny	3 - Čermán	Verejnú osvetlenie Párovský cintorín	83 - 2025	Zrealizované 2025	142 200,00 €	- €	- €	- €	70 01 2208 Verejnú osvetlenie Párovský cintorín - FMR KÚ 1	005.01 Verejný poriad	Ing. Podhorec	1 164,00 €	BRIX elektrik, s.r.o.,	96 719,65 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	MC Braneckého	83 - 2025	Zrealizované 2025	48 954,00 €	87 379,33 €	- €	- €	70 23 04 Obnova MC Braneckého,Akademičká,Dolnočermáns	008.04 Výstavba a ob	UHA	- €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Zelená strecha MsÚ	83 - 2025	Zrealizované 2025	431 724,52 €	- €	- €	- €		PSK-DOPYT	Sobola s.r.o., Žilina,	- €	sAm-IZOL s.r.o., Jas	133 596,38 €
Lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne	83 - 2025	Zrealizované 2025	776 408,89 €	- €	- €	- €	70 77 95 PD ZŠ Beethovenova - rekonštrukcia kuchyne	PSK-UMR	Ing. Ján Výboch	19 869,60 €	BYTSERVIS SENICA :	644 437,00 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	NN prípojka - ZŠ Tulipánova	83 - 2025	Zrealizované 2025	117 081,91 €	- €	- €	- €		009.02 Základné škol	RON Ing. Miroslav Slai	- €	BBAU s.r.o. Horná P	117 081,91 €
Celomestský	3 - Čermán	Obnova MC Železničiarska, Nitra - I. etapa	83 - 2025	Zrealizované 2025	180 890,81 €	153 295,51 €	- €	- €	70 23 09 Obnova MC I.etapa-MC K rieka,Cintorín..Železnič..Dc	008.04 Výstavba a ob	Miková Hana	- €		- €
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia strechy mestskej športovej haly	19 - Zrealizované	Zrealizované	122 915,00 €	- €	- €	- €				- €		- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St. Detské ihriská	18 - UDR/ZAR	Zrealizované	Nedostatočný krytie	1 409 400,00 €	- €	- €	- €				- €		- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynsárce, Párovské Háji	Stuďňa so závlahou Kynek	17 - UKON	Zrealizované	- €	- €	- €	- €	70 05 2204 Stuďňa so závlahou Kynek (na futbalovom ihrisku)		Jurkovič s.r.o., Palárik	3 579,30 €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - obnova okien	16 - REAL	V realizácii	155 798,40 €	5 955,14 €	- €	- €	70 00 1135 Obnova Mestskej tržnice umelecko-remeselná obr Iné			- €		- €
Celomestský	6 - Zbor, Dražovce	Doplnenie VO v areály na Martinskom vrchu	16 - REAL	V realizácii	- €	37 725,15 €	- €	- €	02 071 Doplnenie VO v meste - Úver 2023 02 071 Doplnenie		Elcomp s.r.o.	1 000,00 €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra	16 - REAL	V realizácii	12 505,00 €	- €	- €	- €	70 7 045 Priechod pre chodcov Dlhá ul. Mikov dvor - VMČ 7	008.03 Dopravné znat	Ing. Ján Výboch	9 800,00 €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janikovce	16 - REAL	V realizácii	12 175,68 €	25 000,00 €	- €	- €	70 08 2202 Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-J) s.r.o., Čajkovského 2	384,00 €		- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Prepojenie Krškanská - Medzi vodami	16 - REAL	V realizácii	450 220,81 €	- €	- €	- €		008.02 Cyklotodoprava	ARGUS-DS s.r.o.	- €		- €
Lokálny	4 - Klokočina	MC Dolnočermánska	16 - REAL	V realizácii	112 066,04 €	13 333,33 €	- €	- €	70 23 04 Obnova MC Braneckého,Akademičká,Dolnočermáns	008.04 Výstavba a ob	Aresta	- €		- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynsárce, Párovské Háji	Chodník Stará Jarocká	16 - REAL	V realizácii	116 103,64 €	112 480,00 €	- €	- €	70 0 204 Chodník Stará Jarocká 70 10 2203 Chodník Stará Jar	008.04 Výstavba a ob	Ing. Ján Výboch	- €		- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihof	16 - REAL	V realizácii	222 630,00 €	- €	- €	- €				- €	Služby Nitra	199 059,51 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	ZUŠ Rosinského - Prístavba výfahu	16 - REAL	V realizácii	215 278,78 €	222 080,00 €	6 800,00 €	- €	70 01 2210 PD ZUŠ Rosinského výfah - FMR KÚ 1 - Nitra 70 25	009.03 Záujmové vzd	Mikle, AKP DEVEL	14 400,00 €	PP INVEST s.r.o.	169 986,00 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána PKO	16 - REAL	V realizácii	469 991,03 €	- €	- €	- €	04 2 0028 Revitalizácia fontán - prípravná a projektová dokum PSK-UMR		o., Bratislava, Ing. Str	9 800,00 €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Nábřeží mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne	16 - REAL	V realizácii	1 732 980,43 €	- €	- €	- €	70 77 85 PD Rekonštrukcia a dostavba kuchyne a jedálne ZŠ N PSK-UMR	009.02 Základné škol	abriela Fukatschová, I	29 280,00 €	BAUMANN Nitra, s.r	1 352 126,32 €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Fontána Okresný súd	16 - REAL	V realizácii	264 459,98 €	- €	- €	- €	04 2 0028 Revitalizácia fontán - prípravná a projektová dokum PSK-UMR		stavaqua s. r. o.	9 800,00 €		- €

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING		V CELKOVEJ HODNOTE: 34 078 058,78 €		(ak je stanovená)												
Lokálny	4 - Klokočina	MŠ Alexyho - zateplenie	15F - VORF	Zmluva podpísaná	Nedostatočný krytie	450 471,37 €	- €	- €	- €	70 77 86 PD MŠ Alexyho - zateplenie 2 pavilóny	PSK-UMR	009.01 Predškolská v	Galanta Krist	20 132,40 €	Rekonstav A-Z s.r.o.	344 947,78 €
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MŠ Vansova - zateplenie	15F - VORF	Zmluva podpísaná	Nedostatočný krytie	696 191,57 €	- €	- €	- €	70 77 88 PD MŠ Vansova - zateplenie	PSK-UMR;#EF	009.01 Predškolská v	CSANDANA-PIITERKA, S.F	11 940,00 €	CONSTRUCTION s.r	510 221,40 €
Lokálny	2 - Staré Mesto	MŠ Piaristická - zateplenie	15F - VORF	Zmluva podpísaná	Nedostatočný krytie	509 053,39 €	- €	- €	- €	70 77 90 PD MŠ Piaristická - zateplenie	PSK-UMR	009.01 Predškolská v	Galanta, Szab	11 040,00 €	Tomáš Davídek DAV	375 680,90 €
Celomestský	3 - Čermán	BD Tehelná	15F - VORF	Zmluva podpísaná		- €	1 000,00 €	- €	- €	70 00 0231 Stavebný dozor BD Tehelná Dotácie z NSK - kultúr		006.01 Výstavba byto	terka, s.r.o., Riečna 2	943 680,00 €		- €
Lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	Nedostatočný krytie	773 641,47 €	- €	- €	- €	70 77 96 PD ZŠ Na Hôrke - rekonštrukcia kuchyne	PSK-UMR	009.02 Základné škol	Hricko, Progressum,	18 812,40 €		- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	Nedostatočný krytie	88 311,04 €	- €	- €	- €							

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	14F - DRPF	PD na realizáciu dodaná	Nedostatočný krytie	453 862,31 €	- €	- €	- €	FNPŠ	346 800,00 €	PP INVEST, s.r.o., Št	- €
Lokálny	3 - Cermán	Tehelná ulica	14F - DRPF	PD na realizáciu dodaná		- €	7 273,00 €	6 273,00 €	1 000,00 €	70 77 19 PD stavby úprava Tehelnej ulice - úver 2023 70 00 02: Iné	- €		- €
Lokálny	3 - Cermán	Odvodnenie Urbánkova	13F - ISPF	Vydané stavebné povolenie / ohlásenie	Nedostatočný krytie	52 686,52 €	- €	- €	- €	70 2 0010 PD Odvodnenie Urbánkova ul.	600,00 €	ZVS Nitra	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Vyšší priechod Jesenského	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €	008.03 Dopravné znaiGASTA, s.r.o., Bratisla	- €		- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Prvky ukladania dopravy Jurkovičova	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €		- €		- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Asanácia budovy Topoľčianska 20/37	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €	70 0 201 Asanácia budovy a úprava terénu ul.Topoľčianska 20	995,00 €	Ing. Ľuboš Moravčík, I	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostatočný krytie	1 559 178,22 €	- €	- €	- €	70 01 2212 PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná - FMR KÚ 1 PSK-UMR	11 000,00 €	008.02 Cyklodoprava RON,s.r.o. Ing. Ján Vyt	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		1 288 028,00 €	- €	- €	- €	70 01 2211 PD Cyklotrasa Univ.most-Štúrova - aktualizácia - f POO	29 880,00 €	008.02 Cyklodoprava ARGUS DS, Ševčík Igor	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Mostná ulica - stromy + dlažba - II. etapa	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostatočný krytie	413 217,32 €	- €	- €	- €	70 77 130 PD Mostná, 2.etapa - aktualizácia 70 2 1184 PD Mo:	4 740,00 €	008.04 Výstavba a obch Kočajda, K2 ateliér,	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia Špitárskej ulice	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostatočný krytie	2 265 868,78 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	70 77 52 PD MK Špitárska 70 00 1038 Súvislá oprava miestnej PSK-UMR	18 960,00 €	1 Pitoňák, Ph.D., DAQE	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostatočný krytie	42 790,32 €	- €	- €	- €		- €	008.04 Výstavba a obnGASTA, s.r.o., Bratisla	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		22 000,00 €	20 500,00 €	- €	20 500,00 €	70 77 139 PD bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.	3 997,50 €	008.04 Výstavba a obr.r.o., Perecká 20, 934	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	BD Ďumbierska	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		3 548 243,30 €	- €	- €	- €	70 02 2204 PD BD Ďumbierska - aktualizácia - FMR KÚ 2 70 77 Iné	- €	Stapring a.s.	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Jelenecká (od Pánskej doliny po hranicu s obcou Nitrianske Hrnčiarovce)	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €		- €	008.04 Výstavba a obi Miková Hana	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa AS - Čsl. armády	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		1 235 832,68 €	6 992,00 €	6 992,00 €	- €	70 21 44 PD cyklotrasa AS-Čs.armády	16 888,00 €	008.02 Cyklodoprava ĀNSKY 821 06 BRATIS	- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Chodník Zlievarenská	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		129 603,13 €	128 908,00 €	- €	- €	70 01 062 MK + Chodník Zlievarenská VMČ 1 - úver 2023 70 07	3 600,00 €	008.04 Výstavba a obi Áresta	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Radlinského ulica	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostatočný krytie	1 660 820,88 €	- €	- €	- €	70 21 0116 PD Radlinského	69 600,00 €	008.04 Výstavba a obDEVLEV Buildings s.r.o	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova MC Staničná - 1. etapa - havarijný stav	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		331 875,00 €	80 295,51 €	- €	80 295,51 €	70 23 08 Obnova MC I.etapa(MC Staničná,Hviezdost.,Stančík.	- €	008.04 Výstavba a obi Miková Hana	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské Háji	Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		119 064,00 €	- €	- €	- €	70 77 100 PD autobus.zastávka Kmeťova-Hornostavská	5 520,00 €	iPRODOS s.r.o.	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostatočný krytie	920 946,74 €	5 165,70 €	5 165,70 €	- €	70 77 131 PD na vodný systém v mestskom parku - úver 2023 PSK-UMR	18 492,00 €	iROPROJEKT NITRA, s.	- €

PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŽIENIE				V CELKOVEJ HODNOTE:	15 404 468,09 €								
				(ak je stanovená)									

Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Obnova MC Dolnozoborská, Nitra I. etapa	12 - ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	153 295,51 €	- €	153 295,51 €	70 23 08 Obnova MC I.etapa(MC Staničná,Hviezdost.,Stančík.	008.04 Výstavba a obi	- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské Háji	Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22	12 - ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské Háji	Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	12 - ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia MC Štiavnická	12 - ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Liniový park Seleneč	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €			- €	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hliuku-Akademická - Nábr.mládeže	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		887 915,04 €	- €	- €	- €		008.02 Cyklodoprava SHP s.r.o.	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Priechod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul.	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €		008.03 Dopravné znaiGASTA (rámcová zmlu	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - Rekonštrukcia	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €			- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Námestie Jána Pavla II.	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		725 000,00 €	26 525,00 €	26 525,00 €	- €	70 01 2219 PD Námestie Jána Pavla II. - FMR KÚ1 70 77 83 PD	31 857,00 €	008.04 Výstavba a obre; Ing. Pavol Pólya - 05	- €	
Celomestský	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské Háji	Rekonštrukcia mostu Zelokvet	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	Nedostatočný krytie	1 300 000,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	- €	70 05 2203 PD Most Zelokvet - FMR KÚ 5 05 23 8 PD most Zelo	33 210,00 €	008.04 Výstavba a ob04 Bratislava, Ing. Joze	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €	70 77 59 PD oprava bazénu Letné kúpalisko	24 800,00 €	MENO MENO s.r.o.	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	MHD výbošická a prístrešky	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €		10 01 Žilina; Ing. Mariá	32 718,00 €	008.01 Mestská autotl01 01 Žilina; Ing. Mariá	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	MHD výbošická a prístrešky - I. etapa - 2. časť	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €		32 718,00 €	008.01 Mestská autotl01 01 Žilina; Ing. Mariá	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova	10 - DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	10 988,00 €	10 988,00 €	- €	70 77 55 PD stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova+I	- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Osadenie miľnikového kameňa C-M cesty, kultúrnej cesty Rady Európy	10 - DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párove	10 - DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	70 2 1185 PD Bezpečné priechody - VMČ 2 05 2 1185 PD Bez	- €	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Digitálna úradná tabuľa/informačný panel	10 - DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkoviská Smetanova - Šafárikova	09 - IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí		- €	- €	- €	- €		008.05 Parkovacia po	- €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Miestna cesta na Orechov dvor	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave		920 000,00 €	- €	- €	- €	70 21 0023 PD MK Orechov dvor	- €	008.04 Výstavba a obi	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Vnútroblok Beethovenova-Bizetova	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave		- €	48 625,00 €	48 625,00 €	- €	70 77 123 PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethove PSK-UMR	47 109,00 €	008.04 Výstavba a obi /etké Útany; Ing. Mich	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vnútroblok Ďumbierska	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave		2 266 029,00 €	48 625,00 €	48 625,00 €	- €	70 77 123 PD vybraných vnútroblokov (Ďumbierska, Beethove PSK-UMR	47 109,00 €	012.01 Verejná zeleň MNPA s.r.o.	STAPRING, a.s., Cint	
Lokálny	4 - Klokočina	Sandbox - Revitalizácia verejného priestoru pri OC	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	Nedostatočný krytie	1 200 000,00 €	178 000,00 €	50 000,00 €	128 000,00 €	07 01 237 Súťaž návrhov - architektonické a urbanistické súť	14 268,00 €	008.04 Výstavba a obidORFINE s.r.o., T.RAI	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia Šúdolskej ul.	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave		1 922 000,00 €	37 945,50 €	37 945,50 €	- €	70 77 99 PD Šúdolská - rekonštrukcia - úver 2023 70 77 99 PD	37 020,00 €	008.04 Výstavba a obi Eva Pólyová, iProdos	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské Háji	Pri kaplnke, Diely - štúdia zóny	07F - ASTF	Architektonická štúdia dodaná	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	Kamerový systém	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		- €	7 800,00 €	7 800,00 €	- €	09 69 PD Velín MsP Nitra stavebné úpravy 09 69 PD Velín MsP	- €	008.05 Parkovacia po	- €	
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Amfiteáter Zobor - WC+zázemie	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		- €	- €	- €	- €		- €	008.05 Parkovacia po	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		139 344,00 €	14 805,00 €	14 805,00 €	- €	70 77 49 PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cinto	11 562,00 €	008.05 Parkovacia po MNPA s.r.o.	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské Háji	Parkovisko Kmeťová 2-16	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		213 897,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €	- €	70 77 101 PD SO Kmeťova 2-16 - úver 2023	10 270,50 €	008.05 Parkovacia po iProdos	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko L. Okánika 4	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		11 946,38 €	3 075,00 €	3 075,00 €	- €	70 77 75 PD Parkovisko L. Okánika 4 - úver 2023	3 013,50 €	008.05 Parkovacia po iProdos	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko Lúčna 3	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		3 185,70 €	- €	- €	- €		3 013,50 €	008.05 Parkovacia po iProdos	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko L. Okánika 14	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		1 479,08 €	- €	- €	- €		3 013,50 €	008.05 Parkovacia po iProdos	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko pred BD Tr. A. Hliuku 36, Chrenová	07 - AST	Architektonická štúdia v príprave		7 395,38 €	3 075,00 €	3 075,00 €	- €	70 77 74 PD parkovisko Tr.A.Hliuku č.36 - úver 2023	3 013,50 €	008.05 Parkovacia po iProdos	- €	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku Bernoláková	06B - VOPmz	čaká na financovanie v MZ	Nedostatočný krytie	800 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 132 PD Vnútroblok Bernoláková	- €	012.01 Verejná zeleň	- €	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Kino Lipa - II. a III. etapa	06B - VOPmz	čaká na financovanie v MZ		- €	- €	- €	- €		- €	011.04 Kultúrna infraš	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto;#6 - Zobor, Dražo	Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka	06B - VOPmz	čaká na financovanie v MZ	Nedostatočný krytie	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 21 43 PD cyklotrasa Living park - Dobrotka - úver 2023 PSK-UMR	- €	008.02 Cyklodoprava	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti	06B - VOPmz	čaká na financovanie v MZ		50 000,00 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Lokálny	4 - Klokočina	Inkluzívne detské ihrisko	06B - VOPmz	čaká na financovanie v MZ	Nedostatočný krytie	100 000,00 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Predlieň ul.Dr.Budayho	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		295 815,00 €	15 375,00 €	15 375,00 €	- €	70 77 118 PD predlieň ul.Dr.Budayho - úver 2023	- €	008.04 Výstavba a obi	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník a odvodnenie Slamkova	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		507 990,00 €	8 200,00 €	8 200,00 €	- €	70 77 114 PD chodník a odvodnenie ul.Slamkova 70 77 114 PE	- €	008.04 Výstavba a obi	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník Golanovská a parkovacie miesta	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostatočný krytie	1 020 900,00 €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 115 PD chodník ul.Rabčekova a Golanovská -- úver 202	- €	- €	- €	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Oporný múr Dubová ul.	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostatočný krytie	- €	10 741,00 €	10 741,00 €	- €	70 77 141 PD MC Dubová - oporný múr	- €	- €	- €	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Willermova	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		396 060,00 €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 038 PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7 - úver 2023	- €	008.04 Výstavba a obi	- €	
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské Háji	Ul. Na Dolinu	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €	- €	70 77 102 PD SO Na dolinu (komunikácia,chodník,VO)	- €	008.04 Výstavba a obi	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Výbudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku u	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	21 200,00 €	21 200,00 €	- €	70 77 152 PD bezbariérová úprava šatní,hyg.zariadení a prístu	- €	- €	- €	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Velín - stavebné úpravy v budove Ms												

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Vodoochranné opatrenia Kynek	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €	07 01 0114 PD vodoochranné opatrenia MČ Kynek	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Protipovodňové opatrenia Janikovce	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	34 000,00 €	34 000,00 €	- €	07 01 0112 PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Ja	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vodoochranné opatrenia Janikovce_Kanal	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0115 PD vodoochranné opatrenia MČ Janikovce 07 01 0	- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Kúria	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 039 PD MK Kúria (vrátane VO) - VMČ 7 - úver 2023	008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	3 - Cermán	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hlboká	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostatočný krytie	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 127 PD Parčík Hlboká	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Pri Dolci	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 040 PD MK Pri Dolci (vrátane VO) - VMČ 7 - úver 2023	008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	21 525,00 €	21 525,00 €	- €	70 77 91 PD MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy - úver 2023	009.01 Predškolská v	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Nitrianska ulica	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		824 100,00 €	6 663,00 €	6 663,00 €	- €	70 77 53 PD MC Nitrianska - úver 2023	008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Chodník Hviezdoslavova - Novomestského	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto;#5 - Diely, Mlynář	Sídlo SMS	03 - OST	Overovacia štúdia v príprave		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	Preferencie VOD	03 - OST	Overovacia štúdia v príprave	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		PSK-UMR	REMING Consult, a.s.
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova	03 - OST	Overovacia štúdia v príprave		28 443,75 €	2 829,00 €	2 829,00 €	- €	70 77 56 PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27-33 + geodetické zameri	008.05 Parkovacia po	iProdos
Lokálny	2 - Staré Mesto;#4 - Klokočina;#6	Školské zóny	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.02 Cyklodoprava	- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany;#2 - St.	General VO	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rámové mosty Dlhá	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	20 500,00 €	20 500,00 €	- €	70 77 117 PD Rámové mosty - Vodoochranné opatrenia - Dlhá	008.04 Výstavba a obi	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €		009.02 Základné škol	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Stará radnica	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	7 200 000,00 €	128 000,00 €	- €	128 000,00 €	07 01 237 Súfaže návrhov - architektonické a urbanistické súř; PSK-UMR	- €	- €
Celomestský	2 - Staré Mesto	Klientske centrum MsÚ	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 82 PD Klientske centrum MsÚ - úver 2023	004.06 Klientske cent	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Škuttého IV. Etapa	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	12 300,00 €	12 300,00 €	- €	70 77 135 PD SO Škuttého 4.etapa - úver 2023	008.04 Výstavba a obi	- €

ZÁSObNIK - ČAKÁ NA VYČLENIENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU

V CELKOVEJ

HODNOTE:

(ak je stanovená)

Lokálny	2 - Staré Mesto	Schody Vajanského/Kráľovnej pokoja	01K - RZPK	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský	6 - Zobor, Dražovce	Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN	01K - RZPK	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany;#7 - Cí	Malý južný obchvat	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Dostavba prípravovne KD Dolné Krškany Roľnícka 14	01K - RZPK	V zásobníku		- €	7 175,00 €	7 175,00 €	- €	70 77 138 PD rozšírenie KD Dolné Krškany o výdajňu stravy	- €	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Siančíkovej - preložka	01K - RZPK	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 23 PD Cyklotrasa Siančíkovej - úver 2023	008.02 Cyklodoprava	- €
Lokálny	4 - Klokočina	Nedbalova KC	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Zberný dvor Dražovce	01K - RZPK	V zásobníku		- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 84 PD Zberný dvor Dražovce - úver 2023	- €	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Ul. Ružová od križovatky Svätourbanskej, Jazerná časť po Y-psilon križovatku	01K - RZPK	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Metodova ul.	01K - RZPK	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €
Celomestský	4 - Klokočina	Plaváreň Klokočina	01K - RZPK	V zásobníku		- €	30 750,00 €	30 750,00 €	- €	70 77 121 PD plaváreň Klokočina	- €	- €
Lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háji	Parkovisko Na hôrke 1-15	01K - RZPK	V zásobníku		- €	6 663,00 €	6 663,00 €	- €	70 77 103 PD parkovisko Na Hôrke 1-15 - úver 2023	008.05 Parkovacia po	- €
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa DD ranč - Janikovce	01K - RZPK	V zásobníku		- €	15 375,00 €	15 375,00 €	- €	70 77 25 PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranč - Janikovce - úver 2023	008.02 Cyklodoprava	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Sadová - dažďová kanalizácia	01K - RZPK	V zásobníku		- €	2 600,00 €	2 600,00 €	- €	70 77 48 PD ul.Sadová - dažďová kanalizácia - úver 2023	- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Obnova prepojovacej cesty ulica Párovská a Schurmanova	01K - RZPK	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta Za Ferenčítku 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34	01K - RZPK	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský		Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kotobežky v areáloch ZŠ	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Lomnická (pri atletickom štadióne)	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Tr. A. Hlinku (od kostola po križovatku s Dlhou)	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Výstavná 37 - Dlhá 8	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Dlhá - Štiavnická 5	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Štiavnická 20 popri DI	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Lomnická 8 - 28	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia MC Nábrežie mládeže	01K - RZPK	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obi	- €

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Pozn.: Medzi projektami VMČ nie sú zobrazené celomestské projekty

1 - Horné a Dolné Krškany

2 - Staré Mesto

3 - Čermáň

4 - Klokočina

5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háje, Kynek

6 - Zobor, Dražovce

7 - Chrenová, Janíkovce

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI
Kanalizácia Dvorčanská MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. prieciestie vrátane chodníka MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon MK ul. Na hlinách MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. prieciestie vrátane chodníka MK ul. Na Priehon od žel. prieciestia stepá ulica Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL Komunitné centrum Orechov Dvor ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Obratsko Dvorčianska Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1 Most medzi vodami Ul. Bočná Rekonštrukcia Dvorčianska 63 Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 Detské ihriská	Schodisko Štúrova 47 Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku Múrik BD Štefánikova 80 ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118 Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2-4,6,8 Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie - Za Ferenitkou Priechod pre chodcov - Parkové nábrežie Rekonštrukcia vnútroblkovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži Parkovisko pri Poliklinike Párovece - pri ihrisku Parkovisko ul. Stavbárska č. 2-4,6 Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 MK od predajne potravín k PK Párovece (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferenitkou Psi výbeh Kraskova Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21 Revitalizácia vnútrobloku Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34 Revitalizácia DI J. Kráča Revitalizácia DI Hollého MK Kasalova Chodník Mostná I.etapa Stračia - oporný múr - havária Vjazd na parkovisko pred Domom služieb Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4 Parčík Nová Parkovisko Schurmannova 1 Paľánok Parkovisko pri Poliklinike Párovece MC Bratislavská MC Braneckého NN prípojka - ZŠ Tulipánova Detské ihriská	Športová hala Hiboká MK ul. Hiboká od križovatky s ul. Dolnočermánska po ul. Potravínarska MK ul. Hanulova od križov. ul. Golianova po r.d. č. 23 MK Hanulova 2. etapa Odvodnenie cesty Červeňova MK Hiboká 2. etapa Psi výbeh Hiboká ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie Revitalizácia DI Hiboká Kruhový objazd Dolnočermánska Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou ČFK Šatne Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov Verejné osvetlenie Párovský cintorín Detské ihriská	MŠ Šúdolská ZŠ Na Hôrke - Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul. MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení Kanalizácia Šúdolská, A. Točička Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22 MK križovatka ul. Kmeťova a Hviezdoslavova trieda Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník MK ul. Škultétyho 32 - 42 Parkovisko Škultétyho 36-42 MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení Park pod Borinou - Elektrická prípojka Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul. Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho Revitalizácia DI Novomeského Parkovisko Bazovského 2-10 Úprava parkovacích stání Borodáčova MŠ Čajkovského - vzduchotechnika Škultétyho 3.etapa Parkovisko Benkova pri TS-21 MC Hviezdoslavova Chodník Nedbalova 1-11 Odvodnenie Chodníka Novomeského 6 ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne Rekonštrukcia strechy mestskej športovej haly Detské ihriská MC Dolnočermánska	kamerový systém - MsP - VMČ 5 ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa Rekonštrukcia KD Kynek Parkovisko Na Hôrke 1 MK Zvolenská I. etapa Chodník ul. Na Hôrke 34-44 MŠ Na Hôrke 30 Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre Parkovisko Na Hôrke 31-35 Parkovisko Popradská U rampa Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky Chodník Hydinárska II. Etapa Workout ihrisko Párovské háje Vnútroblok Popradská-Kmeťova Revitalizácia DI Tokajská Odvodnenie cesty Nová osada Vybudovanie workout ihriska Párovské háje MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voňného času) VO Stará Jarocká Detské ihriská Stuďňa so závlahou Kynek	kamerový systém - MsP - Dražovce ŠJ Kráča Svätopluka - Rekonštrukcia MK ul. Poniklecova, od križovatky Klínčekova po Azalkovu MK ul. Lukáčová MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul. MK ul. Veterinárska MŠ Dobšinského 2885 ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy Dolnohorská I.etapa MK Klínčeková MK Narcisová MK Pod Zlatým brehom a Klúčovského MK Vysoká MK Kultúrna MŠ Platanová obnova strechy Fitpark - Zoborské jazierko Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Komunitné centrum Dražovce Lokálny park Vašinova Revitalizácia DI Bajkalská Revitalizácia DI Dlhá MK Sadová Obnova chodníka Štiavnická 17 Obnova chodníka Dlhá 86 MK Mrázova 2.etapa Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15 Ul. Lužianska Ul. Lidická Chodník potravinový Moskovská -Toľstého a Tatarikova Obnova ul. Dolnohorská II.etapa Detské ihriská	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová Cintorín Chrenová - II. etapa Spevnené plochy pešia zóna Topoľova - časť pri CVČ Domino Spevnené plochy ul. Vihoriatská č. 2-4 Chodníky Cintorín v Janíkovciach Chodník ul. Dlhá č. 9-23 Chodník ul. Dlhá č. 27-37 MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí Cintorín Chrenová - akustická stena Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173 ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚJ) Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábrežie mládeže pri ZŠ Oprava chodníka Za Humnami 59-65 MC Akademická Detské ihriská Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra Priechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ul. Nitra-Janíkovce ZŠ Nábrežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Obnova MC K rieka, Nitra - I. etapa MŠ Horné Krškany Chodník Zlievarenská	Revitalizácia vnútrobloku Jarmočná Stračia - Spevnenie svahu PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Teheľná ulica PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Revitalizácia vnútrobloku Škultétyho/Novomeská Obnova chodníka Petzwalova Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30 PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa Obnova MC Lukov dvor Autobusová zastávka Kmeťová/Hornostavská PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	ZŠ Kráča Svätopluka - bežecký ovál Asanačia budovy Topoľčianska 20/37 Chodník Jelenecká (od Pánskej doliny po hranicu s obcou Nitrianske Hrnčiarov PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	MC J.C. Hronského Janíkovce PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Priechod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul. Stavebné úpravy križovatka Štúrova-Štefánikova Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovece PRIPRAVUJEME PODKLADY	PRIPRAVUJEME PODKLADY	Vnútroblok Beethovenova-Bizetova Rekonštrukcia Šúdolskej ul. Zelená strecha ZŠ Benkova Zelená strecha MŠ Bazovského Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko Parkovisko Čajkovského 1-5 PRIPRAVUJEME PODKLADY	Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22 Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19 Parkovisko Kmeťová 2-16 Ul. Na Dolinu Vybudovanie obratska pre autobusy MHD - Jarabinová ul. PRIPRAVUJEME PODKLADY	Obnova MC Dolnozoborská, Nitra I. etapa Vodoochranné opatrenia Dražovce PRIPRAVUJEME PODKLADY MŠ Betopotockého - zateplenie, terasy	Rekonštrukcia MC Štiavnická Líniový park Selence Vnútroblok Dumbierska Parkovisko L. Okánika 4 Parkovisko Lučna 3 Parkovisko L. Okánika 14 Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová Predĺženie ul.Dr.Budayho Chodník a odvodnenie Slamkova MC Janíkovce - Wittermova Zelená strecha ZŠ Nábrežie mládeže Chodník Rabčeková Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka PRIPRAVUJEME PODKLADY
PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkoviská Smetanova - Šafárikova PRIPRAVUJEME PODKLADY Párovská ul - rekonštrukcia ulice Vodoochranné opatrenia Staré mesto		PRIPRAVUJEME PODKLADY Nitrianska ulica Chodník Hviezdoslavova - Novomeského Škultétyho IV. Etapa	PRIPRAVUJEME PODKLADY Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom		Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová Predĺženie ul.Dr.Budayho Chodník a odvodnenie Slamkova MC Janíkovce - Wittermova Zelená strecha ZŠ Nábrežie mládeže Chodník Rabčeková Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka PRIPRAVUJEME PODKLADY Protipovodňové opatrenia Janíkovce Vodoochranné opatrenia Janíkovce_Kanáľ MC Janíkovce - Kúria MC Janíkovce - Pri Dolci Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova Rámové mosty Dlhá

Projekty s nedostatočným finančným krytím

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Obradná sieň Dolné Krškany	MŠ Piaristická - zateplenie	MŠ Golianova - dostavba, zateplenie	MŠ Alexyho - zateplenie		MŠ Vansova - zateplenie	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová	Odvodnenie Urbánkova PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23 PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
PRIPRAVUJEME PODKLADY	Parkovisko Párovská 11-13 Parkovisko Štúrova 24-52 Parkovisko Shurmannova 15-25 Mostná ulica - stromy + dlažba - II.etapa PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	PRIPRAVUJEME PODKLADY Multifunkčné ihrisko - Parčík Hiboká	Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC Inkluzívne detské ihrisko PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny	Pri kaplnke, Diely - štúdia zóny Vnútroblok Diely PRIPRAVUJEME PODKLADY Vodoochranné opatrenia Kynek	Oporný múr Dubová ul. ZŠ Fatranská a lok.pracoviská PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny	Chodník Golianovská a parkovacie miesta ZŠ Fatranská a lok.pracoviská PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny



Upozornenie:
Tento dokument bol automaticky vygenerovaný systémom.
V prípade, že v ňom nájdete nezrovnalosti alebo chyby,
prosím, kontaktujte kanceláriu riadenia projektov.
Vygenerované dňa:

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Projekty v zásobníku

ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Dostavba pripravovne KD Dolné Krškany Roľnícka 14	Schody Vajanského/Kráľovnej pokoja		Nedbalova KC	Parkovisko Na hôrke 1-15	Zberný dvor Dražovce	Sadová - dažďová kanalizácia	
Chodník Novozámocká - Jaspastik	Obnova prepojovacej cesty ulica Párovská a Schurmanova		Vnútroblok Čajkovského	Rekonštrukcia chodníka Kmetová 10-16	Ul. Ružová od križovatky Svätourbanskej, Jazerná časť po Y-psilon križovatku	Oprava chodníka Lomnická (pri atletickom štadióne)	
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Fasáda Vuruma	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	ZŠ Benkova - bežecký ovál	Rekonštrukcia chodníka Dunajská	Chodník Metodova ul.	Oprava chodníka Tr. A. Hlinku (od kostola po križovatku s Dlhou	
	MC Štefániková		OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Rekonštrukcia chodníka Hydinárska	Obnova chodníka Muškátova ul.	Oprava chodníka Výstavná 37 - Dlhá 8	
	Oporný múr Stračia 2			Rozšírenie cintorína Kynek	Obratisko Dolnohorská II. etapa	Oprava chodníka Dlhá - Štiavnická 5	
	Zateplenie pavilónu ZUŠ Rosinského 3. etapa			Štúrová (Nipek-Chladfuct)	Chodník Jelenecká (Metodova-Moskovská)	Oprava chodníka Štiavnická 20 popri DI	
	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A			Útulok pre bezdomovcov - zateplenie	Chodník Kláštorská	Oprava chodníka Lomnická 8 - 28	
				OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Obnova MC Hamuliakova	Rekonštrukcia MC Nábřežie mládeže	
					Obnova chodníka Dolnozoborská - od amfiteátra a po Dobšinského	Rekonštrukcia MC Lomnická	
					Obnova MC Hornozoborská	Rekonštrukcia MC Ľ. Okánika	
					Verejné osvetlenie MČ Dražovce	Obnova MC Vašinova vrátane chodníka	
					OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Rekonštrukcia MC Výstavná	
						Vnútroblok Tribečská	
						ZŠ Fatranská - bežecký ovál	
						MŠ Ľ. Okánika	
						Verejné osvetlenie MČ Janíkovec	
						OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

pozn.: Červeným písmom sú zobrazené projekty s nedostatočným finančným krytím

Celomestské projekty

(školské projekty sú uvedené v samostatnom stĺpci)

Školské projekty

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI
Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.-AS Nitra + TDZ	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Par	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie
Cyklistický chodník Nitra -Vrāble, I.a II. Etapa	MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku- Dlhá ulica	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy
Chodníky na Mestskom cintoríne	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení
Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeť	ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa
Bezpečné priechody 2019	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia
Detské zariadenia a pieskoviská -- SMS 2019	ZŠ Kniežafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov
BD Hlboká	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením
Mestské hodiny pri tržnici	MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí
Poliklinika Párove - debarierizácia priestorov	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov
Cyklochodník ul. Dlhá	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Dobudovanie cyklotodopravnej infraštruktúry	ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
Výbočíská MHD	MŠ Dobšinského 2885
Kúpalisko - technológie detských bazén, slnečné plachty, pláž a gastrozóna, kont	MŠ Na Hôrke 30
Tenisová hala nová (obnova strechy)	ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia striech a soc. Zariadení
MK ul. Kráľovská cesta	ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy
Občiansky pamätník na Štefánikovej ul.	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úprav
Cyklogaráže Nitra	MŠ Platanová obnova strechy
Kúpalisko Sihotf - technológie 2021	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne
Moduly na sedenie - Svätoplukovo námestie	ZŠ Cabajská -- školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre -- zateplenie
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho
Cyklotrávka cez rieku Nitra (prepo) Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne
MšÚ - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia
Kúpalisko Sihotf - gastrozóna, vegetačné úpravy	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)
Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	Párovské Háje - centrum zdravia
Mestský cintorín Nitra - verejné osvetlenie	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	NN prípojka - ZŠ Tulipánova
Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, um	ZUŠ Rosinského - Prístavba výfahu
Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	ZŠ Nábřeží mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
Cyklotrasa Nitra - Dražovce	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Kreatívne centrum Nitra	MŠ Alexyho - zateplenie
Cyklotrasa Mlynárce-Diely-Klokočina	MŠ Vansova - zateplenie
Nový park	MŠ Piaristická - zateplenie
Brezový Háj	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne
Podjazd pod Univerzitným mostom	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit
Revitalizácia územia hradného kopca	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová
Starý park	MŠ Golanova - dostavba, zateplenie
Revitalizácia mestského lesa - Borina	CVČ DOMINO - Pocket park
Okná tržnica	MŠ Horné Krškany
Cyklotrasa Vodná _ Zelokvet	MŠ Kráľa Svätopluka - bežecký ovál
Trafostanica KKC	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
Predĺženie pešej zóny I. Etapa	ZŠ Fatranská atok.pracoviská
Rázcestie schodisko na hrad	PRIPRAVUJEME PODKLADY
Slniečko NO - Biovetská	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy
Rekonštrukcia hygienických priestorov MšP	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová
Obnova cesty k MŠ Dobšinského	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENIENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Kanalizačná prípojka pre jstev. kaviareň Starý park	ZŠ Fatranská - bežecký ovál
Hygienické zázemie Starý park Jesenského	ZŠ Benkova - bežecký ovál
Zelená strecha MšÚ	Zateplenie pavilónu ZUŠ Rosinského 3. etapa
Obnova MC Železničiarska, Nitra - I. etapa	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Tržnica - obnova okien	
Doplnenie VO v areály na Martinskom vrchu	
Prepojenie Krškanská - Medzi vodami	
Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Sihotf	
Fontána PKO	
Fontána Okresný súd	
PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	
BD Tehelná	
Synagóga	
Hangöcka Brehy	
Skatepark Chrenová/Streetpark	
SOCIA	
Kino Lipa - I. etapa	
Obnova MC Hviezdoslavova, Nitra - II. etapa	
Priestor pred ORBIS a VUB	
Hollého rekonštrukcia	
Obnova MC B. Slančíkovej Nitra - I. etapa	
Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	
Vyššený priechod Jesenského	
Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	
Cyklotrasa Univerzitný most - Štúrova	
Rekonštrukcia Špitálskej ulice	
BD Ďumbierska	
Cyklotrasa AS - Čsl. armády	
Radlinského ulica	
Obnova MC Staničná - 1. etapa - havarijný stav	
Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	
Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	
Tržnica - Rekonštrukcia	
Námestie Jána Pavla II.	
Rekonštrukcia mostu Zelokvet	
Rekonštrukcia bazénov a technológie letného kúpaliska	
MHD výbočíská a prístrešky	
MHD výbočíská a prístrešky - I. etapa - 2. časť	
Osadenie mliečnikového kameňa C-M cesty, kultúrnej cesty Rady Európy	
Miestna cesta na Orechov dvor	

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY


Kamerový systém
Amfiteáter Zobor - WC+zázemie
Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov
Kino Lipa - II. a III. etapa
Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka
Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti
Vybudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí
Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku na Sihoti
Veľín - stavebné úpravy v budove MsP
Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká
Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická
Multifunkčná aréna
Lávka Jesenského
ZOS Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti
PRIPRAVUJEME PODKLADY
Sídlo SMS
Referencie VOD
Generel VO
Stará radnica
Klientske centrum MsÚ
ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLEENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Revitalizácia zelene - atrál kasárne - ASN
Malý južný obchvat
Cyklotrasa Slančíkovej - preložka
Plaváreň Klokočina
Cyklotrasa DD ranč - Janikovce
Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kolobežky v areáloch ZŠ
Debarierizácia vstupov na športoviská
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Rekonštrukcie MK
Ostatné (AD+SP+PPD+zamerania, ...)
Fond mestského rozvoja - FMR

PREHĽAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY


Od roku 2019 už bolo zrealizovaných alebo je v realizácii viac ako 233 projektov v celkovej hodnote viac ako 61 825 918 € a priemernou výškou investície 274 167 €. Celkové kapitálové výdavky mesta boli v rokoch 2019-2025 vo výške 68 806 743 €.

Aktuálne máme pripravené projektové dokumentácie na 53 projektov v celkovej hodnote 34 078 059 €. Priemerná hodnota pripravenej investície je 642 982 €.

Súčasne pripravujeme ďalších 70 projektov v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 23 457 012 €. Uvedená je len hodnota projektov, pri ktorých už je stanovená.



Počet projektov



Mesto Nitra

Upozornenie:
Tento dokument bol automaticky vygenerovaný systémom.
V prípade, že v ňom nájdete nezrovnalosti alebo chyby,
prosím, kontaktujte Kanceláriu riadenia projektov.
Vygenerované dňa:

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Dopad projektu	VMČ	Projektový názov	Podfáza investičnej akcie	Stav investičnej akcie	Nedostatočné krytie v rozpočte	Posledný odhad konečného diela (realizácia)	Alokácia v rozpočte spolu	Alokácia v rozpočte na PD	Alokácia v rozpočte na realizáciu	Názov rozpočtovej položky	Možnosti externého financovania / už financované	Podprogram	Spracovateľ PD	ZoD na PD	Zhotoviteľ	ZoD na realizáciu
		ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCIÍ					61 825 918,32 €									
celomestský	2 - Staré Mesto3 - Čermáň4 -	KI Cyklotrasa Klokočina-Borina-Holíého ul. -AS Nitra + TDZ	89 - 2019	Zrealizované 2019							545 977,07 €	- €	- €	- €	545 977,07 €	
celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostrná ul. Jesenského ul. (Park síň) + TDZ	89 - 2019	Zrealizované 2019							397 323,36 €	- €	- €	- €	397 323,36 €	
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklistický chodník Nitra -Vráblie, I a II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019							864 806,51 €	- €	- €	- €	864 806,51 €	
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica	89 - 2019	Zrealizované 2019							300 768,24 €	- €	- €	- €	300 768,24 €	
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	kamerový systém - MsP - VMČ 5	89 - 2019	Zrealizované 2019							17 980,00 €	- €	- €	- €	17 980,00 €	
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	kamerový systém - MsP - Dražovce	89 - 2019	Zrealizované 2019							78 535,26 €	- €	- €	- €	78 535,26 €	
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Kanalizácia Dvorčanská ul.	89 - 2019	Zrealizované 2019							349 100,50 €	- €	- €	- €	349 100,50 €	
celomestský	2 - Staré Mesto	Chodníky na Mestskom cintoríne	89 - 2019	Zrealizované 2019							34 480,33 €	- €	- €	- €	34 480,33 €	
lokálny	2 - Staré Mesto	Schodisko Štúrova 47	89 - 2019	Zrealizované 2019							844,43 €	- €	- €	- €	844,43 €	
lokálny	2 - Staré Mesto	Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobluku	89 - 2019	Zrealizované 2019							2 789,95 €	- €	- €	- €	2 789,95 €	
lokálny	2 - Staré Mesto	Múrik BD Štefánikova 80	89 - 2019	Zrealizované 2019							3 414,68 €	- €	- €	- €	3 414,68 €	
lokálny	4 - Klokočina	MK Šúdolská	89 - 2019	Zrealizované 2019							132 000,00 €	- €	- €	- €	132 000,00 €	
lokálny	4 - Klokočina	Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul.	89 - 2019	Zrealizované 2019							129 243,99 €	- €	- €	- €	129 243,99 €	
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019							209 676,00 €	- €	- €	- €	209 676,00 €	
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019							213 247,18 €	- €	- €	- €	213 247,18 €	
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019							213 586,50 €	- €	- €	- €	213 586,50 €	
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy	89 - 2019	Zrealizované 2019							211 747,38 €	- €	- €	- €	211 747,38 €	
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019							124 957,98 €	- €	- €	- €	124 957,98 €	
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	ZUŠ Na Hörke - dokončenie obnovy soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019							126 022,44 €	- €	- €	- €	126 022,44 €	
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	ZUŠ Na Hörke - oprava soc. zariadení II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019							116 372,16 €	- €	- €	- €	116 372,16 €	
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia	89 - 2019	Zrealizované 2019							64 859,05 €	- €	- €	- €	64 859,05 €	
lokálny	2 - Staré Mesto	ZŠ Kniežata Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov	89 - 2019	Zrealizované 2019							291 361,53 €	- €	- €	- €	291 361,53 €	
lokálny	2 - Staré Mesto	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením	89 - 2019	Zrealizované 2019							134 386,68 €	- €	- €	- €	134 386,68 €	
lokálny	3 - Čermáň	Sportová hala Hiboká	89 - 2019	Zrealizované 2019							92 273,76 €	- €	- €	- €	92 273,76 €	
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	89 - 2019	Zrealizované 2019							170 196,66 €	- €	- €	- €	170 196,66 €	
celomestský	2 - Staré Mesto	Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	89 - 2019	Zrealizované 2019							81 878,40 €	- €	- €	- €	81 878,40 €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topolová	89 - 2019	Zrealizované 2019							64 305,60 €	- €	- €	- €	64 305,60 €	
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	Rekonštrukcia KD Kynek	89 - 2019	Zrealizované 2019							174 705,10 €	- €	- €	- €	174 705,10 €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Cintorín Chrenová - II. etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019							1 136 596,49 €	- €	- €	- €	1 136 596,49 €	
celomestský		Bezpečné prechody 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019							216 385,22 €	- €	- €	- €	216 385,22 €	
celomestský		Detské zariadenia a pieskoviská -- SMS 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019							29 870,00 €	- €	- €	- €	29 870,00 €	
celomestský	3 - Čermáň	BD Hiboká	89 - 2019	Zrealizované 2019							479 514,83 €	- €	- €	- €	479 514,83 €	
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestské hodiny pri tržnici	88 - 2020	Zrealizované 2020							9 722,38 €	- €	- €	- €	9 722,38 €	
celomestský	2 - Staré Mesto	Poiklinika Párovec - debaerizácia priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020							228 506,14 €	- €	- €	- €	228 506,14 €	
lokálny	4 - Klokočina	Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka	88 - 2020	Zrealizované 2020							159 161,30 €	- €	- €	- €	159 161,30 €	
lokálny	4 - Klokočina	Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22	88 - 2020	Zrealizované 2020							4 813,57 €	- €	- €	- €	4 813,57 €	
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecieste vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020							149 817,74 €	- €	- €	- €	149 817,74 €	
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK krížovka ul. Lieskova a Na Priehon	88 - 2020	Zrealizované 2020							20 028,50 €	- €	- €	- €	20 028,50 €	
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na hlinách	88 - 2020	Zrealizované 2020							91 729,36 €	- €	- €	- €	91 729,36 €	
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. 1.mája Gasf od ul. Látečov	88 - 2020	Zrealizované 2020							28 531,06 €	- €	- €	- €	28 531,06 €	
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118	88 - 2020	Zrealizované 2020							19 251,44 €	- €	- €	- €	19 251,44 €	
lokálny	4 - Klokočina	MK krížovka ul. Kmetova a Hviezdoslavova trieda	88 - 2020	Zrealizované 2020							83 739,43 €	- €	- €	- €	83 739,43 €	
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie	88 - 2020	Zrealizované 2020							48 208,61 €	- €	- €	- €	48 208,61 €	
lokálny	4 - Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú	88 - 2020	Zrealizované 2020							105 664,36 €	- €	- €	- €	105 664,36 €	
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	Parkovisko Na Hörke 1	88 - 2020	Zrealizované 2020							9 298,03 €	- €	- €	- €	9 298,03 €	
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK ul. Poniklecova, od krížovky Klinčekova po Azalkovu	88 - 2020	Zrealizované 2020							155 793,92 €	- €	- €	- €	155 793,92 €	
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK ul. Lukáčová	88 - 2020	Zrealizované 2020							111 977,95 €	- €	- €	- €	111 977,95 €	
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK ul. Vansovej, od krížovky Jeleneká ul. po Radovú ul.	88 - 2020	Zrealizované 2020							47 644,21 €	- €	- €	- €	47 644,21 €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy pešia zóna Topolova - časť pri CVČ Domino	88 - 2020	Zrealizované 2020							8 408,27 €	- €	- €	- €	8 408,27 €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4	88 - 2020	Zrealizované 2020							19 212,52 €	- €	- €	- €	19 212,52 €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodníky Cintorín v Janikovciach	88 - 2020	Zrealizované 2020							17 153,80 €	- €	- €	- €	17 153,80 €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 9-23	88 - 2020	Zrealizované 2020							20 529,12 €	- €	- €	- €	20 529,12 €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 27-37	88 - 2020	Zrealizované 2020							19 654,74 €	- €	- €	- €	19 654,74 €	
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklochodník ul. Dlhá	88 - 2020	Zrealizované 2020							18 831,55 €	- €	- €	- €	18 831,55 €	
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	MK Zvolenská I. etapa	88 - 2020	Zrealizované 2020							101 686,09 €	- €	- €	- €	101 686,09 €	
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	Chodník ul. Na Hörke 34-44	88 - 2020	Zrealizované 2020							18 694,50 €	- €	- €	- €	18 694,50 €	
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecieste vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020							7 812,96 €	- €	- €	- €	7 812,96 €	
lokálny	4 - Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbarierový chodník	88 - 2020	Zrealizované 2020							1 603,27 €	- €	- €	- €	1 603,27 €	
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na Priehon od žel. prieciestla slepá ulica	88 - 2020	Zrealizované 2020							48 882,60 €	- €	- €	- €	48 882,60 €	
lokálny	3 - Čermáň	MK ul. Hiboká od krížovky s ul. Dolnočermanská po ul. Potravinárska	88 - 2020	Zrealizované 2020							163 307,04 €	- €	- €	- €	163 307,04 €	
lokálny	3 - Čermáň	MK ul. Hanulova od krížov. ul. Golanova po r.d. č. 23	88 - 2020	Zrealizované 2020							196 779,62 €	- €	- €	- €	196 779,62 €	
lokálny	4 - Klokočina	MK ul. Škultétyho 32 - 42	88 - 2020	Zrealizované 2020							115 602,00 €	- €	- €	- €	115 602,00 €	
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL	88 - 2020	Zrealizované 2020							10 847,53 €	- €	- €	- €	10 847,53 €	
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Škultétyho 36-42	88 - 2020	Zrealizované 2020							58 705,45 €	- €	- €	- €	58 705,45 €	
celomestský		Dobudovanie cyklo dopravnej infraštruktúry	88 - 2020	Zrealizované 2020							29 780,92 €	- €	- €	- €	29 780,92 €	
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK ul. Veterinárska	88 - 2020	Zrealizované 2020							48 308,11 €	- €	- €	- €	48 308,11 €	
celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany #2 -	Výbošická MHD	88 - 2020	Zrealizované 2020							228 893,16 €	- €	- €	- €	228 893,16 €	
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MŠ Topolová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí	88 - 2020	Zrealizované 2020							190 766,40 €	- €	- €	- €	190 766,40 €	
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020							252 452,83 €	- €	- €	- €	252 452,83 €	
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení	88 - 2020	Zrealizované 2020							125 992,86 €	- €	- €	- €	125 992,86 €	
celomestský	2 - Staré Mesto	ZUŠ Rosinského - znížovanie energetickej náročnosti	88 - 2020	Zrealizované 2020							214 500,00 €	- €	- €	- €	214 500,00 €	
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko - technológia detský bazén, sietňové plachty, pláž a gastrozón														

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne	86 - 2022	Zrealizované 2022					528 256,74 €	-	€	-	€	528 256,74 €		
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské	H.Workout ihrisko Párovské háje	86 - 2022	Zrealizované 2022					840,00 €	-	€	-	€	840,00 €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko Sihof - gastrožna, vegetačné úpravy	86 - 2022	Zrealizované 2022					193 163,78 €	-	€	-	€	193 163,78 €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	86 - 2022	Zrealizované 2022					416 439,40 €	-	€	-	€	416 439,40 €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestský cintorín Nitra - verejná osvetlenie	86 - 2022	Zrealizované 2022					21 047,18 €	-	€	-	€	21 047,18 €		
lokálny	2 - Staré Mesto	Psi výbeh Kraskova	86 - 2022	Zrealizované 2022					8 703,00 €	-	€	-	€	8 703,00 €		
lokálny	3 - Čermáň	Psi výbeh Hiboká	86 - 2022	Zrealizované 2022					8 238,00 €	-	€	-	€	8 238,00 €		
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	Filipark - Z. Zbožské jazierko	86 - 2022	Zrealizované 2022					40 086,64 €	-	€	-	€	40 086,64 €		
celomestský	5 - Diely, Mlynáre, Párovské	H. BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	86 - 2022	Zrealizované 2022					1 054 944,65 €	-	€	-	€	1 054 944,65 €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, umiestnenie ochranné siete	86 - 2022	Zrealizované 2022					28 992,60 €	-	€	-	€	28 992,60 €		
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	86 - 2022	Zrealizované 2022					12 780,00 €	-	€	-	€	12 780,00 €		
celomestský	6 - Zbor, Dražovce	Cyklotrasa Nitra - Dražovce	86 - 2022	Zrealizované 2022					409 039,86 €	-	€	-	€	409 039,86 €		
lokálny	3 - Čermáň	ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie	86 - 2022	Zrealizované 2022					574 800,00 €	-	€	-	€	574 800,00 €		
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany ; 6 -	- Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre	86 - 2022	Zrealizované 2022					397 740,29 €	-	€	-	€	397 740,29 €		
Celomestský	2 - Staré Mesto#6 - Zbor, Draž	Kreatívne centrum Nitra	85 - 2023	Zrealizované 2023					11 252 101,29 €	-	€	-	€	11 252 101,29 €	15 01 005	
Celomestský	4 - Klokočina#5 - Diely, Mlynáre	Cyklotrasa Mlynáre-Diely-Klokočina	85 - 2023	Zrealizované 2023					1 659 170,80 €	-	€	-	€	1 659 170,80 €	20 06 2710	
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce	Komunitné centrum Dražovce	85 - 2023	Zrealizované 2023					498 018,31 €	-	€	-	€	498 018,31 €	20 24 1433;10 58	20 24 1433 Spolufin
Celomestský	2 - Staré Mesto	Nový park	85 - 2023	Zrealizované 2023					693 530,00 €	-	€	-	€	693 530,00 €		
Celomestský	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Brezový Háj	85 - 2023	Zrealizované 2023					212 403,90 €	-	€	-	€	212 403,90 €		
Celomestský	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Podjazd pod Univerzitným mostom	85 - 2023	Zrealizované 2023					828 056,07 €	-	€	-	€	828 056,07 €		
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obratsko Dvorčianska	85 - 2023	Zrealizované 2023					216 905,99 €	-	€	-	€	216 905,99 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul.17-21	85 - 2023	Zrealizované 2023					197 264,05 €	-	€	-	€	197 264,05 €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia územia hradskej kopca	85 - 2023	Zrealizované 2023					827 909,23 €	-	€	-	€	827 909,23 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútroblokov Za Ferentúku 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34	85 - 2023	Zrealizované 2023					150 495,54 €	-	€	-	€	150 495,54 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Lokálny park Vašinova	85 - 2023	Zrealizované 2023					92 985,13 €	-	€	-	€	92 985,13 €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Starý park	85 - 2023	Zrealizované 2023					6 063 266,75 €	-	€	-	€	6 063 266,75 €		
Lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské	H.Vnútroblok Popradská-Kmeťova	85 - 2023	Zrealizované 2023					200 269,00 €	-	€	-	€	200 269,00 €		
Lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho	85 - 2023	Zrealizované 2023					42 275,51 €	-	€	-	€	42 275,51 €		
Celomestský	3 - Čermáň	Revitalizácia mestského lesa - Borina	85 - 2023	Zrealizované 2023					179 632,44 €	-	€	-	€	179 632,44 €		
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1	85 - 2023	Zrealizované 2023					4 240,88 €	-	€	-	€	4 240,88 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Revitalizácia DI Bajkalská	85 - 2023	Zrealizované 2023					54 480,00 €	-	€	-	€	54 480,00 €		
Lokálny	3 - Čermáň	Revitalizácia DI Hiboká	85 - 2023	Zrealizované 2023					45 467,77 €	-	€	-	€	45 467,77 €		
Lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia DI Novomeského	85 - 2023	Zrealizované 2023					79 157,57 €	-	€	-	€	79 157,57 €		
Lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské	H.Revitalizácia DI Tokajská	85 - 2023	Zrealizované 2023					40 772,03 €	-	€	-	€	40 772,03 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI J. Kráľa	85 - 2023	Zrealizované 2023					61 197,28 €	-	€	-	€	61 197,28 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia DI Holého	85 - 2023	Zrealizované 2023					73 074,77 €	-	€	-	€	73 074,77 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Revitalizácia DI Dihá	85 - 2023	Zrealizované 2023					67 107,18 €	-	€	-	€	67 107,18 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	MK Sadová	85 - 2023	Zrealizované 2023					218 970,05 €	-	€	-	€	218 970,05 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Mk Kasalova	85 - 2023	Zrealizované 2023					149 372,00 €	-	€	-	€	149 372,00 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Chodník Mostná 1.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023					164 506,66 €	-	€	-	€	164 506,66 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Strážia - oporný múr - havária	85 - 2023	Zrealizované 2023					256 527,92 €	-	€	-	€	256 527,92 €		
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Mosť medzi vodami	85 - 2023	Zrealizované 2023					30 301,20 €	-	€	-	€	30 301,20 €		
Lokálny	3 - Čermáň	Kruhový objazd Dolnočermánska	85 - 2023	Zrealizované 2023					22 556,68 €	-	€	-	€	22 556,68 €		
Lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské	H.Odvodnenie cesty Nová osada	85 - 2023	Zrealizované 2023					16 075,19 €	-	€	-	€	16 075,19 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Obnova chodníka Štiavnická 17	85 - 2023	Zrealizované 2023					1 256,47 €	-	€	-	€	1 256,47 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Obnova chodníka Dihá 86	85 - 2023	Zrealizované 2023					3 976,86 €	-	€	-	€	3 976,86 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb	85 - 2023	Zrealizované 2023					21 034,40 €	-	€	-	€	21 034,40 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK Mrázova 2.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023					71 146,32 €	-	€	-	€	71 146,32 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto3 - Čermáň	Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou	85 - 2023	Zrealizované 2023					761 108,21 €	-	€	-	€	761 108,21 €		
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta+komunikácia kuchyne nábrežie 2-4	85 - 2023	Zrealizované 2023					81 600,00 €	-	€	-	€	81 600,00 €		
Lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Bazovského 2-10	85 - 2023	Zrealizované 2023					131 040,90 €	-	€	-	€	131 040,90 €		
Lokálny	4 - Klokočina	Úprava parkovacích stání Borodáčova	85 - 2023	Zrealizované 2023					85 275,04 €	-	€	-	€	85 275,04 €		
Lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské	H.Výbudovanie workout ihriska Párovské háje	85 - 2023	Zrealizované 2023					9 587,75 €	-	€	-	€	9 587,75 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Úprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová	85 - 2023	Zrealizované 2023					463 199,99 €	-	€	-	€	463 199,99 €		
Lokálny	3 - Čermáň	ČFK šatne	85 - 2023	Zrealizované 2023					167 802,16 €	-	€	-	€	167 802,16 €		
Lokálny	6 - Zbor, Dražovce - Zbor, Dr	Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie mládeže 15	85 - 2023	Zrealizované 2023					10 633,20 €	-	€	-	€	10 633,20 €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Okná tržnica	85 - 2023	Zrealizované 2023					25 564,86 €	-	€	-	€	25 564,86 €		
Lokálny	3 - Čermáň	Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov	84 - 2024	Zrealizované 2024					39 690,31 €	-	€	-	€	39 690,31 €	70 01 2217;70 21 47	70 01 2217 Úprava Samostatná položka
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne	84 - 2024	Zrealizované 2024					270 463,82 €	-	€	-	€	270 463,82 €	70 0 193	70 0 193 ZŠ Topoľová Samostatná položka
Celomestský	2 - Staré Mesto#5 - Diely, Mlynáre	Cyklotrasa Vodná - Zelokvet	84 - 2024	Zrealizované 2024					563 991,18 €	-	€	-	€	563 991,18 €	20 01 2401;20 05 2401;20 23 534	20 01 2401 Spolufin Samostatná položka
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Ul. Bočná	84 - 2024	Zrealizované 2024					135 952,50 €	-	€	-	€	135 952,50 €	70 00 1037	70 00 1037 Bočná I. Samostatná položka
Celomestský	6 - Zbor, Dražovce	Trafostanica KKC	84 - 2024	Zrealizované 2024					17 172,13 €	-	€	-	€	17 172,13 €	20 08 01	20 08 01 Trafostanica Samostatná položka
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Bezpečné priechody (Vzdutavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ)	84 - 2024	Zrealizované 2024					14 993,40 €	-	€	-	€	14 993,40 €	70 02 2205	70 02 2205 Bezpeč Samostatná položka
Lokálny	4 - Klokočina	MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	84 - 2024	Zrealizované 2024					57 790,20 €	-	€	-	€	57 790,20 €	70 77 124 PD MŠ Č	70 77 124 PD MŠ Č Samostatná položka
Celomestský	2 - Staré Mesto	Predĺženie pešej zóny I. etapa	84 - 2024	Zrealizované 2024					356 213,76 €	-	€	-	€	356 213,76 €	4 306,60 €	70 21 41;70 21 40;70 21 411
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rázcestie schodisko na hrady	84 - 2024	Zrealizované 2024					34 440,27 €	-	€	-	€	34 440,27 €	3 859,73 €	70 00 0227
Celomestský	2 - Staré Mesto	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia	84 - 2024	Zrealizované 2024					1 005 128,66 €	-	€	-	€	1 005 128,66 €	00 23 1329;20 14 1329;70 0 198;20 23 1329	00 23 1329 Projekt Samostatná položka
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Zimnáče NO - Stovčák	84 - 2024	Zrealizované 2024					363 280,66 €	-	€	-	€	363 280,66 €	20 08 0004	20 08 0004 Rekonš Samostatná položka
Lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské	H.MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)	84 - 2024	Zrealizované 2024					191 986,10 €	-	€	-	€	191 986,10 €	70 00 32	70 00 32 MŠ 120 +
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia hygienických priestorov MsP	84 - 2024	Zrealizované 2024					58 559,99 €	-	€	-	€	58 559,99 €	70 77 69;70 77 129	70 77 69 Rekonštr Samostatná položka
Celomestský	5 - Diely, Mlynáre, Párovské	H.Párovské Háje - centrum zdravia	84 - 2024	Zrealizované 2024					-	€	10 000,00 €	-	€	10 000,		

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová	15B - VO/Rmz	čaká na financovanie v MZ	Viazne	Áno	Nedostačný krytie	277 702,14 €	- €	- €	- €	05 21 0019	05 21 0019	Parkovi Samostatná položka	
Lokálny	3 - Čermáň	MŠ Golanova - dostavba, zateplenie	15B - VO/Rmz	čaká na financovanie v MZ	Pozastavené	Áno	Nedostačný krytie	1 319 910,32 €	- €	- €	- €	70 77 87	70 77 87	PD MŠ Gc Samostatná položka	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Párovská 11-13	15B - VO/Rmz	čaká na financovanie v MZ	Viazne	Áno	Nedostačný krytie	37 436,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Štúrova 24-52	15B - VO/Rmz	čaká na financovanie v MZ	Viazne	Áno	Nedostačný krytie	138 604,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	SOCIA	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	Áno	Nedostačný krytie	698 253,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku Jaromočná	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	285 659,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka	
Lokálny	4 - Klokočina	Revitalizácia vnútrobloku Škultétyho/Novomestská	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	588 719,38 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka	
Celomestský	2 - Staré Mesto	CVC DOMINO - Pocket park	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	1 554 833,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Kino Lipa - I. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	1 528 691,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Celomestský	4 - Klokočina	Obnova MC Hviezdoslavova, Nitra - II. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	154 734,07 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08/70 23 09	70 23 08 Obnova M Samostatná položka	
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obnova MC K rieka, Nitra - I. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	253 000,00 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08/70 23 09	70 23 08 Obnova M Samostatná položka	
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC J.C. Hronského Janikovce	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	195 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Štračia - Spevnenie svahu	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	62 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MŠ Horné Krškany	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	2 662 304,00 €	- €	- €	- €	- €	70 77 136	70 77 136 PD rekon Sumárna položka	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko Šturmannova 15-25	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	Áno	Nedostačný krytie	156 501,97 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Obradná sien Dolné Krškany	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	Áno	Nedostačný krytie	419 525,15 €	318 100,00 €	- €	- €	318 100,00 €	70 01 140/70 77 137/70 7044/70 77 67;	70 01 140 Obradná Samostatná položka	
Lokálny	5 - Diely, Dražovce	ZŠ Kráľa Svätopluka - bezpečný oval	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	42 790,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské H.	Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	192 289,87 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08/70 23 09	70 23 08 Obnova M Samostatná položka	
Lokálny	4 - Klokočina	Obnova chodníka Petzavlova	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	16 767,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka	
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské H.	Obnova MC Lukov dvor	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	95 789,55 €	- €	- €	- €	- €	710	Sumárna položka	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Priestor pred ORBIS a VUB	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	785 594,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Hollého rekonštrukcia	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	4 134 420,12 €	1 845,00 €	- €	- €	1 845,00 €	70 21 0044	70 21 0044 PD Reo Samostatná položka	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Obnova MC B. Slančíkovej Nitra - I. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	271 018,94 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08/70 23 09	70 23 08 Obnova M Samostatná položka	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	14F - DRPF	PD na realizáciu dodaná	Pozastavené	Áno	Nedostačný krytie	453 862,31 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Lokálny	3 - Čermáň	Teheľná ulica	14F - DRPF	PD na realizáciu dodaná	Viazne	Áno	Nedostačný krytie	7 273,00 €	- €	- €	- €	6 273,00 €	1 000,00 €	70 77 19/70 00 0230	
Lokálny	3 - Čermáň	Ovodenie Uľbánkova	13F - ISP	Vydané stavebné povolenie / ohľadene	Viazne	N/A	Nedostačný krytie	52 886,52 €	- €	- €	- €	- €	- €	70 2 0010 PD vodk	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Vyvýšený priechod Jesenského	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Viazne	N/A	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Prvky ukľudnenia dopravy Jurkovičova	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka	
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Asanácia budovy Topoľčianska 20/37	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	70 0 201	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	Áno	Nedostačný krytie	1 559 178,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	70 01 2212	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	1 288 028,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	70 01 2211	
Lokálny	2 - Staré Mesto	Mostná ulica - stromy + dlažba - II. etapa	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	Áno	Nedostačný krytie	413 217,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	70 77 130 PD Mosti Nemá krytie	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia Špitálskej ulice	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	Áno	Nedostačný krytie	2 265 868,78 €	1 000,00 €	- €	- €	1 000,00 €	70 77 52 PD MK Šp Samostatná položka		
Lokálny	4 - Klokočina	Chodník a upravenie park. miest Štúrnikova BD 23	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie	
Lokálny	4 - Klokočina	Bezbariérové prepojenie ulice Škultétyho a BD č.26,38,30	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	22 000,00 €	20 500,00 €	- €	- €	20 500,00 €	70 77 139/70 0 202	70 77 139 PD bezb Samostatná položka	
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	BD Dumbierska	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	3 548 243,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	70 02 2204/70 77 63	70 02 2204 PD BD I Samostatná položka
Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Chodník Jelenecká (od Pánskej doliny po hranicu s obcou Nitrianske Hrnčiarovce)	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa AS - Čsl. armády	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	1 235 832,68 €	6 992,00 €	- €	- €	6 992,00 €	70 21 44	70 21 44 PD cyklotr Samostatná položka	
Lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Chodník Zlievarenská	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	129 603,13 €	128 908,00 €	- €	- €	128 908,00 €	70 01 062/70 07 2202/70 06 2202	70 01 062/70 07 2202/70 06 2202	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Radlinského ulica	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	1 660 820,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	70 21 0116	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Obnova MC Staničná - 1. etapa - havarijný stav	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	Áno	Nedostačný krytie	331 875,00 €	80 295,51 €	- €	- €	80 295,51 €	70 23 08	70 23 08 Obnova M Samostatná položka	
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské H.	Autobusová zastávka Knefova/Hornostavská	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	N/A	Nedostačný krytie	119 064,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	70 77 100	
Celomestský	2 - Staré Mesto	Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	13 - ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Prebieha	Áno	Nedostačný krytie	920 946,74 €	5 165,70 €	- €	- €	5 165,70 €	70 77 131	70 77 131 PD na vo Samostatná položka	

PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSŤAŽENIE **V CELKOVEJ HODNOTE: (ak je stanovená) 15 404 468,09 €**

Lokálny	6 - Zobor, Dražovce	Obnova MC Dolnozobská, Nitra I. etapa	12 - ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave	27.11.2025	Prebieha	N/A	- €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08/70 23 09	70 23 08 Obnova M Samostatná položka
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské H.	Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22	12 - ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave	18.2.2026	Prebieha	N/A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské H.	Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	12 - ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave	23.2.2026	Prebieha	N/A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia MC Štaničnická	12 - ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave	3.3.2026	34	6.4.2026	Nespustené	N/A	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Líniový park Selence	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	11 - DSR	Viazne	N/A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie
Celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	11 - DSR	Viazne	N/A	887 915,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie
Lokálny	2 - Staré Mesto	Priechod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul.	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	10.1.2025	141	31.5.2025	Viazne	N/A	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka
Celomestský	2 - Staré Mesto	Tržnica - Rekonštrukcia	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	30.9.2025	Prebieha	N/A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Sumárna položka
Celomestský	2 - Staré Mesto	Námestie Jána Pavla II.	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	20.10.2025	137	6.3.2026	Prebieha	N/A	725 000,00 €	26 525,00 €	26 525,00 €	70 01 2219/70 77 83	70 01 2219 PD Nár Samostatná položka
Celomestský	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské H.	Rekonštrukcia mostu Zelokvet	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	9.9.2025	183	11.3.2026	Prebieha	Áno	1 300 000,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	70 05 2203/05 23 8	70 05 2203 PD Mos Nemá krytie
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénu a technológie letného kúpaliska	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	16.1.2026	59	16.3.2026	Prebieha	N/A	- €	- €	- €	- €	70 77 59
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany #2	MHD výbočská a prístrešky	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	10.2.2026	59	10.4.2026	Prebieha	N/A	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie
Celomestský	2 - Staré Mesto	MHD výbočská a prístrešky - I. etapa - 2. časť	11 - DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	10.2.2026	59	10.4.2026	Prebieha	N/A	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie
Lokálny	2 - Staré Mesto	Stavebné úpravy križovatky Štúrova-Štáňanikova	10 - DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	13.5.2025	10	13.5.2025	Prebieha	N/A	10 988,00 €	- €	- €	10 988,00 €	70 77 55
Celomestský	2 - Staré Mesto	Osadenie mŕtvičkového kameňa C-M cesty, kultúrnej cesty Rady Európy	10 - DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	12.3.2026	7	19.3.2026	Prebieha	N/A	- €	- €	- €	- €	70 77 55 PD staveb
Lokálny	2 - Staré Mesto	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovce	10 - DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	14.10.2025	168	31.3.2026	Prebieha	N/A	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	70 2 1185/05 2 1185	70 2 1185 PD Bezr Samostatná položka
Lokálny	2 - Staré Mesto	Digitálna úradná tabuľa/informačný panel	10 - DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave	2.3.2026	49	20.4.2026	Prebieha	N/A	- €	- €	- €	- €	- €
Lokálny	2 - Staré Mesto	Parkoviská Smetanova - Šafárikova	09 - IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí	6.11.2025	21	27.11.2025	Viazne	N/A	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany	Miestna cesta na Orechov dvor	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	16.10.2025	68	19.12.2025	Viazne	N/A	920 000,00 €	- €	- €	- €	70 21 0023
Lokálny	4 - Klokočina	Vnútroblok Beethovenova-Bizetova	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	16.12.2025	48	2.2.2026	Prebieha	N/A	- €	48 625,00 €	48 625,00 €	70 21 0023	70 21 0023 PD MK Nemá krytie
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vnútroblok Dumbierska	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	16.12.2025	76	2.3.2026	Prebieha	N/A	2 266 029,00 €	48 625,00 €	48 625,00 €	70 77 123	70 77 123 PD vybra Samostatná položka
Lokálny	4 - Klokočina	Sanáren - Revitalizácia verejného priestoru pri OC	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	6.2.2026	407	20.3.2026	Prebieha	Áno	1 200 000,00 €	178 000,00 €	178 000,00 €	07 01 237/70 77 146	07 01 237 Súťaž n Samostatná + sumár
Lokálny	4 - Klokočina	Rekonštrukcia Šúdolskej	08 - DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	4.11.2025	147	31.3.2026	Prebieha	N/A	1 922 000,00 €	37 945,50 €	37 945,50 €	70 77 99	70 77 99 PD Šúdolsk Samostatná položka
Lokálny	5 - Diely, Mlyňárce, Párovské H.	Pri kaplnke, Diely												

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova	03 - OST	Overovacia štúdia v príprave	16.12.2025	114	9.4.2026	Prebieha	N/A		28 443,75 €	2 829,00 €	2 829,00 €	- €	70 77 56	70 77 56 PD parkov
Lokálny	2 - Staré Mesto #4 - Klokočina	Skolské zóny	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce				Prebieha	Áno	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		Nemá krytie
Celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany #2	Generel VO	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce				Prebieha			- €	- €	- €	- €		Samostatná položka
Lokálny	7 - Chrenová, Janíkovce	Rámové mosty Dlhá	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce				Prebieha			- €	20 500,00 €	20 500,00 €	- €	70 77 117	70 77 117 PD Rámč
Celomestský	2 - Staré Mesto	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce				Prebieha	N/A		- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2 - Staré Mesto	Stará radnica	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	11.3.2025	295	31.12.2025	Prebieha	Áno	Nedostatočný krytie	7 200 000,00 €	128 000,00 €	- €	- €	128 000,00 €	07 01 237 Súťaže n Sumárna položka
Celomestský	2 - Staré Mesto	Klientske centrum MsÚ	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce			31.12.2025	Prebieha	Áno	Nedostatočný krytie	- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 82	70 77 82 PD Klients Samostatná položka
Lokálny	4 - Klokočina	Škultétyho IV. Etapa	02 - PRP	Prebiehajú prípravné práce	30.3.2026	42	11.5.2026	Prebieha			- €	12 300,00 €	12 300,00 €	- €	70 77 135	70 77 135 PD SO Š Samostatná položka