

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie MZ v Nitre dňa 23.06. 2026

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 02.06.2026)

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie :

V prílohe predkladáme písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 02.06.2026).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 09.06.2026

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Dopad projektu	VMČ	Projektový názov	Podfáza investičnej akcie	Stav investičnej akcie	Nedostatočné krytie v rozpočte	Posledný odhad konečného diela (realizácia)	Alokácia v rozpočte spolu	Alokácia v rozpočte na PD	Alokácia v rozpočte na realizáciu	Názov rozpočtovej položky	Možnosti externého financovania / už financované	Podprogram	Spracovateľ PD	ZoD na PD	Zhotoviteľ	ZoD na realizáciu
		ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCIÍ							65 971 891,27 €							
celomestský	2 - Staré Mesto3 - Čermáň4 -	KI Cyklotrasa Klokočina-Borina-Holíého ul. -AS Nitra + TDZ	89 - 2019	Zrealizované 2019							545 977,07 €	- €	- €	- €		545 977,07 €
celomestský	2 - Staré Mesto	Cyklotrasa Wilsonovo nábr. - (Univerzitný most) - Mostrná ul. Jesenského ul. (Park síň) + TDZ	89 - 2019	Zrealizované 2019							397 323,36 €	- €	- €	- €		397 323,36 €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklistický chodník Nitra -Vráblie, I a II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019							864 806,51 €	- €	- €	- €		864 806,51 €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica	89 - 2019	Zrealizované 2019							300 768,24 €	- €	- €	- €		300 768,24 €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	kamerový systém - MsP - VMČ 5	89 - 2019	Zrealizované 2019							17 980,00 €	- €	- €	- €		17 980,00 €
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	kamerový systém - MsP - Dražovce	89 - 2019	Zrealizované 2019							78 535,26 €	- €	- €	- €		78 535,26 €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Kanalizácia Dvorčanská	89 - 2019	Zrealizované 2019							349 100,50 €	- €	- €	- €		349 100,50 €
celomestský	2 - Staré Mesto	Chodníky na Mestskom cintoríne	89 - 2019	Zrealizované 2019							34 480,33 €	- €	- €	- €		34 480,33 €
lokálny	2 - Staré Mesto	Schodisko Štúrova 47	89 - 2019	Zrealizované 2019							844,43 €	- €	- €	- €		844,43 €
lokálny	2 - Staré Mesto	Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobluku	89 - 2019	Zrealizované 2019							2 789,95 €	- €	- €	- €		2 789,95 €
lokálny	2 - Staré Mesto	Múrik BD Štefánikova 80	89 - 2019	Zrealizované 2019							3 414,68 €	- €	- €	- €		3 414,68 €
lokálny	4 - Klokočina	MK Šúdolská	89 - 2019	Zrealizované 2019							132 000,00 €	- €	- €	- €		132 000,00 €
lokálny	4 - Klokočina	Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul.	89 - 2019	Zrealizované 2019							129 243,99 €	- €	- €	- €		129 243,99 €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019							209 676,00 €	- €	- €	- €		209 676,00 €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Novomeského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019							213 247,18 €	- €	- €	- €		213 247,18 €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019							213 586,50 €	- €	- €	- €		213 586,50 €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy	89 - 2019	Zrealizované 2019							211 747,38 €	- €	- €	- €		211 747,38 €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019							124 957,98 €	- €	- €	- €		124 957,98 €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	ZUŠ Na Hörke - dokončenie obnovy soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019							126 022,44 €	- €	- €	- €		126 022,44 €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	ZUŠ Na Hörke - oprava soc. zariadení II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019							116 372,16 €	- €	- €	- €		116 372,16 €
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia	89 - 2019	Zrealizované 2019							64 859,05 €	- €	- €	- €		64 859,05 €
lokálny	2 - Staré Mesto	ZŠ Kniežata Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov	89 - 2019	Zrealizované 2019							291 361,53 €	- €	- €	- €		291 361,53 €
lokálny	2 - Staré Mesto	ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením	89 - 2019	Zrealizované 2019							134 386,68 €	- €	- €	- €		134 386,68 €
lokálny	3 - Čermáň	Sportová hala Hiboká	89 - 2019	Zrealizované 2019							92 273,76 €	- €	- €	- €		92 273,76 €
celomestský	2 - Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	89 - 2019	Zrealizované 2019							170 196,66 €	- €	- €	- €		170 196,66 €
celomestský	2 - Staré Mesto	Modernizácia Zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	89 - 2019	Zrealizované 2019							81 878,40 €	- €	- €	- €		81 878,40 €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topolová	89 - 2019	Zrealizované 2019							64 305,60 €	- €	- €	- €		64 305,60 €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	Rekonštrukcia KD Kynek	89 - 2019	Zrealizované 2019							174 705,10 €	- €	- €	- €		174 705,10 €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Cintorín Chrenová - II. etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019							1 136 596,49 €	- €	- €	- €		1 136 596,49 €
celomestský		Bezpečné prechody 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019							216 385,22 €	- €	- €	- €		216 385,22 €
celomestský		Detské zariadenia a pieskoviská -- SMS 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019							29 870,00 €	- €	- €	- €		29 870,00 €
celomestský	3 - Čermáň	BD Hiboká	89 - 2019	Zrealizované 2019							479 514,83 €	- €	- €	- €		479 514,83 €
celomestský	2 - Staré Mesto	Mestské hodiny pri tržnici	88 - 2020	Zrealizované 2020							9 722,38 €	- €	- €	- €		9 722,38 €
celomestský	2 - Staré Mesto	Poiklínika Párovec - debiarizácia priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020							228 506,14 €	- €	- €	- €		228 506,14 €
lokálny	4 - Klokočina	Kanalizácia Šúdolská, A. Točíka	88 - 2020	Zrealizované 2020							159 161,30 €	- €	- €	- €		159 161,30 €
lokálny	4 - Klokočina	Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22	88 - 2020	Zrealizované 2020							4 813,57 €	- €	- €	- €		4 813,57 €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecieste vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020							149 817,74 €	- €	- €	- €		149 817,74 €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK krížovka ul. Lieskova a Na Priehon	88 - 2020	Zrealizované 2020							20 028,50 €	- €	- €	- €		20 028,50 €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na hlinách	88 - 2020	Zrealizované 2020							91 729,36 €	- €	- €	- €		91 729,36 €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. 1.mája Gasf od ul. Látečov	88 - 2020	Zrealizované 2020							28 531,06 €	- €	- €	- €		28 531,06 €
lokálny	2 - Staré Mesto	Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118	88 - 2020	Zrealizované 2020							19 251,44 €	- €	- €	- €		19 251,44 €
lokálny	4 - Klokočina	MK krížovka ul. Kmetova a Hviezdoslavova trieda	88 - 2020	Zrealizované 2020							83 739,43 €	- €	- €	- €		83 739,43 €
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie	88 - 2020	Zrealizované 2020							48 208,61 €	- €	- €	- €		48 208,61 €
lokálny	4 - Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú	88 - 2020	Zrealizované 2020							105 664,36 €	- €	- €	- €		105 664,36 €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	Parkovisko Na Hörke 1	88 - 2020	Zrealizované 2020							9 298,03 €	- €	- €	- €		9 298,03 €
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK ul. Poniklecova, od krížovky Klinčekova po Azalkovu	88 - 2020	Zrealizované 2020							155 793,92 €	- €	- €	- €		155 793,92 €
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK ul. Lukáčová	88 - 2020	Zrealizované 2020							111 977,95 €	- €	- €	- €		111 977,95 €
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK ul. Vansovej, od krížovky Jeleneká ul. po Radovú ul.	88 - 2020	Zrealizované 2020							47 644,21 €	- €	- €	- €		47 644,21 €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy pešia zóna Topolová - časť pri CVČ Domino	88 - 2020	Zrealizované 2020							8 408,27 €	- €	- €	- €		8 408,27 €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy ul. Vihorlatská č. 2-4	88 - 2020	Zrealizované 2020							19 212,52 €	- €	- €	- €		19 212,52 €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodníky Cintorín v Janikovciach	88 - 2020	Zrealizované 2020							17 153,80 €	- €	- €	- €		17 153,80 €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 9-23	88 - 2020	Zrealizované 2020							20 529,12 €	- €	- €	- €		20 529,12 €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 27-37	88 - 2020	Zrealizované 2020							19 654,74 €	- €	- €	- €		19 654,74 €
celomestský	7 - Chrenová, Janikovce	Cyklochodník ul. Dlhá	88 - 2020	Zrealizované 2020							18 831,55 €	- €	- €	- €		18 831,55 €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	MK Zvolenská I. etapa	88 - 2020	Zrealizované 2020							101 686,09 €	- €	- €	- €		101 686,09 €
lokálny	5 - Diely, Mlynáre, Párovské H.	Chodník ul. Na Hörke 34-44	88 - 2020	Zrealizované 2020							18 694,50 €	- €	- €	- €		18 694,50 €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecieste vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020							7 812,96 €	- €	- €	- €		7 812,96 €
lokálny	4 - Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbarierový chodník	88 - 2020	Zrealizované 2020							1 603,27 €	- €	- €	- €		1 603,27 €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na Priehon od žel. prieciesta slepá ulica	88 - 2020	Zrealizované 2020							48 882,60 €	- €	- €	- €		48 882,60 €
lokálny	3 - Čermáň	MK ul. Hiboká od krížovky s ul. Dolnočermánská po ul. Potravinárska	88 - 2020	Zrealizované 2020							163 307,04 €	- €	- €	- €		163 307,04 €
lokálny	3 - Čermáň	MK ul. Hanulova od krížov. ul. Golanova po r.d. č. 23	88 - 2020	Zrealizované 2020							196 779,62 €	- €	- €	- €		196 779,62 €
lokálny	4 - Klokočina	MK ul. Škultétyho 32 - 42	88 - 2020	Zrealizované 2020							115 602,00 €	- €	- €	- €		115 602,00 €
lokálny	1 - Horné a Dolné Krškany	Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL	88 - 2020	Zrealizované 2020							10 847,53 €	- €	- €	- €		10 847,53 €
lokálny	4 - Klokočina	Parkovisko Škultétyho 36-42	88 - 2020	Zrealizované 2020							58 705,45 €	- €	- €	- €		58 705,45 €
celomestský		Dobudovanie cyklopravnej infraštruktúry	88 - 2020	Zrealizované 2020							29 780,92 €	- €	- €	- €		29 780,92 €
lokálny	6 - Zbor, Dražovce	MK ul. Veterinárska	88 - 2020	Zrealizované 2020							48 308,11 €	- €	- €	- €		48 308,11 €
celomestský	1 - Horné a Dolné Krškany #2 -	Výbošická MHD	88 - 2020	Zrealizované 2020							228 893,16 €	- €	- €	- €		228 893,16 €
lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MŠ Topolová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí	88 - 2020	Zrealizované 2020							190 766,40 €	- €	- €	- €		190 766,40 €
lokálny	4 - Klokočina	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020							252 452,83 €	- €	- €	- €		252 452,83 €
lokálny	4 - Klokočina	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení	88 - 2020	Zrealizované 2020							125 992,86 €	- €	- €	- €		125 992,86 €
celomestský	2 - Staré Mesto	ZUŠ Rosinského - znížovanie energetickej náročnosti	88 - 2020	Zrealizované 2020							214 500,00 €	- €	- €	- €		214 500,00 €
celomestský	2 - Staré Mesto	Kúpalisko - technológia detský bazén, sietňové plachty, pláž														

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	2 - Staré Mesto	Vodoochranné opatrenia Staré mesto	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave					Pozastavené	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0117	07 01 0117 PD vodk
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské H.	Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave					Viazne	- €	- €	- €	- €	- €	Nemá krytie
Lokálny	5 - Diely, Mlynárce, Párovské H.	Vodoochranné opatrenia Kynek	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	8.9.2025	260	45 945,00 €		Prebieha	- €	- €	- €	- €	07 01 0114	07 01 0114 PD vodk
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Protipovodňové opatrenia Janikovce	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	1.12.2025	176	46 068,00 €		Pozastavené	- €	34 000,00 €	34 000,00 €	- €	07 01 0112	07 01 0112 PD - rez Samostatná položka
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vodoochranné opatrenia Janikovce, Kanál	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	1.1.2026	145	46 081,00 €		Pozastavené	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0115	07 01 0115 PD vodk
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	Vybudovanie komunikácie s osvetlením Ul. Kúria Nitra Janikovce	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	31.10.2025	207	28 200,00 €		Prebieha	- €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 039	70 7 039 PD MK Ki
Lokálny	7 - Chrenová, Janikovce	MC Janikovce - Pri Dolci	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	9.2.2026	106	31 300,00 €		Prebieha	- €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 040	70 7 040 PD MK Pi
Lokálny	3 - Cermaň	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hlboká	04 - ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	19.5.2026	7	1 600,00 €		Prebieha	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 127	70 77 127 PD Parčík Nemá krytie

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Dopad projektu	VMC	Projektový názov	Podfáza investičnej akcie	Stav investičnej akcie	Uzatvorené krytie v rozprávaní konečného diela/kácia v rozpočte spĺkacia v rozpčte na la v rozpčte na ma	Názov rozpočtovej položky	mého financovania / t	Podprogram	Spracovateľ PD	ZoD na PD	Zhotoviteľ	ZoD na realizáciu
ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCII			V CELKOVEJ HODNOTE:	65 971 591,27 €								
(ak je stanovená)												
celomestský	2- Staré Mesto3 - Čermán4 - Klokočina	Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hotlého ul.–AS Nitra + TDZ	89 - 2019	Zrealizované 2019	545 977,07 €	- €	- €	545 977,07 €				- €
celomestský	2- Staré Mesto	Cyklotrasa Wilsonova nábr. - (Univerzitný most) - Mostná ul. Jesenského ul. (Park silný) + TDZ	89 - 2019	Zrealizované 2019	397 323,36 €	- €	- €	397 323,36 €				- €
celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa, I a II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019	864 806,51 €	- €	- €	864 806,51 €				- €
celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica	89 - 2019	Zrealizované 2019	300 768,24 €	- €	- €	300 768,24 €				- €
lokálny	5- Diely, Mlyňárce, Párovské Háje, Kynek	kamerový systém - MsP - VMC 5	89 - 2019	Zrealizované 2019	17 980,00 €	- €	- €	17 980,00 €				- €
lokálny	6- Zobor, Dražovce	kamerový systém - MsP - Dražovce	89 - 2019	Zrealizované 2019	78 535,26 €	- €	- €	78 535,26 €				- €
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Kanalizácia Dvorčanská	89 - 2019	Zrealizované 2019	349 100,50 €	- €	- €	349 100,50 €				- €
celomestský	2- Staré Mesto	Chodník na Mestskom cintorine	89 - 2019	Zrealizované 2019	34 480,33 €	- €	- €	34 480,33 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	2- Staré Mesto	Schodisko Štúrova 47	89 - 2019	Zrealizované 2019	844,43 €	- €	- €	844,43 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	2- Staré Mesto	Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku	89 - 2019	Zrealizované 2019	2 789,95 €	- €	- €	2 789,95 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	2- Staré Mesto	Múrik BD Štefánikova 80	89 - 2019	Zrealizované 2019	3 414,68 €	- €	- €	3 414,68 €				- €
lokálny	4- Klokočina	MK Šúdovská	89 - 2019	Zrealizované 2019	132 000,00 €	- €	- €	132 000,00 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	4- Klokočina	Odbočovací pruh + parkovisko Škultétyho ul.	89 - 2019	Zrealizované 2019	129 243,99 €	- €	- €	129 243,99 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	4- Klokočina	MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019	209 676,00 €	- €	- €	209 676,00 €	009.			- €
lokálny	4- Klokočina	MŠ Novomestského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019	213 247,18 €	- €	- €	213 247,18 €	009.			- €
lokálny	4- Klokočina	MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie	89 - 2019	Zrealizované 2019	213 596,50 €	- €	- €	213 596,50 €	009.			- €
lokálny	4- Klokočina	MŠ Zvolenská - stavebnotechnické úpravy	89 - 2019	Zrealizované 2019	211 747,38 €	- €	- €	211 747,38 €	009.			- €
lokálny	4- Klokočina	ZŠ Škultétyho - Obnova soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019	124 957,98 €	- €	- €	124 957,98 €	009.			- €
lokálny	5- Diely, Mlyňárce, Párovské Háje, Kynek	ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení	89 - 2019	Zrealizované 2019	126 022,44 €	- €	- €	126 022,44 €	009.			- €
lokálny	5- Diely, Mlyňárce, Párovské Háje, Kynek	ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019	118 372,16 €	- €	- €	118 372,16 €	009.			- €
lokálny	6- Zobor, Dražovce	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia	89 - 2019	Zrealizované 2019	64 859,05 €	- €	- €	64 859,05 €	009.			- €
lokálny	2- Staré Mesto	ZŠ Knižafa Pribinu - rekonštrukcia plynu, kanalizácie, kuchyne, rozvodov	89 - 2019	Zrealizované 2019	291 361,53 €	- €	- €	291 361,53 €	009.			- €
lokálny	2- Staré Mesto	ZUS J. Rosinského - obnova strechy so zateplením	89 - 2019	Zrealizované 2019	134 386,68 €	- €	- €	134 386,68 €	009.			- €
lokálny	3- Čermán	Športová hala Hlboká	89 - 2019	Zrealizované 2019	92 273,76 €	- €	- €	92 273,76 €				- €
celomestský	2- Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	89 - 2019	Zrealizované 2019	170 196,66 €	- €	- €	170 196,66 €				- €
celomestský	2- Staré Mesto	Modernizácia zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	89 - 2019	Zrealizované 2019	81 878,40 €	- €	- €	81 878,40 €				- €
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová	89 - 2019	Zrealizované 2019	64 305,60 €	- €	- €	64 305,60 €				- €
lokálny	5- Diely, Mlyňárce, Párovské Háje, Kynek	Rekonštrukcia KD Kynek	89 - 2019	Zrealizované 2019	174 705,10 €	- €	- €	174 705,10 €				- €
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Cintorín Chrenová - II. etapa	89 - 2019	Zrealizované 2019	1 136 596,49 €	- €	- €	1 136 596,49 €				- €
celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Bezpečné prístupové 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019	216 385,22 €	- €	- €	216 385,22 €				- €
celomestský	3- Čermán	Det'ské zariadenia a pieskoviská - SMS 2019	89 - 2019	Zrealizované 2019	29 870,00 €	- €	- €	29 870,00 €				- €
celomestský	3- Čermán	BD Hlboká	89 - 2019	Zrealizované 2019	479 514,83 €	- €	- €	479 514,83 €				- €
celomestský	2- Staré Mesto	Mestské hodiny pri tržnici	88 - 2020	Zrealizované 2020	9 722,38 €	- €	- €	9 722,38 €				- €
celomestský	2- Staré Mesto	Poliklinika Párovec - debarierizácia priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020	228 506,14 €	- €	- €	228 506,14 €				- €
lokálny	4- Klokočina	Kanalizácia Šúdovská, A. Toička	88 - 2020	Zrealizované 2020	159 161,30 €	- €	- €	159 161,30 €				- €
lokálny	4- Klokočina	Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22	88 - 2020	Zrealizované 2020	4 813,57 €	- €	- €	4 813,57 €				- €
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecieste vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020	149 817,74 €	- €	- €	149 817,74 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	MK križovatka ul. Lieskova a Na Priehon	88 - 2020	Zrealizované 2020	20 028,50 €	- €	- €	20 028,50 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na Hlínach	88 - 2020	Zrealizované 2020	91 729,36 €	- €	- €	91 729,36 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	MK ul. 1.mája časť od ul. Látečkovej	88 - 2020	Zrealizované 2020	28 531,06 €	- €	- €	28 531,06 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko ul. Štefánikova č. 116-118	88 - 2020	Zrealizované 2020	18 251,44 €	- €	- €	18 251,44 €	008.05	Parkovacia po		- €
lokálny	4- Klokočina	MK križovatka ul. Kmetlova a Hviezdoslavova trieda	88 - 2020	Zrealizované 2020	83 739,43 €	- €	- €	83 739,43 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	4- Klokočina	Parkovisko ul. Bizetova 25-31 rozšírenie	88 - 2020	Zrealizované 2020	48 208,61 €	- €	- €	48 208,61 €	008.05	Parkovacia po		- €
lokálny	4- Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú	88 - 2020	Zrealizované 2020	105 664,36 €	- €	- €	105 664,36 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	5- Diely, Mlyňárce, Párovské Háje, Kynek	Parkovisko Na Hôrke 1	88 - 2020	Zrealizované 2020	9 298,03 €	- €	- €	9 298,03 €	008.05	Parkovacia po		- €
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK ul. Ponikčecova, od križovatky Klincokova po Azalkovu	88 - 2020	Zrealizované 2020	155 793,92 €	- €	- €	155 793,92 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK ul. Lukáčová	88 - 2020	Zrealizované 2020	111 977,95 €	- €	- €	111 977,95 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Radovú ul.	88 - 2020	Zrealizované 2020	47 644,21 €	- €	- €	47 644,21 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy pešia zóna Topoľová - časť pri CVČ Domino	88 - 2020	Zrealizované 2020	8 408,27 €	- €	- €	8 408,27 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Spevnené plochy ul. Vihortská č. 2-4	88 - 2020	Zrealizované 2020	19 212,52 €	- €	- €	19 212,52 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Chodník Cintorín v Janikoviach	88 - 2020	Zrealizované 2020	17 153,80 €	- €	- €	17 153,80 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 9-23	88 - 2020	Zrealizované 2020	20 529,12 €	- €	- €	20 529,12 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Chodník ul. Dlhá č. 27-37	88 - 2020	Zrealizované 2020	19 654,74 €	- €	- €	19 654,74 €	008.04	Výstavba a obn		- €
celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Cyklochodník ul. Dlhá	88 - 2020	Zrealizované 2020	18 831,55 €	- €	- €	18 831,55 €				- €
lokálny	5- Diely, Mlyňárce, Párovské Háje, Kynek	MK Zvolenská 1. etapa	88 - 2020	Zrealizované 2020	101 686,09 €	- €	- €	101 686,09 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	5- Diely, Mlyňárce, Párovské Háje, Kynek	Chodník ul. Na Hôrke 34-44	88 - 2020	Zrealizované 2020	18 694,50 €	- €	- €	18 694,50 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	MK Dvorčanská, od Novozámockej po žel. priecieste vrátane chodníka	88 - 2020	Zrealizované 2020	7 812,96 €	- €	- €	7 812,96 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	4- Klokočina	MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbarierový chodník	88 - 2020	Zrealizované 2020	1 603,27 €	- €	- €	1 603,27 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	MK ul. Na Priehon od žel. prieciestia slepá ulica	88 - 2020	Zrealizované 2020	48 882,60 €	- €	- €	48 882,60 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	3- Čermán	MK ul. Hlboká od križovatky ul. Dolnobermanská po ul. Potravniárska	88 - 2020	Zrealizované 2020	163 307,04 €	- €	- €	163 307,04 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	3- Čermán	MK ul. Hanušova od križov. ul. Gollanova po r.d. č. 23	88 - 2020	Zrealizované 2020	196 779,62 €	- €	- €	196 779,62 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	4- Klokočina	MK ul. Škultétyho 32-42	88 - 2020	Zrealizované 2020	115 602,00 €	- €	- €	115 602,00 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL	88 - 2020	Zrealizované 2020	10 847,53 €	- €	- €	10 847,53 €	008.04	Výstavba a obn		- €
lokálny	4- Klokočina	Parkovisko Škultétyho 36-42	88 - 2020	Zrealizované 2020	58 705,45 €	- €	- €	58 705,45 €	008.05	Parkovacia po		- €
celomestský	4- Klokočina	Dobudovanie cyklotrasovej infraštruktúry	88 - 2020	Zrealizované 2020	29 780,92 €	- €	- €	29 780,92 €				- €
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK ul. Veterinárska	88 - 2020	Zrealizované 2020	46 308,11 €	- €	- €	46 308,11 €	008.04	Výstavba a obn		- €

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

celomestský	1- Horné a Dolné Krškany;#2 - Staré Mesto;#3 - Čermáň;#4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek;#6 - Zobor, Dražovce;#7 - Chrenová, Janikovce	Výbočíská MHD	88 - 2020	Zrealizované 2020	228 893,16 €	- €	- €	228 893,16 €		- €	- €			
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	MŠ Topoľová - energetické zhodnotenie, výmena potrubí	88 - 2020	Zrealizované 2020	190 766,40 €	- €	- €	190 766,40 €	009.	- €	- €			
lokálny	4- Klokočina	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov	88 - 2020	Zrealizované 2020	252 452,83 €	- €	- €	252 452,83 €	009.	- €	- €			
lokálny	4- Klokočina	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení	88 - 2020	Zrealizované 2020	125 992,86 €	- €	- €	125 992,86 €	009.	- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	ZUS Rosinského - znížovanie energetickej náročnosti	88 - 2020	Zrealizované 2020	214 500,00 €	- €	- €	214 500,00 €	009.	- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Kúpalisko - technológia detský bazén, strečné plachty, pláž a gastrožna, kontajner, filtre	88 - 2020	Zrealizované 2020	206 151,57 €	- €	- €	206 151,57 €		- €	- €			
celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Tenisová hala nová (obnova strechy)	88 - 2020	Zrealizované 2020	165 461,40 €	- €	- €	165 461,40 €		- €	- €			
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Čintorín Chrenová - akustická stena	88 - 2020	Zrealizované 2020	14 940,38 €	- €	- €	14 940,38 €		- €	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MŠ Dobšinského 2985	88 - 2020	Zrealizované 2020	3 021 050,01 €	- €	- €	3 021 050,01 €	009.	- €	- €			
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Komunitné centrum Orechov Dvor	88 - 2020	Zrealizované 2020	335 541,39 €	- €	- €	335 541,39 €		- €	- €			
lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	MŠ Na Hôrke 30	88 - 2020	Zrealizované 2020	291 684,14 €	- €	- €	291 684,14 €	009.	- €	- €			
lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre	88 - 2020	Zrealizované 2020	47 216,08 €	- €	- €	47 216,08 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	MK ul. Kráľovská cesta	87 - 2021	Zrealizované 2021	278 871,52 €	- €	- €	259 921,03 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku ul. Vodná č. 2-4,6,8	87 - 2021	Zrealizované 2021	28 590,00 €	- €	- €	28 590,00 €		- €	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábrežie - Za Ferentkou	87 - 2021	Zrealizované 2021	104 313,83 €	- €	- €	104 313,83 €		- €	- €			
lokálny	4- Klokočina	Park pod Borinou - Elektrická prípojka	87 - 2021	Zrealizované 2021	15 696,02 €	- €	- €	15 696,02 €		- €	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Priechod pre chodcov - Parkové nábrežie	87 - 2021	Zrealizované 2021	14 229,82 €	- €	- €	14 229,82 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Občiansky pamätník na Štefánikovej ul.	87 - 2021	Zrealizované 2021	13 673,07 €	- €	- €	13 673,07 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	6- Zobor, Dražovce	7- Chrenová, Janikovce	Cyklogaráže Nitra	87 - 2021	Zrealizované 2021	160 897,91 €	- €	- €	160 897,91 €		- €		
lokálny	6- Zobor, Dražovce	ZŠ Ščasného - Rekonštrukcia stiech a soc. Zariadení	87 - 2021	Zrealizované 2021	229 835,50 €	- €	- €	229 835,50 €	009.	- €	- €			
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	ZŠ s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy	87 - 2021	Zrealizované 2021	209 290,31 €	- €	- €	209 290,31 €	009.	- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Kúpalisko Sihor - technológia 2021	87 - 2021	Zrealizované 2021	48 538,20 €	- €	- €	48 538,20 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Moduly na sedenie - Svätoplukovo námestie	87 - 2021	Zrealizované 2021	95 820,00 €	- €	- €	95 820,00 €		- €	- €			
lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	Detské zariadenia a pieskovisko - SMS 2021	87 - 2021	Zrealizované 2021	175 658,00 €	- €	- €	175 658,00 €		- €	- €			
celomestský	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 301 725,42 €	- €	- €	1 301 725,42 €		- €	- €			
lokálny	4- Klokočina	Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ul.	87 - 2021	Zrealizované 2021	49 442,92 €	- €	- €	49 442,92 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	7- Chrenová, Janikovce	Cykloáľvka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábr. - Nábr. mládeže pri SPU)	87 - 2021	Zrealizované 2021	1 470 059,45 €	- €	- €	1 470 059,45 €		- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy	87 - 2021	Zrealizované 2021	28 183,63 €	- €	- €	28 183,63 €	009.	- €	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	Dolnohorská Letapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	42 098,82 €	- €	- €	42 098,82 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	MŠI - vonkajší kamerový systém, obnova strechy, vonkajšie žatúzie	86 - 2022	Zrealizované 2022	66 161,96 €	- €	- €	66 161,96 €		- €	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži	86 - 2022	Zrealizované 2022	7 930,57 €	- €	- €	7 930,57 €		- €	- €			
lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	Parkovisko Na Hôrke 31-35	86 - 2022	Zrealizované 2022	93 600,00 €	- €	- €	93 600,00 €	008.05	Parkovacia po	- €			
lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	Parkovisko Popradská U rampa	86 - 2022	Zrealizované 2022	11 700,00 €	- €	- €	11 700,00 €	008.05	Parkovacia po	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párove - pri ihrisku	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 055,51 €	- €	- €	29 055,51 €	008.05	Parkovacia po	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko ul. Šteubärska C. 2-4,6	86 - 2022	Zrealizované 2022	9 152,30 €	- €	- €	9 152,30 €	008.05	Parkovacia po	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15	86 - 2022	Zrealizované 2022	34 313,34 €	- €	- €	34 313,34 €	008.05	Parkovacia po	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	MK od predajne potravín v PK Párove (vnútroblok) - VMČ 2- Presun	86 - 2022	Zrealizované 2022	29 222,28 €	- €	- €	29 222,28 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábrežie 26-32,42 /Za Ferentkou	86 - 2022	Zrealizované 2022	45 693,65 €	- €	- €	45 693,65 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	3- Čermáň	MK Hamulova 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	139 900,00 €	- €	- €	139 900,00 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III Nitra, ul. Viničky	86 - 2022	Zrealizované 2022	58 758,12 €	- €	- €	58 758,12 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK Klincáková	86 - 2022	Zrealizované 2022	213 347,06 €	- €	- €	213 347,06 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK Narcisová	86 - 2022	Zrealizované 2022	104 285,30 €	- €	- €	104 285,30 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK Pod Zlatým brehom a Kľúčovského	86 - 2022	Zrealizované 2022	46 494,23 €	- €	- €	46 494,23 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK Vysoká	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 000,00 €	- €	- €	37 000,00 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK Kutútna	86 - 2022	Zrealizované 2022	37 225,60 €	- €	- €	37 225,60 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	3- Čermáň	Odvodnenie cesty Čerčeflova	86 - 2022	Zrealizované 2022	26 310,44 €	- €	- €	26 310,44 €		- €	- €			
lokálny	3- Čermáň	MK Hlboká 2. etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	74 814,37 €	- €	- €	74 814,37 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	Chodník Hydinárska II. Etapa	86 - 2022	Zrealizované 2022	92 036,33 €	- €	- €	92 036,33 €	008.04	Výstavba a obn	- €			
lokálny	4- Klokočina	Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova	86 - 2022	Zrealizované 2022	36 965,00 €	- €	- €	36 965,00 €	008.05	Parkovacia po	- €			
lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173	86 - 2022	Zrealizované 2022	23 897,08 €	- €	- €	23 897,08 €		- €	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	MŠ Platánova obnova strechy	86 - 2022	Zrealizované 2022	49 648,85 €	- €	- €	49 648,85 €	009.	- €	- €			
lokálny	4- Klokočina	ZŠ Skurietyho - Obnova kuchyne	86 - 2022	Zrealizované 2022	528 256,74 €	- €	- €	528 256,74 €	009.	- €	- €			
lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	Workout ihrisko Párovské háje	86 - 2022	Zrealizované 2022	840,00 €	- €	- €	840,00 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Kúpalisko Sihor - gastrožna, vegetačné úpravy	86 - 2022	Zrealizované 2022	193 163,78 €	- €	- €	193 163,78 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Zápačnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	86 - 2022	Zrealizované 2022	416 439,40 €	- €	- €	416 439,40 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Mestský čintorín Nitra - verejné osvetlenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	21 047,18 €	- €	- €	21 047,18 €		- €	- €			
lokálny	2- Staré Mesto	Psi výbeh Kraskova	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 703,00 €	- €	- €	8 703,00 €		- €	- €			
lokálny	3- Čermáň	Psi výbeh Hlboká	86 - 2022	Zrealizované 2022	8 238,00 €	- €	- €	8 238,00 €		- €	- €			
lokálny	6- Zobor, Dražovce	Fitpark - Zoborské jazierko	86 - 2022	Zrealizované 2022	40 086,64 €	- €	- €	40 086,64 €		- €	- €			
celomestský	5- Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	86 - 2022	Zrealizované 2022	1 054 944,65 €	- €	- €	1 054 944,65 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, umiestnenie ochrannéj siete	86 - 2022	Zrealizované 2022	28 992,60 €	- €	- €	28 992,60 €		- €	- €			
celomestský	2- Staré Mesto	Rekonštrukcia okien budovy Mestskej tržnice	86 - 2022	Zrealizované 2022	12 780,00 €	- €	- €	12 780,00 €		- €	- €			
celomestský	6- Zobor, Dražovce	Cyklotrasa Nitra - Dražovce	86 - 2022	Zrealizované 2022	409 039,86 €	- €	- €	409 039,86 €		- €	- €			
lokálny	3- Čermáň	ZŠ Cabajská - Skolský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie	86 - 2022	Zrealizované 2022	574 800,00 €	- €	- €	574 800,00 €	009.	- €	- €			
lokálny	1- Horné a Dolné Krškany ; 6- Zobor, Dražovce	Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre	86 - 2022	Zrealizované 2022	397 740,29 €	- €	- €	397 740,29 €		- €	- €			
Celomestský	2- Staré Mesto;#6 - Zobor, Dražovce	Kreatívne centrum Nitra	85 - 2023	Zrealizované 2023	11 252 101,29 €	- €	- €		Iné	- €	- €			
Celomestský	4- Klokočina;#5 - Diely, Mlynáre, Párovské Háje, Kynek	Cyklotrasa Mlynáre-Diely-Klokočina	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 659 170,80 €	- €	- €		20 08 2710 Spolufinancovanie projektu: Cyklotrasa Mlynáre-	008.02	Cyklooprava	10 200,00 €	Valtek SK, spol. s r. l.	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Komunitné centrum Dražovce	85 - 2023	Zrealizované 2023	498 018,31 €	32 000,00 €	- €	32 000,00 €	20 24 1433 Spolufinancovanie projektu: Komunitné centrum N				- €	

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Celomestský	2- Staré Mesto	Nový park	85 - 2023	Zrealizované 2023	693 530,00 €	- €	- €	693 530,00 €	- €	- €
Celomestský	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Brezový Háj	85 - 2023	Zrealizované 2023	212 403,90 €	- €	- €	212 403,90 €	- €	- €
Celomestský	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Podjazd pod Univerzitným mostom	85 - 2023	Zrealizované 2023	828 056,07 €	- €	- €	828 056,07 €	- €	- €
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Obratsko Dvorčianska	85 - 2023	Zrealizované 2023	216 905,99 €	- €	- €	216 905,99 €	- €	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobok na Štúrovej ul.17-21	85 - 2023	Zrealizované 2023	197 264,05 €	- €	- €	197 264,05 €	- €	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Revitalizácia zemia trahadného kopca	85 - 2023	Zrealizované 2023	827 909,23 €	- €	- €	827 909,23 €	- €	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobokov Za Ferentkou 19-29 a Wilsonovo nábr.32-34	85 - 2023	Zrealizované 2023	150 495,54 €	- €	- €	150 495,54 €	- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Lokálny park Vašanova	85 - 2023	Zrealizované 2023	92 985,13 €	- €	- €	92 985,13 €	- €	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Starý park	85 - 2023	Zrealizované 2023	6 063 266,75 €	- €	- €	6 063 266,75 €	- €	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Háje, Kynek	Vnútrobok Popradská-Kmetova	85 - 2023	Zrealizované 2023	200 269,00 €	- €	- €	200 269,00 €	- €	- €
Lokálny	4- Klokočina	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho	85 - 2023	Zrealizované 2023	42 275,51 €	- €	- €	42 275,51 €	009.	- €
Celomestský	3- Čermáň	Revitalizácia mestského lesa - Borina	85 - 2023	Zrealizované 2023	179 632,44 €	- €	- €	179 632,44 €	- €	- €
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1	85 - 2023	Zrealizované 2023	4 240,88 €	- €	- €	4 240,88 €	- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Revitalizácia DI Bajkalská	85 - 2023	Zrealizované 2023	54 480,00 €	- €	- €	54 480,00 €	- €	- €
Lokálny	3- Čermáň	Revitalizácia DI Hlboká	85 - 2023	Zrealizované 2023	45 467,77 €	- €	- €	45 467,77 €	- €	- €
Lokálny	4- Klokočina	Revitalizácia DI Novomeského	85 - 2023	Zrealizované 2023	79 157,57 €	- €	- €	79 157,57 €	- €	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Háje, Kynek	Revitalizácia DI Tokajská	85 - 2023	Zrealizované 2023	40 772,03 €	- €	- €	40 772,03 €	- €	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Revitalizácia DI J. Kráľa	85 - 2023	Zrealizované 2023	61 197,28 €	- €	- €	61 197,28 €	- €	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Revitalizácia DI Holého	85 - 2023	Zrealizované 2023	73 074,77 €	- €	- €	73 074,77 €	- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Revitalizácia DI Dlhá	85 - 2023	Zrealizované 2023	67 107,18 €	- €	- €	67 107,18 €	- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	MK Sadová	85 - 2023	Zrealizované 2023	218 970,05 €	- €	- €	218 970,05 €	008.04 Výstavba a obr	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Mx Kasalova	85 - 2023	Zrealizované 2023	149 372,00 €	- €	- €	149 372,00 €	008.04 Výstavba a obr	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Chodník Mostná Ľ. Letapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	164 506,66 €	- €	- €	164 506,66 €	008.04 Výstavba a obr	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Stracia - oporný múr - havária	85 - 2023	Zrealizované 2023	256 527,92 €	- €	- €	256 527,92 €	- €	- €
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Most medzi vodami	85 - 2023	Zrealizované 2023	30 301,20 €	- €	- €	30 301,20 €	- €	- €
Lokálny	3- Čermáň	Kruhový objazd Doňočeremianska	85 - 2023	Zrealizované 2023	22 556,68 €	- €	- €	22 556,68 €	008.04 Výstavba a obr	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Háje, Kynek	Odvodnenie cesty Nová osada	85 - 2023	Zrealizované 2023	16 075,19 €	- €	- €	16 075,19 €	- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Obnova chodníka Štavnická 17	85 - 2023	Zrealizované 2023	1 256,47 €	- €	- €	1 256,47 €	008.04 Výstavba a obr	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Obnova chodníka Dlhá 86	85 - 2023	Zrealizované 2023	3 976,86 €	- €	- €	3 976,86 €	008.04 Výstavba a obr	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Vjazd na parkovisko pred Domom služieb	85 - 2023	Zrealizované 2023	21 034,40 €	- €	- €	21 034,40 €	008.05 Parkovacia a obr	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	MK Mrázova 2.etapa	85 - 2023	Zrealizované 2023	71 146,32 €	- €	- €	71 146,32 €	008.04 Výstavba a obr	- €
Lokálny	2- Staré Mesto3 - Čermáň	Rekonštrukcia pešej lávky nad železničnou stanicou	85 - 2023	Zrealizované 2023	761 108,21 €	- €	- €	761 108,21 €	- €	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovacie miesta+komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4	85 - 2023	Zrealizované 2023	81 600,00 €	- €	- €	81 600,00 €	008.05 Parkovacia a obr	- €
Lokálny	4- Klokočina	Parkovisko Bazovského 2-10	85 - 2023	Zrealizované 2023	131 040,90 €	- €	- €	131 040,90 €	008.05 Parkovacia a obr	- €
Lokálny	4- Klokočina	Úprava parkovacích stání Borodáčova	85 - 2023	Zrealizované 2023	85 275,04 €	- €	- €	85 275,04 €	008.05 Parkovacia a obr	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Háje, Kynek	Vybudovanie workout ihriska Párovské háje	85 - 2023	Zrealizované 2023	9 587,75 €	- €	- €	9 587,75 €	- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová	85 - 2023	Zrealizované 2023	463 199,99 €	- €	- €	463 199,99 €	- €	- €
Lokálny	3- Čermáň	ČFK šatne	85 - 2023	Zrealizované 2023	167 802,16 €	- €	- €	167 802,16 €	- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce - Zobor, Dražovce	Stojisko pre smetné nádoby Lomnická 30 a Nábrežie miádeže 15	85 - 2023	Zrealizované 2023	10 633,20 €	- €	- €	10 633,20 €	- €	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Okná tržnica	85 - 2023	Zrealizované 2023	25 564,86 €	- €	- €	25 564,86 €	- €	- €
Lokálny	3- Čermáň	Cabajská - úprava aut. zastávok a prechod pre chodcov	84 - 2024	Zrealizované 2024	39 690,31 €	- €	- €	- €	70 01 2217 Úprava autobusových zástavok a prechod pre chodcov	008.03 Dopravné zná. Ing. ŠTEFAN LISY, D
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	ZŠ Topolová - Rekonštrukcia kuchyne	84 - 2024	Zrealizované 2024	270 463,82 €	- €	- €	- €	70 0 193 ZŠ Topolová - rekonštrukcia kuchyne	009.02 Základné školy Ing. Arch. Kicco 9 528,00 € Luxhaus s.r.o., Farbi
Celomestský	2- Staré Mesto;45 - Diely, Mlynské, Párovské Háje, Kynek	Cyklotrasa Vodná _Zelkvet	84 - 2024	Zrealizované 2024	563 991,18 €	- €	- €	- €	20 01 2401 Spolufinancovanie projektu Cyklotrasa Vodná-Zelc POO	008.02 Cyklooprava Ing. Ján Vyboch 7 200,00 € BAUMANN Nitra s.r.
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Ul. Bočná	84 - 2024	Zrealizované 2024	135 952,50 €	- €	- €	- €	70 00 1037 Bočná ulica 70 00 1037 Bočná ulica	008.04 Výstavba a obr
Celomestský	6- Zobor, Dražovce	Trafostanica KKC	84 - 2024	Zrealizované 2024	17 172,13 €	- €	- €	- €	20 08 01 Trafostanica KKC, MŠ Dobšinského	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KÚ)	84 - 2024	Zrealizované 2024	14 993,40 €	- €	- €	- €	70 02 2205 Bezpečné priechody - Výstavná 3, Fatranská Lidl, T	- €
Lokálny	4- Klokočina	MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	84 - 2024	Zrealizované 2024	57 790,20 €	- €	- €	- €	70 77 124 PD MŠ Čajkovského - vzduchotechnika	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Predĺženie pešej zóny I. Etapa	84 - 2024	Zrealizované 2024	356 213,76 €	- €	- €	- €	70 21 41 Predĺženie pešej zóny I. etapa 70 21 40 PD Predĺženie	008.04 Výstavba a obr
Celomestský	2- Staré Mesto	Ráčestie schodisko na hrad	84 - 2024	Zrealizované 2024	34 440,27 €	3 859,73 €	- €	- €	70 00 0227 Ráčestie schodisko na hrad - úver 2023	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Pavilón 3 - ZŠ Tulipánova - rekonštrukcia	84 - 2024	Zrealizované 2024	1 005 128,66 €	- €	- €	- €	00 23 1329 Projekt: ZŠ Tulipánová - Rekonštrukcia pavilónu 3.	008.04 Výstavba a obr
Celomestský	1- Horné a Dolné Krškany	Stieňko NO - Bioretka	84 - 2024	Zrealizované 2024	365 280,46 €	- €	- €	- €	20 08 0004 Rekonštrukcia budovy Bioretka - projekt so Šlihej	009.02 Základné školy
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Háje, Kynek	MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum voľného času)	84 - 2024	Zrealizované 2024	191 986,10 €	- €	- €	- €	70 00 32 MŠ 120 + DJ 35 Na Hôrke 30/A, Nitra - Diely (centrum	009.03 Záujmové vzzi
Celomestský	2- Staré Mesto	Rekonštrukcia hygienických priestorov MšP	84 - 2024	Zrealizované 2024	58 559,99 €	- €	- €	- €	70 77 69 Rekonštrukcia sociálnych zariadení MšP 70 77 129 PI	- €
Celomestský	5- Diely, Mlynské, Párovské Háje, Kynek	Párovské Háje - centrum zdravia	84 - 2024	Zrealizované 2024	- €	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	70 77 94 PD CZ Párovské Háje - doplnenie PD 70 00 0232 Rekc	009.01 Predškolská vy
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Háje, Kynek	VO Stará Jarocká	84 - 2024	Zrealizované 2024	47 021,82 €	- €	- €	- €	70 10 2202 VO Stará Jarocká - FMR KÚ 10	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábrežie mládeže pri ZŠ	84 - 2024	Zrealizované 2024	6 989,40 €	- €	- €	- €	70 77 72 Osvetlenie priechodu pre chodcov Tr.A.Hlinku č.51 7	005.01 Verejný poriad
Celomestský	6- Zobor, Dražovce	Obnova cesty k MŠ Dobšinského	84 - 2024	Zrealizované 2024	14 331,67 €	- €	- €	- €	70 23 01 Obnova prístupovej komunikácie k MŠ Dobšinského	008.04 Výstavba a obr
Lokálny	4- Klokočina	Škultétyho 3.etapa	84 - 2024	Zrealizované 2024	219 434,40 €	- €	- €	- €	70 4 022 Úprava parkovacích stání ul.Škultétyho,Nitra VMČ 4	008.04 Výstavba a obr
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Rekonštrukcia Dvorčianska 63	84 - 2024	Zrealizované 2024	270 328,46 €	- €	- €	- €	70 77 70 Rekonštrukcia Dvorčianska 63 - protipožiarne zabezpe	Ing.arch.Fenik
Lokálny	2- Staré Mesto	Parčík Nová	84 - 2024	Zrealizované 2024	22 943,19 €	- €	- €	- €	04 22 0030 Revitalizácia parčíku u.Nová - FMR KÚ 1 - Nitra	012.01 Verejná zreteš
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Ul.Lužianska	83 - 2025	Zrealizované 2025	18 828,00 €	- €	- €	18 828,00 €	- €	- €
Lokálny	4- Klokočina	Parkovisko Benkova pri TS-21	83 - 2025	Zrealizované 2025	81 776,33 €	- €	- €	- €	70 01 2207 Parkovisko Benkova pri TS-21 - FMR KÚ 1	008.04 Výstavba a obr
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106	83 - 2025	Zrealizované 2025	65 079,31 €	65 100,00 €	- €	- €	70 07 2203 Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 - FMR	008.05 Parkovacia po
Celomestský	2- Staré Mesto	Kanalizačná prípojka pre jestr. kaviareň Starý park	83 - 2025	Zrealizované 2025	4 696,10 €	- €	- €	- €	70 01 2221 Kanalizačná prípojka pre jestr. kaviareň Starý park	008.04 Výstavba a obr
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Za Hummami 59-65	83 - 2025	Zrealizované 2025	34 855,32 €	- €	- €	- €	70 01 2221 Úprava chodníka Za Hummami 59-65	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Ul. Lidická	83 - 2025	Zrealizované 2025	86 321,94 €	- €	- €	- €	70 01 2221 Úprava chodníka Za Hummami 59-65	008.04 Výstavba a obr
Lokálny	2- Staré Mesto	Paláneck	83 - 2025	Zrealizované 2025	81 622,70 €	- €	- €	- €	70 0 200 Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Paláneck, I	008.04 Výstavba a obr
Celomestský	2- Staré Mesto	Hygienické zázemie Starý park Jesenského	83 - 2025	Zrealizované 2025	139 800,00 €	- €	- €	- €	20 25 2381 Hygienické zázemie Starý park Jesenského	Rikostav containers 7 800,00 € Rikostav containers
Lokálny	4- Klokočina	MC Hviezdoslavova	83 - 2025	Zrealizované 2025	15 464,76 €	- €	- €	- €	70 0 200 Obnova MC Akademická, Hviezdoslavova, Paláneck, I	008.04 Výstavba a obr
Lokálny	4- Klokočina	Chodník Neďbalova 1-11	83 - 2025	Zrealizované 2025	42 443,48 €	- €	- €	- €	02 11 0589 SO chodníka Neďbalova 1-11 vrátane vstupov 02 1	008.04 Výstavba a obr

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	4- Klokočina	Odvodnenie Chodníka Novomestského 6	83 - 2025	Zrealizované 2025	2 018,00 €	- €	- €	- €	02 11 0590 Odvodnenie Novomestského 6 - 1.etapa 70 77 145 Pl		- €	- €			
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko pri Poliklinike Párovec	83 - 2025	Zrealizované 2025	105 336,17 €	- €	- €	- €	70 01 2215 Parkovisko pri Poliklinike Párovec - FMR KU 1 70 2	008.05 Parkovacia po	IProdos s.r.o.	19 360,00 €	PRO EXTERIER s.r.o.	105 336,17 €	
Lokálny	2- Staré Mesto	MC Bratislavská	83 - 2025	Zrealizované 2025	46 776,94 €	- €	- €	- €	70 07 1134 PD obnova MC Akademičká,Hviezdoslavova, Palánc	008.04 Výstavba a obr	UHA	- €	BAUMANN Nitra s.r.	35 929,39 €	
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko Schurmannova 1	83 - 2025	Zrealizované 2025	57 556,67 €	- €	- €	- €	05 21 0017 Parkovisko Schurmannova 1, Nitra	008.05 Parkovacia po	IPRODOS, Levice	18 360,00 €	Današ s.r.o., Vlnohri	49 067,63 €	
Lokálny	6- Zboror, Dražovce	Chodník poravný Moskovská-Tolstého a Tatarikova	83 - 2025	Zrealizované 2025	27 503,82 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	UHA	- €	BAUMANN Nitra s.r.	22 213,66 €	
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	MC Akademičká	83 - 2025	Zrealizované 2025	230 251,97 €	13 333,33 €	- €	- €	13 333,33 €	70 0 200 Obnova MC Akademičká, Hviezdoslavova, Palánc, I	008.04 Výstavba a obr	UHA	- €	- €	
Lokálny	6- Zboror, Dražovce	Obnova ul. Dolnohorská II.etapa	83 - 2025	Zrealizované 2025	109 767,68 €	- €	- €	- €	70 04 99 Obnova ul.Dolnohorská od Oravskej ul. po zrekonstr.	008.04 Výstavba a obr	UHA	- €	- €		
Lokálny	3- Čermáň	Veřejné osvetlenie Párovec cintorín	83 - 2025	Zrealizované 2025	142 200,00 €	- €	- €	- €	70 01 2208 Veřejné osvetlenie Párovec cintorín - FMR KU 1	005.01 Veřejný pořiad	Ing. Podhorec	1 164,00 €	BRIX elektrix, s.r.o.,	96 719,65 €	
Lokálny	2- Staré Mesto	MC Braneckeho	83 - 2025	Zrealizované 2025	49 954,00 €	87 379,33 €	- €	- €	87 379,33 €	70 23 04 Obnova MC Braneckeho,Akademičká,Dolnočermáns	008.04 Výstavba a obr	UHA	- €	- €	
Celomestský	2- Staré Mesto	Zelená strecha MsÚ	83 - 2025	Zrealizované 2025	431 174,52 €	- €	- €	- €		PSK-DOPYT	Sobola s.r.o., Žilina,	- €	sAm-HZOL s.r.o., Jasi	133 596,38 €	
Lokálny	4- Klokočina	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne	83 - 2025	Zrealizované 2025	776 408,89 €	- €	- €	- €	70 77 95 PD ZŠ Beethovenova - rekonštrukcia kuchyne	PSK-UMR	009.02 Základné školtř Hricko, Progressum,	19 869,60 €	BYTSERVIS SENICA:	644 437,00 €	
Lokálny	2- Staré Mesto	NN pripojka - ZŠ Tullipánová	83 - 2025	Zrealizované 2025	117 081,91 €	- €	- €	- €		009.02 Základné školtř IRO Ing. Miroslav Sia	008.04 Výstavba a obr	Miková Hana	- €	BBAU s.r.o., Horná P	117 081,91 €
Celomestský	3- Čermáň	Obnova MC Železničarska, Nitra - I. etapa	83 - 2025	Zrealizované 2025	180 890,81 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 09 Obnova MC Letapaj-MC K rieke,Cintorín,Železnič.,Dc	008.04 Výstavba a obr	Miková Hana	- €	- €	
Lokálny	4- Klokočina	MC Dolnočermánska	18 - UDR/ZÁR	Zrealizované	112 066,04 €	13 333,33 €	- €	- €	13 333,33 €	70 23 04 Obnova MC Braneckeho,Akademičká,Dolnočermáns	008.04 Výstavba a obr	Áresta	- €	- €	
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany;#2- Staré Mesto;#3- Čermáň;#4- Klokočina;#5- Diely, Mlynáre, Párovec Háj, Kynek;#6 - Zboror, Dražovce;#7- Chrenová, Janikovce	Detiská ihriská	18 - UDR/ZÁR	Zrealizované	1 409 400,00 €	- €	- €	- €	- €			- €	- €	- €	
Lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovec Háj, Kynek	Štúdiá so závlahou Kynek	17 - UKON	Zrealizované	- €	- €	- €	- €	70 05 2204 Štúdiá so závlahou Kynek (na futbalovom ihrisku)	Jurkovic s.r.o., Palánc	3 579,30 €	- €	- €		
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra	17 - UKON	Zrealizované	12 505,00 €	- €	- €	- €	70 7 045 Priechod pre chodcov Dlhá ul. Mikov dvor - VMČ 7	008.03 Dopravné znat	Ing. Ján Vyboc	980,00 €	- €		
Lokálny	2- Staré Mesto	MŠ Piaristická - zateplenie	16 - REAL	V realizácii	509 053,39 €	- €	- €	- €	70 77 90 PD MŠ Piaristická - zateplenie	PSK-UMR	009.01 Predškolská vkt s.r.o., Galanta, Szab	11 040,00 €	Tomáš Davidiek DAV	375 680,90 €	
Celomestský	2- Staré Mesto	Tržnica - obnova okien	16 - REAL	V realizácii	15 798,40 €	9 955,14 €	- €	- €	9 955,14 €	70 00 1135 Obnova Mestskej tržnice umelecko-remeselné obr lné	008.04 Výstavba a obr	Miková Hana	- €	- €	
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Obnova MC K rieke, Nitra - I. etapa	16 - REAL	V realizácii	253 000,00 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08 Obnova MC LetapajMC Staničná,Hviezdosl.,Slančík.	008.04 Výstavba a obr	Miková Hana	- €	- €	
Celomestský	6- Zboror, Dražovce	Doplnenie VO v areáli na Martinskom vrchu	16 - REAL	V realizácii	- €	37 725,15 €	- €	- €	37 725,15 €	02 071 Doplnenie VO v meste - Úver 2023 02 071 Doplnenie	008.04 Výstavba a obr	Miková Hana	- €	- €	
Celomestský	4- Klokočina	Obnova MC Hviezdoslavova, Nitra - II. etapa	16 - REAL	V realizácii	154 734,07 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08 Obnova MC LetapajMC Staničná,Hviezdosl.,Slančík.	008.04 Výstavba a obr	Miková Hana	- €	- €	
Lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovec Háj, Kynek	Obnova MC Lukov dvor	16 - REAL	V realizácii	95 789,55 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €	- €	- €		
Celomestský	2- Staré Mesto	Obnova a oprava poškodeného bazéna č. 4 (Dana), Letné kúpalisko Šlnof	16 - REAL	V realizácii	222 630,00 €	- €	- €	- €		Construction s.r.o., K	7 995,00 €	Služby Nitra	199 059,51 €		
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Obnova MC B. Slančíkovej Nitra - I. etapa	16 - REAL	V realizácii	271 018,94 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08 Obnova MC I.etapaMC Staničná,Hviezdosl.,Slančík.	008.04 Výstavba a obr	Miková Hana	- €	- €	
Lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovec Háj, Kynek	Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa	16 - REAL	V realizácii	192 289,87 €	153 295,51 €	- €	- €	153 295,51 €	70 23 08 Obnova MC LetapajMC Staničná,Hviezdosl.,Slančík.	008.04 Výstavba a obr	Miková Hana	- €	- €	
Lokálny	5- Diely, Mlynáre, Párovec Háj, Kynek	Chodník Stará Jarocká	16 - REAL	V realizácii	116 103,64 €	112 480,00 €	- €	- €	112 480,00 €	70 0 204 Chodník Stará Jarocká 70 10 2203 Chodník Stará Jar	008.04 Výstavba a obr	Ing. Ján Vyboc	- €	- €	
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko Schurmannova 15-25 - 2. etapa	16 - REAL	V realizácii	156 501,97 €	- €	- €	- €		008.05 Parkovacia po	18 360,00 €	- €	- €		
Lokálny	4- Klokočina	Obnova chodníka Petzvalova	16 - REAL	V realizácii	16 767,50 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €	- €	- €		
Celomestský	2- Staré Mesto	Osadenie mliekoveho kameňa C-M cesty, kultúrne cesty Rady Európy	16 - REAL	V realizácii	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2- Staré Mesto	ZUŠ Rosinského - Pristavba výtahu	16 - REAL	V realizácii	215 278,78 €	222 080,00 €	6 800,00 €	215 280,00 €	70 01 2210 PD ZUŠ Rosinského výtah - FMR KU 1 - Nitra 70 25	009.03 Záujmové vzdeláv Mliek, AKP DEVEI	14 400,00 €	PP INVEST s.r.o.	196 898,00 €		
Celomestský	2- Staré Mesto	Fortána PKO	16 - REAL	V realizácii	469 991,03 €	- €	- €	- €	04 2 0028 Revitalizácia fontán - príprava a projektová dokum PSK-UMR	008.04 Výstavba a obr	Ing. Ján Vyboc	9 800,00 €	- €		
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	ZŠ Nábrežie mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne	16 - REAL	V realizácii	1 732 980,43 €	- €	- €	- €	70 77 85 PD Rekonštrukcia a dostava kuchyne a jedálne ZŠ N PSK-UMR	009.02 Základné školtř Hricko, Progressum,	29 280,00 €	BAUMANN Nitra, s.r	1 152 126,32 €		
Celomestský	2- Staré Mesto	Fortána Okresný súd	16 - REAL	V realizácii	264 459,98 €	- €	- €	- €	04 2 0028 Revitalizácia fontán - príprava a projektová dokum PSK-UMR	008.04 Výstavba a obr	Ing. Ján Vyboc	9 800,00 €	- €		
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Obradná sieň Dolné Krškany	16 - REAL	V realizácii	419 525,15 €	318 100,00 €	- €	- €	318 100,00 €	70 01 140 Obradná sieň, rozšírenie cintorín Dolné Krškany, I. et	TA, s.r.o. - Ing. arch. Iv	15 990,00 €	- €		
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	MŠ Horné Krškany	16 - REAL	V realizácii	2 662 304,00 €	- €	- €	- €	70 77 136 PD rekonštrukcia a rozšírenie kapacit MŠ Horné Krš EF	009.01 Predškolská vkt s.r.o., Galanta Kriet	20 132,40 €	Bakonstav A-2 s.r.o.	344 947,78 €		
V CELKOVEJ HODNOTE: 33 170 489,48 €															
PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING															
Lokálny	4- Klokočina	MŠ Alajchyho - zateplenie	15F - VORF	Zmluva podpísaná	450 471,37 €	- €	- €	- €	70 77 86 PD MŠ Alajchyho - zateplenie 2 pavilóny	PSK-UMR	009.01 Predškolská vkt s.r.o., Galanta Kriet	20 132,40 €	Bakonstav A-2 s.r.o.	344 947,78 €	
Lokálny	6- Zboror, Dražovce	MŠ Vancsova - zateplenie	15F - VORF	Zmluva podpísaná	696 191,57 €	- €	- €	- €	70 77 86 PD MŠ Vancsova - zateplenie	PSK-UMR,#EF	009.01 Predškolská vkt s.r.o., Galanta Kriet	11 840,00 €	CONSTRUCTION s.r	110 221,40 €	
Celomestský	3- Čermáň	BD Teheľná	15F - VORF	Zmluva podpísaná	- €	186 125,50 €	- €	- €	186 125,50 €	70 00 0231 Stavbyň dozor BD Teheľná Dotácie z NSK - kultúr	006.01 Výstavba bytohnka, s.r.o., Rieča 2	943 680,00 €	- €		
Lokálny	4- Klokočina	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne	15B - VORMz	čaká na financovanie v MZ	773 641,47 €	- €	- €	- €	70 77 96 PD ZŠ Na Hôrke - rekonštrukcia kuchyne	PSK-UMR	009.02 Základné školtř Hricko, Progressum,	18 812,40 €	- €		
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	ZŠ Topolová - Rozšírenie kapacit	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	88 311,04 €	- €	- €	- €		009.02 Základné školtř, AK Csanda - Pterent	- €	- €			
Celomestský	2- Staré Mesto	Synagóga	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	657 167,14 €	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	70 01 2218 PD synagóga odvíhčenie aktualizácia - FMR KU 1	PSK-UMR	Ing. Jozef Raček, s.r.o.	20 295,00 €	- €		
Celomestský	2- Staré Mesto	Hangóčka Brežly	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	715 516,13 €	- €	- €	- €		PSK-UMR,#PSK-DOP)	VHPROJEKT, J. Šimor	- €	- €		
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Skatepark Chrenová/Streetpark	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	563 354,25 €	- €	- €	- €		PSK-UMR	010.02 Športové reku/U Studio s.r.o. Praha	42 906,00 €	- €		
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tullipánová	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	277 702,14 €	- €	- €	- €	05 21 0019 Parkovacie miesta -ZŠ Tullipánová I.etapa	009.02 Základné školtř Hricko, Progressum,	18 360,00 €	- €			
Lokálny	3- Čermáň	MŠ Golanova - dostavba, zateplenie	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	1 319 910,32 €	- €	- €	- €	70 77 87 PD MŠ Golanova - dostavba + zateplenie	EF	009.01 Predškolská vkt	AXA Projekt	35 592,00 €		
Lokálny	3- Čermáň	Teheľná ulica	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	- €	7 273,00 €	6 273,00 €	1 000,00 €	70 77 19 PD stavby oprava Teheľnej ulice - úver 2023 70 00 02: In	- €	- €	- €			
Lokálny	2- Staré Mesto	MK Vodná	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	- €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	70 21 022 MK Vodná	008.04 Výstavba a obr	- €	- €			
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko a cesta ZŠ Tullipánová	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	277 702,14 €	- €	- €	- €		008.05 Parkovacia po	- €	- €			
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko Párovec 11-13	15B - VORmz	čaká na financovanie v MZ	37 436,40 €	- €	- €	- €		008.05 Parkovacia po	18 360,00 €	- €			
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	SOCIA	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	698 253,04 €	- €	- €	- €		POO	Michal Nágel, MNPA s	27 264,00 €	- €		
Lokálny	2- Staré Mesto	Revitalizácia vniúbrotku Jarmochá	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	285 659,78 €	- €	- €	- €		PSK-UMR	012.01 Veřejné zeteř Iroslav Hrušovský Wan	9 950,00 €	- €		
Lokálny	4- Klokočina	Revitalizácia vniúbrotku Škultétyho/Novomestská	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	588 719,38 €	- €	- €	- €		PSK-UMR	012.01 Veřejné zeteř Atelér Toman, s.r.o.	11 220,00 €	- €		
Celomestský	1- Horné a Dolné Krškany;#2- Staré Mesto;#3- Čermáň;#4- Klokočina;#5- Diely, Mlynáre, Párovec Háj, Kynek;#6 - Zboror, Dražovce;#7- Chrenová, Janikovce	Preferencie VOD	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	- €	- €	- €	- €		PSK-UMR	REMING Consult, a.s.	23 460,00 €	- €		
Lokálny	6- Zboror, Dražovce	Workoutové ihrisko ZŠ Kráľa Svätopluka	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €		
Lokálny	2- Staré Mesto	Workoutové ihrisko ZŠ Tullipánová	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €		
Lokálny	6- Zboror, Dražovce	ZŠ Kráľa Svätopluka - bežecký ovál	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	- €	- €	- €	- €		009.06 Podpora vých	- €	- €	- €		
Celomestský	2- Staré Mesto	Priestor pred ORBIS a VUB	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	785 594,56 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obg.	Samuel Zupa, Ing. J	31 200,00 €	- €		
Lokálny	2- Staré Mesto	Opmý ňop pred RD Sráčica č.67	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	62 000,00 €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €		
Celomestský	2- Staré Mesto	Holiého rekonštrukcia	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	4 134 420,12 €	1 845,00 €	1 845,00 €	- €	70 21 0044 PD Reorganizácia ulice Holiého - úver 2023	PSK-UMR	008.04 Výstavba a obr	Baxter a Hofmann	63 271,20 €		
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko Schurmannova 15-25 - 1. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	- €	- €	- €	- €		008.05 Parkovacia po	- €	- €	- €		
Lokálny	3- Čermáň	Odvodnenie Urbánkova ul.	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	52 686,52 €	- €	- €	- €	70 2 0010 PD Odvodnenie Urbánkova ul.	IVS a.s. Ing. Bohuš Mal	600,00 €	ZVS Nitra	- €		
Celomestský	2- Staré Mesto	CVC DOMINO - Pocket park	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	1 554 833,40 €	- €	- €	- €		PSK-UMR	009.03 Záujmové vztdng. Janka Fuksikova Mi	8 364,00 €	- €		
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko Šturova 24-52	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	138 604,90 €	- €	- €	- €		PSK-UMR	008.05 Parkovacia po	18 360,00 €	- €		
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Kino Lipa - I. etapa	15 - VOR	Proces VO na realizáciu	1 528 691,27 €	- €	- €	- €		PSK-UMR	ORA-Architekti s.r.o.	39 859,20 €	- €		
Lokálny															

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Oprava objektu novej haly v tanisovom areáli Nitra-Chrenová	14F - DRPI	PD na realizáciu dodaná	Nedostačný krytie	453 862,31 €	- €	- €	- €	FNPŠ	008.04 Výstavba a obr	346 800,00 €	PP INVEST, s.r.o., Št	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénu na letnom kúpalisku na Sihoti	14- DRP	PD na realizáciu v príprave		- €	21 200,00 €	21 200,00 €	- €		008.04 Výstavba a obr	13 960,50 €	Ing. Mich	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Vývynný príchod Jesenského	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €		008.03 Dopravné značenie	- €	GASTA, s.r.o., Bratisl	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €		- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Zateplenie pavilónu ZUŠ Rosinského 3. etapa	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €		008.03 Zájmový vztl	- €		- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Prvky ukľudnenia dopravy Jurkovičova	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €			- €		- €
Celomestský	1- Horné a Dolné Krškany	Miestna cesta na Orechov dvor	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		920 000,00 €	- €	- €	- €	FNPŠ	008.04 Výstavba a obr	- €		- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Cyklotrasa Hydrocentrála- most Vodná	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	1 559 178,23 €	- €	- €	- €	70 01 2212 PD Cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná- FMR KÚ 1	008.02 Cykloprávanie	11 000,00 €	RON, s.r.o. Ing. Ján Vyt	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Cyklotrasa Univerntý most - Šturova	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		1 288 028,00 €	- €	- €	- €	70 01 2211 PD Cyklotrasa Univ.most-Šturova - aktualizácia - F POO	008.02 Cykloprávanie	29 880,00 €	ARGUS DS, Ševčík Igo	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Mosná ulica - stromy - diaľba - II.etapa	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	413 217,32 €	- €	- €	- €	70 01 130 PD Mosná, 2.etapa- aktualizácia 70 2 1184 PD Ma-	008.04 Výstavba a obr	4 740,00 €	kočajda, K2 ateliér	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Rekonštrukcia Špitálskej ulice	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	2 285 868,78 €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	70 01 130 PD MK Špitálska 70 00 1038 Súvislá oprava miestnej	PSK-UMR	18 960,00 €	PhD., BAQE	- €
Lokálny	4- Klokočina	Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	42 780,32 €	- €	- €	- €	70 01 130 PD MK Špitálska 70 00 1038 Súvislá oprava miestnej	PSK-UMR	- €	GASTA, s.r.o., Bratisl	- €
Lokálny	4- Klokočina	Bezbariérové prepojenie ulice Škútitého a BD č.26,38,30	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		22 000,00 €	20 500,00 €	- €	20 500,00 €	70 01 139 PD bezbariérové prepojenie ulice Škútitého a BD č.	008.04 Výstavba a obr	3 997,50 €	Perečká 20, 934	- €
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	BD Dumbierska	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		3 548 243,30 €	- €	- €	- €	70 02 2204 PD BD Dumbierska - aktualizácia - FMR KÚ 2 70 77 Inš	008.04 Výstavba a obr	- €	Stapring a.s.	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Cyklotrasa AS - Čsl. armády	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		1 235 832,88 €	6 992,00 €	- €	- €	70 01 2144 PD cyklotrasa AS-ČS.armády	PSK-UMR	16 888,00 €	ANSKY 821 06 BRATIS	- €
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Chodník Zlievarenská	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		129 603,13 €	128 908,00 €	- €	128 908,00 €	70 01 062 MK+ Chodník Zlievarenská VMČ 1 - úver 2023 70 07	008.04 Výstavba a obr	3 600,00 €	Árasta	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Radlinského ulica	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	1 755 307,38 €	- €	- €	- €	70 01 0118 PD Radlinského	PSK-UMR	69 600,00 €	DEVLEV Buildings s.r.o	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Obnova MC Staničná -1. etapa - havarijný stav	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		331 875,00 €	80 295,51 €	- €	80 295,51 €	70 01 23 08 Obnova MC I.etapa/MC Staničná,Hviezdosl.,Slančik.	008.04 Výstavba a obr	- €	Miková Hana	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Autobusová zastávka Kmeťova/Hornostavská	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		1139 064,00 €	- €	- €	- €	70 01 100 PD autobus.zastávka Kmeťova-Hornostavská	iPRODOS s.r.o.	5 520,00 €		- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	920 946,74 €	5 165,70 €	5 165,70 €	- €	70 01 131 PD na vodný systém v mestskom parku - úver 2023	PSK-UMR	18 492,00 €	PROJEKT NITRA, s.	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Digitálna úradná tabuľa/informačný panel	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €		004.06 Klientske cent	- €		- €
Celomestský	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Rekonštrukcia mostu Žetokvet	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	1 300 000,00 €	15 800,00 €	15 800,00 €	- €	70 05 2203 PD Most Žetokvet - FMR KÚ 5 05 23 8 PD most Zelo	008.04 Výstavba a obr	33 210,00 €	Ing. Joze	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Ul. Janka Kráľa	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení	Nedostačný krytie	655 435,86 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €	ROAR architekti s.r.o.	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia MC Štátnicka	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €		- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Rekonštrukcia objektu Správy cintorinov	13- ISP	Pracujeme na stavebnom povolení		139 344,00 €	14 805,00 €	14 805,00 €	- €	70 01 49 PD Debarierizácia objektu Správy cintorinov na Cinto		11 562,00 €	MNPA s.r.o.	- €
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚTAŽENIE						V CELKOVEJ HODNOTE:		13 715 928,58 €						
(ak je stanovená)														
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Oprava chodníka Štátnicka 20 pri Dri	12- ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €		- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Rekonštrukcia MC Vystavná	12- ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €		- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	12- ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €		- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Obnova MC Hamuliakova	12- ZDR	Zadanie pre realizáciu v príprave		- €	- €	- €	- €			- €		- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Liniový park Selenc	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €			- €		- €
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Chrenová 1.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		887 915,04 €	- €	- €	- €	POO	008.02 Cykloprávanie	- €	SHP s.r.o.	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Príchod pre chodcov na MC pri OMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul.	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €		008.03 Dopravné značenie	- €	(rámcový zmlu	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Trznica - Rekonštrukcia	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €			- €		- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Rekonštrukcia bazénu a technológie letného kúpaliska	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €	70 01 59 PD oprava bazénu Letné kúpalisko	MENO MENO s.r.o.	24 800,00 €		- €
Celomestský	2- Staré Mesto;#3 - Čermáň;#4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek;#7 - Chrenová, Janikovce	MHD výbočíská a prístrešky	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €	PSK-UMR	008.01 Mestská autobusová	32 718,00 €	Ing. Mariá	- €
Celomestský	2- Staré Mesto;#3 - Čermáň;#4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek;#7 - Chrenová, Janikovce	MHD výbočíská a prístrešky - 1. etapa - 2. časť	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	- €	- €	- €	PSK-UMR	008.01 Mestská autobusová	32 718,00 €	Ing. Mariá	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Námestie Jána Pavla II.	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave		725 000,00 €	26 525,00 €	26 525,00 €	- €	70 01 2219 PD Námestie Jána Pavla II. - FMR KÚ1 70 77 83 PD	008.04 Výstavba a obr	31 857,00 €	Ing. Pavol Pólya -05	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Oporný múr Dubavá ul.	11- DSR	PD pre stavebné povolenie v príprave	Nedostačný krytie	- €	10 741,00 €	10 741,00 €	- €	70 01 141 PD MC Dubavá - oporný múr	008.04 Výstavba a obr	9 963,00 €	Árasta	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Stavebné úpravy križovatky Šturova-Štefánikova	10- DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	10 988,00 €	10 988,00 €	- €	70 01 77 55 PD stavebné úpravy križovatky Šturova-Štefánikova		- €		- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párove	10- DSP	PD pre stavebné povolenie v príprave		- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	70 2 1185 PD Bezpečné príchody - VMČ 05 2 1185 PD Bez		- €		- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Parkovisko Smetanova - Šafarikova	09- IUR	Pracujeme na územnom rozhodnutí		- €	- €	- €	- €		008.05 Parkovacia po	- €		- €
Lokálny	4- Klokočina	Vnútroblok Beethovenova-Bizetova	08- DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave		- €	48 625,00 €	48 625,00 €	- €	70 01 123 PD vybraných vnútroblokov (Dumbierska, Beethove	PSK-UMR	47 109,00 €	Ing. Mich	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Vnútroblok Dumbierska	08- DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave		2 266 029,00 €	48 625,00 €	48 625,00 €	- €	70 01 123 PD vybraných vnútroblokov (Dumbierska, Beethove	PSK-UMR	47 109,00 €	MNPA s.r.o.	- €
Lokálny	4- Klokočina	Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC	08- DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave	Nedostačný krytie	1 200 000,00 €	178 000,00 €	50 000,00 €	128 000,00 €	07 01 237 Súfaže návrhov - architektonické a urbanistické súti	008.04 Výstavba a obr	14 268,00 €	DORFINE s.r.o., TRAI	- €
Lokálny	4- Klokočina	Rekonštrukcia Šúdiolskej ul.	08- DUR	PD pre územné rozhodnutie v príprave		1 922 000,00 €	37 945,50 €	37 945,50 €	- €	70 01 79 99 PD Šúdiolská - rekonštrukcia - úver 2023 70 77 99 PD	008.04 Výstavba a obr	37 020,00 €	Evá Pólyová, iProdos	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Pri kaplnke, Diely - štúdiá zóny	07F - ASTF	Architektonická štúdiá dodaná	Nedostačný krytie	- €	- €	- €	- €			- €		- €
Celomestský	6- Zobor, Dražovce	Amfiteáter Zobor - WC-zázemie	07F - ASTF	Architektonická štúdiá dodaná		- €	- €	- €	- €	FPÚ		- €		- €
Celomestský	1- Horné a Dolné Krškany;#2 - Staré Mesto;#3 - Čermáň;#4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek;#6 - Zobor, Dražovce;#7 - Chrenová, Janikovce	Kamerový systém	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		- €	7 800,00 €	7 800,00 €	- €	09 69 PD Veľin MsP Nitra stavebné úpravy 09 69 PD Veľin MsP	PSK-UMR	- €		- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Parkovisko Kmeťová 2-16	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		213 897,00 €	10 800,00 €	10 800,00 €	- €	70 01 101 PD SO Kmeťova 2-16 - úver 2023	008.05 Parkovacia po	10 270,50 €	iProdos	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Parkovisko L. Okánika 4	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		11 946,38 €	3 075,00 €	3 075,00 €	- €	70 01 77 5 PD Parkovisko L. Okánika 4 - úver 2023	008.05 Parkovacia po	3 013,50 €	iProdos	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Parkovisko Lúčna 3	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		3 185,70 €	- €	- €	- €		008.05 Parkovacia po	3 013,50 €	iProdos	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Parkovisko L. Okánika 14	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		1 479,08 €	- €	- €	- €		008.05 Parkovacia po	3 013,50 €	iProdos	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		7 395,38 €	3 075,00 €	3 075,00 €	- €	70 01 77 4 PD parkovisko Tr.A.Hlinku č.36 - úver 2023	008.05 Parkovacia po	3 013,50 €	iProdos	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Veľin - stavebné úpravy v budove MsP	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		- €	- €	- €	- €			- €		- €
Lokálny	4- Klokočina	Zelená strecha ZŠ Benkova	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		- €	- €	- €	- €		012.01 Verejný zeleň	- €	MNPA s.r.o.	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Zelená strecha ZŠ Nábrežie mládeže	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		- €	- €	- €	- €		011.04 Kultúrna infra	- €		- €
Lokálny	4- Klokočina	Zelená strecha MŠ Bazovského	07 - AST	Architektonická štúdiá v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obr	- €		- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Revitalizácia vnútrobloku Bernolíkova	06B - VOPmz	Čaká na financovanie v MZ	Nedostačný krytie	800 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 01 132 PD Vnútroblok Bernolíkova	PSK-UMR	- €	012.01 Verejný zeleň	- €
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Kino Lipa - II. a III. etapa	06B - VOPmz	Čaká na financovanie v MZ		- €	- €	- €	- €		PSK-UMR	- €	011.04 Kultúrna infra	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Nitrianska ulica	06B - VOPmz	Čaká na financovanie v MZ		824 100,00 €	6 663,00 €	6 663,00 €	- €	70 01 77 53 PD MC Nitrianska - úver 2023	008.04 Výstavba a obr	- €		- €
Celomestský	2- Staré Mesto;#6 - Zobor, Dražovce	Cyklotrasa Promenáda - Dobrotka	06B - VOPmz	Čaká na financovanie v MZ	Nedostačný krytie	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 01 243 PD cyklotrasa Living park - Dobrotka - úver 2023	PSK-UMR	- €		- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Úpravy vstupného objektu letného kúpaliska na Sihoti	06B - VOPmz	Čaká na financovanie v MZ		50 000,00 €	- €	- €	- €			- €		- €
Lokálny	4- Klokočina	Ikizovanie detské ihrisko	06B - VOPmz	Čaká na financovanie v MZ	Nedostačný krytie	100 000,00 €	- €	- €	- €			- €		- €
Celomestský	2- Staré Mesto	ZOS Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €	- €		013.08 Ďalšie sociáln	- €		- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Príprava ul. Dr. Budayho	06 - VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		295 815,00 €	15 375,00 €	15 375,00 €	- €	70 01 118 PD príprava ul. Dr. Budayho - úver 2023	008.04 Vý			

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Chodník Golanovská a parkovacie miesta	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostatočný krytie	1 020 900,00 €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 115 PD chodník ul.Rabčekova a Golanovská-- úver 202	- €	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	MC Janikovec - Willermova	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		396 060,00 €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 038 PD rekonštrukcia MK Willermova - VMČ 7- úver 2023	008.04 Výstavba a obn	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Ul. Na Dolnú	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €	- €	70 77 102 PD SO Na dolnú (komunikácia, chodník, VO)	008.04 Výstavba a obn	- €
Celomestský	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	05 21 0021 PD Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká	- €	- €
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostatočný krytie	- €	25 625,00 €	25 625,00 €	- €	70 77 97 PD MŠ Lomnická - intergeneračné centrum (MŠ, klubi	- €	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Chodník Rabčeková	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		829 020,00 €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 115 PD chodník ul.Rabčekova a Golanovská-- úver 202	- €	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Vybudovanie odvodňovacieho žlabu na ul. Krčméryho	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		PSK-UMR	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Vybudovanie obrabítky pre autobus MHD - Jarabínová ul.	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		12 115,00 €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obn	- €
Lokálny	4- Klokočina	Parkovisko Čajkovského 1-5	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	MŠ Beipotockého - zateplenie, terasy	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	21 525,00 €	21 525,00 €	- €	70 77 91 PD MŠ Beipotockého - zateplenie, terasy - úver 2023	009.01 Predškolská v	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Vybudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	4- Klokočina	Chodník Hviezdoslavova - Novomestského	06- VOP	Proces VO na projektovú dokumentáciu		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Vnútroblok Diely	05F - STZf	Súťaž návrhov ukončená	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	ZŠ Fatranská alaj, pracoviská	05- STZ	Súťaž návrhov prebieha	Nedostatočný krytie	- €	20 500,00 €	20 500,00 €	- €	70 77 116 PD rekonštrukcia ZŠ Fatranská alaj, Pracoviska	009.02 Základné škol	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Lávka Jesenského	05- STZ	Súťaž návrhov prebieha	Nedostatočný krytie	1 500 000,00 €	128 000,00 €	- €	128 000,00 €	07 01 237 Súťaž návrhov - architektonické a urbanistické súťa	- €	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Multifunkčná aréna	05- STZ	Súťaž návrhov prebieha	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	4- Klokočina	Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko	04F- ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		101 259,75 €	12 850,00 €	12 850,00 €	- €	70 77 54 PD SO chodníka a park.Čajkovského 5-9 70 77 54 PD	008.05 Parkovacia po	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka	04F- ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		39 821,25 €	2 050,00 €	2 050,00 €	- €	70 77 133 PD chodník Mikošova Vez autobusová zastávka - úver	008.04 Výstavba a obn	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Vodoochranné opatrenia Dražovce	04F- ZDNI	Zadanie pre projektanta hotové		- €	25 000,00 €	25 000,00 €	- €	07 01 0116 PD vodoochranné opatrenia MČ Dražovce, Zobor	- €	- €
				V CELKOVEJ HODNOTE: (ak je stanovená)		7 228 443,75 €						
Lokálny	2- Staré Mesto	Párovská ul - rekonštrukcia ulice	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obn	- €
Lokálny	2- Staré Mesto	Vodoochranné opatrenia Staré mesto	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0117 PD vodoochranné opatrenia MČ Staré mesto 07 01	- €	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Odvodnenie ul. Ovocinárska v križovatke s ul. Nad potokom	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Vodoochranné opatrenia Kynek	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €	07 01 0114 PD vodoochranné opatrenia MČ Kynek	- €	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Protipovodňové opatrenia Janikovce	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	34 000,00 €	34 000,00 €	- €	07 01 0112 PD - realiz. projekt na protipovodňové opatrenia Ja	- €	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Vodoochranné opatrenia Janikovca_Kanáľ	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	07 01 0115 PD vodoochranné opatrenia MČ Janikovce 07 01 01	- €	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Vybudovanie komunikácie s osvetlením Ul. Kúria Nitra Janikovce	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 039 PD MK Kúria (vstane VO) - VMČ 7- úver 2023	008.04 Výstavba a obn	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	MG Janikovca - Pri Dolci	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	10 250,00 €	10 250,00 €	- €	70 7 040 PD MK Pri Dolci (vstane VO) - VMČ 7- úver 2023	008.04 Výstavba a obn	- €
Lokálny	3- Čermáň	Multifunkčné ihrisko - Parčík Hlboká	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostatočný krytie	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 127 PD Parčík Hlboká	PSK-UMR	012.01 Verejná zeleň
Celomestský	2- Staré Mesto	Stará radnica	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave	Nedostatočný krytie	7 200 000,00 €	128 000,00 €	- €	128 000,00 €	07 01 237 Súťaž návrhov - architektonické a urbanistické súťa PSK-UMR	- €	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Útulok pre bezdomovcov - zateplenie	04- ZDN	Zadanie pre projektanta v príprave		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský	2- Staré Mesto;#5 - Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Sídlo SMS	03- OST	Overovacia štúdia v príprave		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Parkovisko za BD Tr. A. Hlinku 27-33, Chrenova	03- OST	Overovacia štúdia v príprave		28 443,75 €	2 829,00 €	2 829,00 €	- €	70 77 56 PD parkovisko Tr.A.Hlinku 27-33 + geodetické zameri	008.05 Parkovacia po	iProdos 2 706,00 €
Lokálny	2- Staré Mesto;#4 - Klokočina;#6 - Zobor, Dražovce;#7 - Chrenová, Janikovce	Školské zóny	02- PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.02 Cyklooprava	- €
Celomestský	1- Horné a Dolné Krškany;#2 - Staré Mesto;#3 - Čermáň;#4 - Klokočina;#5 - Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek;#6 - Zobor, Dražovce;#7 - Chrenová, Janikovce	Generel VO	02- PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Rámové mosty Dlhá	02- PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	20 500,00 €	20 500,00 €	- €	70 77 117 PD Rámové mosty- Vodoochranné opatrenia - Dlhá	008.04 Výstavba a obn	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Rozšírenie areálu ZŠ Tulipánová	02- PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	- €	- €	- €		009.02 Základné škol	- €
Celomestský	2- Staré Mesto	Klientske centrum MsÚ	02- PRP	Prebiehajú prípravné práce	Nedostatočný krytie	- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 82 PD Klientske centrum MsÚ - úver 2023	004.06 Klientske cent	- €
Lokálny	4- Klokočina	Skutého IV. Etapa	02- PRP	Prebiehajú prípravné práce		- €	12 300,00 €	12 300,00 €	- €	70 77 135 PD SO Skutého 4.etapa - úver 2023	008.04 Výstavba a obn	- €
				V CELKOVEJ HODNOTE: (ak je stanovená)								
Lokálny	2- Staré Mesto	Schody Vajanského/Kraľovskej pokoja	01K - RZPk	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský	6- Zobor, Dražovce	Revitalizácia zelene - atrá kasárne - ASN	01K - RZPk	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		- €	- €
Celomestský	1- Horné a Dolné Krškany;#7 - Chrenová, Janikovce	Malý južný obchvat	01K - RZPk	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	1- Horné a Dolné Krškany	Dostavba prípravovne KD Doine Krškany Roľnícka 14	01K - RZPk	V zásobníku		- €	7 175,00 €	7 175,00 €	- €	70 77 136 PD rozšírenie KD Doine Krškany o výdajňu stravy	- €	- €
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa Šiančíkovej - preočka	01K - RZPk	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	70 77 23 PD Cyklotrasa Šiančíkovej - úver 2023	008.02 Cyklooprava	- €
Lokálny	4- Klokočina	Medbalova KC	01K - RZPk	V zásobníku		- €	- €	- €	- €		- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Zberný dvor Dražovce	01K - RZPk	V zásobníku		- €	5 125,00 €	5 125,00 €	- €	70 77 84 PD Zberný dvor Dražovce - úver 2023	- €	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Ul. Ružová od križovatky Svätourbanskej, Jazerná časť po Y-psion križovatku	01K - RZPk	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obn	- €
Lokálny	6- Zobor, Dražovce	Chodník Metodova ul.	01K - RZPk	V zásobníku	Nedostatočný krytie	- €	- €	- €	- €		008.04 Výstavba a obn	- €
Celomestský	4- Klokočina	Plaváreň Klokočina	01K - RZPk	V zásobníku		- €	30 750,00 €	30 750,00 €	- €	70 77 121 PD plaváreň Klokočina	- €	- €
Lokálny	5- Diely, Mlynské, Párovské Hájce, Kynek	Parkovisko Na hôrke 1-15	01K - RZPk	V zásobníku		- €	6 663,00 €	6 663,00 €	- €	70 77 103 PD parkovisko Na hôrke 1-15 - úver 2023	008.05 Parkovacia po	- €
Celomestský	7- Chrenová, Janikovce	Cyklotrasa DD ranč - Janikovce	01K - RZPk	V zásobníku		- €	15 375,00 €	15 375,00 €	- €	70 77 25 PD Cyklotrasa - prepoj DD Ranč - Janikovce- úver 20;	008.02 Cyklooprava	- €
Lokálny	7- Chrenová, Janikovce	Sadová - dažďová kanalizácia	01K - RZPk	V zásobníku		- €	2 600,00 €	2 600,00 €	- €	70 77 48 PD ul.Sadová - dažďová kanalizácia - úver 2023	- €	- €

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Pozn.: Medzi projektami VMČ nie sú zobrazené celomestské projekty

1 - Horné a Dolné Krškany

2 - Staré Mesto

3 - Čermáň

4 - Klokočina

5 - Diely, Mlynárce, Párovské Háje, Kynek

6 - Zobor, Dražovce

7 - Chrenová, Janíkovce

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI
Kanalizácia Dvorčianska MK Dvorčianská, od Novozámockej po žel, priestestie vrátane chodníka MK Kráľovka ul. Leskova a Na Priehon MK ul. Na Hlinách MK ul. 1. mája Časť od ul. Látečkovej MK Dvorčianská, od Novozámockej po žel, priestestie vrátane chodníka MK ul. Na Priehon od žel, priestestie slepá ulica Rekonštrukcia a doplnenie chodníka od Záborského po VÚSAPL Komunálne centrum Orechov Dvor ZS s MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Otvorisko Dvorčianska Dom smútku Horné Krškany - rozšírenie plochy zo zámkovej dlažby VMČ 1 Most medzi vďami Ul. Bočná Rekonštrukcia Dvorčianska 63 Obnova chodníka ul. Novozámocká 102-106 Baroková ulica Obnova MC K rieka, Nitra - I. etapa Obnova sieti Dolné Krškany MŠ Horné Krškany	Schodisko Štúrova 47 Schodisko Štúrova 39-41 vo vnútrobloku Márii BD Štefanikova 80 ZS Krištofa Pribinu - rekonštrukcia pýmu, kanalizácia, kuchyne, rozvodov ZUŠ J. Rosinského - obnova strechy so zateplením Parkovisko ul. Štefanikova č. 116-118 Revitalizácia vnútrobloku Wilsonovo nábřeží - Za Ferentikou Priechod pre chodcov - Parkové nábřeží Rekonštrukcia vnútroblokovej kanalizácie ul. pri Červenom kríži Parkovisko pri Poliklinike Párovce - pri ihrisku Parkovisko ul. Stavačská č. 2-4,6 Parkovisko ul. Vikárska č. 13-15 MK od predajne potravín K PÁROVCE (vnútroblok) - VMČ 2 - Presun Obnova MK vnútrobloku Wilsonovo nábřeží 26-32,42 /za Ferentikou Psi výbeh Kraskova Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21 Revitalizácia vnútrobloku Za Ferentikou 19-29 a Wilsonovo náb. 32-34 Revitalizácia DI I. Kráľa Revitalizácia DI Holého MK Kasalova Chodník Mosiná I. etapa Štracia - oporný múr - havária Vjazd na parkovisko pred Domom služieb Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou Parkovisko miesta-komunikácia Wilsonovo nábřeží 2-4 Parčík Nový Palánok Parkovisko pri Poliklinike Párovce MC Bratislavská Parkovisko Schurmannova 1 MC Braneckého MN prípojka - ZŠ Tulipánova Školské zóny MŠ Plastická - zateplenie Parkovisko Schurmannova 15-25 - 2. etapa	Športová hala Hiboká MK ul. Hiboká od križovatky s ul. Dotnočermánskou po ul. Potravínarska MK ul. Hanišova od križov. ul. Golanova po r.d. č. 23 MK Hanišova 2. etapa Odvodnenie cesty Čerťovka MK Hiboká 2. etapa Psi výbeh Hiboká ZŠ Cabajská - školský pavilón, stravovací pavilón i Nitre - zateplenie Revitalizácia DI Hiboká Kruhový objazd Dolnočermánska Rekonštrukcia pešej lávky nad Železničnou stanicou ČFK Sáme Cabajská - oprava aut. zastávok a prechod pre chodcov Verejná osvetlenie Párovský cintorín Detiské ihriska	MK Šúdoská Odborovací pruh + parkovisko Skútľetého ul. MŠ Zvolenská - energetické zhodnotenie MK Hanišova 2. etapa MDJ a MŠ Bazovského - energetické zhodnotenie MŠ Hiboká 2. etapa ZŠ Skútľetého - Obnova soc. Zariadení Kanalizácia Šúdoská, A. Točika Úprava a odvodnenie povrchovej vody Klokočina Tokajská 22 MK Krížovka ul. Kmetova a Hviezdoslavova tréda Parkovisko ul. Biztova 25-31 roštieenie MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského po Pezinskú MK a chodník ul. Jurkovičova od ul. Bazovského bezbariérový chodník MK ul. Skútľetého 32-42 Parkovisko Skútľetého 36-42 MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Prístorov ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení Park pod Borinou - Elektrická prípojka Regenerácia vnútrobloku Milosmilna ul. Obnova parkoviska pred ZŠ Benkova ZŠ Skútľetého - Obnova kuchyne Revitalizácia areálu ZŠ Skútľetého Revitalizácia DI Novomeského Parkovisko Bazovského 2-10 Úprava parkovaciích stání Boročadičova MŠ Čajkovského - vzduchotechnika Skútľetého 3. etapa Parkovisko Benkova pri TS-21 MC Hviezdoslavova Chodník Nedbalova 1-11 Odvodnenie Chodníka Novomestského 6 ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne MC Dolnočermánska Detiské ihriska Obnova chodníka Petzvalova	kamerový systém - MŠP - VMČ 5 ZŠ Na Hôrke - dokončenie obnovy soc. Zariadení ZŠ Na Hôrke - oprava soc. zariadení II. Etapa Rekonštrukcia KD Kynek Parkovisko Na Hôrke 1 MK Zvolenská I. etapa Chodník ul. Na Hôrke 34-44 MŠ Na Hôrke 30 Regenerácia vnútrobloku Tokajská ul. v Nitre Parkovisko Na Hôrke 31-35 Parkovisko Popradská Ú rampa Bezbariérový chodník, zábradlia na oporných múroch Diely III, Nitra, ul. Viníčky Chodník Hydinárska II. Etapa Workout ihrisko Párovské háje Vnútroblok Popradská-Kmetova Revitalizácia DI Tokajská MŠ Na Hôrke 30 Výbudovanie workout ihriska Párovské háje MŠ 120 + DI 25 Na Hôrke 30A, Nitra - Diely (centrum voľného času) VO Stará Jarocká Detiské ihriska Štúdio so zvlášťou Kynek Obnova MC Lukov dvor Obnova MC Popradská, Nitra - I. etapa	kamerový systém - MŠP - Dražovce Š Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia MK ul. Paviláncova, od križovatky Kľučekova po Ažalkovu MK ul. Lukáčová MK ul. Vansovej, od križovatky Jelenecká ul. po Ratovú ul. MK ul. Veterinárska MŠ Dobšinského 2885 ZŠ Sčasného - Rekonštrukcia stiech a soc. Zariadení MŠ Dobšinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy Dotnohorská I. etapa MK Kľučková MK Narcišova MK Pod Zlatým brehom a Kľučkovského MK Výsoka MK Kútorská MŠ Platánová obnova strechy Fitpark - Zoborské jazierko Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre Komunálne centrum Dražovce Lokálny park Vašanova Revitalizácia DI Bajkalská Revitalizácia DI Dlhé MK Sadová Obnova chodníka Štávnická 17 Obnova chodníka Dlhá 86 MK Hrdzova 2. etapa Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová Stojisko pre smetné nádobý Lomnická 30 a Nábřeží mládeže 15 Ul. Lužianska Ul. Lidická Chodník potraviný Moskovská-Tolstého a Tatarikova Obnova ul. Dolnohorská II. etapa Detiské ihriska	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska ZŠ Topoľová Cintorín Chrenová - II. etapa Spenné plochy pásia zóna Topoľová - časť pri CVČ Domino MK ul. Lukáčová Chodník Cintorín a Janíkovciach Chodník ul. Dlhá č. 9-23 Chodník ul. Dlhá č. 27-37 ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne MŠ Dobšinského - energetické zhodnotenie, výmena potrubí Cintorín Chrenová - akustická stena Priechod pre chodcov ul. Hlavná 9 a 173 ZŠ Topoľová - Rekonštrukcia kuchyne Bezpečné priechody (Výstavná, Fatranská, Tr. A. Hlinku, Cintorín, FMR KU) Osvetlenie priechodu - A.Hlinku 51 a Nábřeží mládeže pri ZŠ Oprava chodníka Za Humnami 69-65 MC Akademická Detiské ihriska Priechod pre chodcov Dlhá, Mikov Dvor, Nitra ZŠ Nábřeží mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie pešálie

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Chodník Zlievarenská PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Oporný múr pred RD Stráča č.67 PRIPRAVUJEME PODKLADY Digitálna úradná tabuľka/informačný panel	Revitalizácia vnútrobloku Jarmočná Workoutové ihrisko ZŠ Tulipánová Oporný múr pred RD Stráča č.67 Digitálna úradná tabuľka/informačný panel PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Priechod pre chodcov na MC pri DMV - križovatka Bratislavská ul. a Rybárska ul. Stavbné úpravy križovatka Štúrova-Štefanikova Bezpečná a bezbariérová trasa pre peších AS-Párovce Parkoviská Smetanova - Šafárikova PRIPRAVUJEME PODKLADY Párovská ul. - rekonštrukcia ulice Vodochranné opatrenia Staré mesto	Tehelná ulica Odvodnenie Urbánkova PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19	Revitalizácia vnútrobloku Skútľetého/Novomeská Workoutové ihrisko ZŠ Skútľetého Bezbariérové spojenie ulice Skútľetého a BD č.26,38,30 PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Vnútroblok Beethovenova-Bizetova Rekonštrukcia Šúdoskej ul. Zelená strecha ZŠ Benkova Zelená strecha MŠ Bazovského Nitranská ulica Parkovisko Čajkovského 1-5 Chodník Hviezdoslavova - Novomestského Čajkovského 5-9, Chodník a parkovisko PRIPRAVUJEME PODKLADY Skútľetého IV. Etapa	Rekonštrukcia MC Zvolenská 2-22 Autobusová zastávka Kmetová/Hornostavská PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Rekonštrukcia MC Zvolenská 1-19 Parkovisko Kmetová 2-16 Ul. Na Dolná Zelené obrátky pre autobusy MHD - Jarabínova ul. PRIPRAVUJEME PODKLADY Odvodnenie ul. Ovocinárska križovatke s ul. Nad potokom Útulok pre bezdomovcov - zateplenie	Workoutové ihrisko ZŠ Kráľa Svätopluka ZŠ Kráľa Svätopluka - bežecký ovál Chodník Jelenecká (od Pánskej doľnoy po hranicu s obcou Nitranské Hrnčiarov Asanácia budovy Topoľčianska 20/37 PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE MŠ Topoľová - zateplenie Oporný múr Dobruž ul. Vnútroblok Diely PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny	MC J.G. Hronského Janíkovce Workoutové ihrisko ZŠ Fatranská Rekonštrukcia MC Štávnická PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Oprava chodníka Štávnická 20 popri DI Rekonštrukcia MC Výstavná MŠ Beľopotockého - zateplenie, terasy Vodochranné opatrenia Dražovce PRIPRAVUJEME PODKLADY Parkovisko L. Okánika 4 Parkovisko Lučňa 3 Parkovisko L. Okánika 14 Parkovisko pred BD Tr. A. Hlinku 36, Chrenová Zelená strecha ZŠ Nábřeží mládeže Predškolár ul. Dr. Budayho Chodník a odvodnenie Slankova MC Janíkovce - Wilferova Chodník Rabčieková Chodník Dlhá ul. - autobusová zastávka PRIPRAVUJEME PODKLADY Protipovodňové opatrenia Janíkovce Vzduchovné opatrenia Janíkovce_Jamál Výbudovanie komunikácie s osvetlením Ul. Kúria Nitra Janíkovce MC Janíkovce - Pri Doči

Projekty s nedostatočným finančným krytím

PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	PRIPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	Parkovisko a cesta ZŠ Tulipánova Parkovisko Párovská 11-13 Parkovisko Štúrova 24-52 Obnova prepojujacej cesty ulica Párovská a Schurmannova Zateplenie pavilónu ZUŠ Rosinského 3. etapa Mestná ulica- stromy + dlažba - II. etapa Ul. Janka Kráľa PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Revitalizácia vnútrobloku Bernolákova Výbudovanie odvodňovacieho žľabu na ul. Krčméřého PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny	MŠ Galvani - zateplenie, osvetlenie PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Parkovisko a cesta ZŠ Tulipánova Parkovisko Párovská 11-13 Multifunkčné ihrisko - Parčík Hiboká PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny	MŠ Galvani - zateplenie, osvetlenie ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne Chodník a usporiadanie park. miest Jurkovičova BD 23 PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE Sandokan - Revitalizácia verejného priestoru pri OC Inkluzívne detské ihrisko PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny	Pri kaplnke Diely - Stará zóna Vnútroblok Diely PRIPRAVUJEME PODKLADY Vodochranné opatrenia Kynek	MŠ Galvani - zateplenie, osvetlenie Oporný múr Dobruž ul. Vnútroblok Diely PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny	MŠ Galvani - zateplenie, osvetlenie Oporný múr Dobruž ul. Vnútroblok Diely PRIPRAVUJEME PODKLADY Školské zóny	Školské zóny

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Projekty v zásobníku

ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Dostavba prípravnice KD Dolné Krškany Roľnícka 14	Schody Vajanského/Krištofnej pokoja		Nedbalova KC	Parkovisko Na hôrke 1-15	Zberný dvor Dražovce	Sadová - gačzová kanalizácia
Chodník Novozámocká - Jaspilastik	Fasáda Vuruma	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Vnútroblok Čajkovského	Rekonštrukcia chodníka Kmetová 10-16	Ul. Ružová od križovatky Svätourbanskej, Jazerná časť po Y-pilón križovatku	Oprava chodníka Dlhá - Štávmická 5
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	MC Štefanikova		ZŠ Benkova - bežecký ovlá	Rekonštrukcia chodníka Dunajská	Chodník Metodova ul.	Rekonštrukcia MC Lermická
	Oporný múr Stražia 2		OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Rozšírenie cintorína Kynak	Obnova chodníka Mujškátova ul.	Rekonštrukcia MC L. Okánika
	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A			Štúrová (Nipek-CHadľuct)	Obnovenie Dolnohoerská II. etapa	Obnova MC Vašínova vrátane chodníka
				Rekonštrukcia chodníka Hydinárska	Chodník Jelenocká (Metodova-Moskovská)	Vnútroblok Tribečská
				OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	Chodník Kláštorská	ZŠ Fatranská - bežecký ovlá
					Obnova chodníka Dolnozoborská - od amfiteátra a po Dobšinského	MŠ L. Okánika
					Verejné osvetlenie MC Dražovca	Verejné osvetlenie MC Jamikovce
					OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A	OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Celomestské projekty

(školské projekty sú uvedené v samostatnom stĺpci)

Školské projekty

pozn.: červeným písmom sú zobrazené projekty s nedostatočným finančným krytím

ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI	ZREALIZOVANÉ / V REALIZÁCI
Cyklotrasa Klokočina-Borina-Hollého ul.–AS Nitra + TDZ	MŠ Zvolenská – energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Wilsonovo nábr. – (Univerzitný most) – Mostrá ul. – Jesenského ul. (P	MŠ Novomeského – energetické zhodnotenie
Cyklistický chodník Nitra –Váhle, I.a II. Etapa	MDI a MŠ Bazovského – energetické zhodnotenie
Cyklotrasa Chrenová II. etapa, Tr. A. Hlinku – Dlhá ulica	MŠ Zvolenská – stavebnotechnické úpravy
Chodníky na Mestskom cintoríne	ZŠ Škultétyho – Obnova soc. Zariadení
Rekonštrukcia bazénov - Mestský kúpeľ	ZŠ Na Hôrke – dokončenie obnovy soc. Zariadení
Modernizácia zimného štadióna a vedľajšej hokejovej haly + energ.zariadenie	ZŠ Na Hôrke – oprava soc. zariadení II. Etapa
Bezpečné prechody 2019	ŠJ Kráľa Svätopluka - Rekonštrukcia
Detské zariadenia a pieskoviská – SMS 2019	ZŠ Kniežata Pribinu – rekonštrukcia plynú, kanalizácie, kuchyne, rozvodov
BD Hlboká	ZUŠ J. Rosinského – obnova strechy so zateplením
Mestské hodiny pri tržnici	MŠ Topoľová – energetické zhodnotenie, výmena potrubí
Politikína Párovec - debarierizácia priestorov	MŠ Beethovenova - rozšírenie prevádz. Priestorov
Cyklochodník ul. Dlhá	ZŠ Beethovenova - dokončenie obnovy soc. Zariadení
Dobudovanie cyklotopranej infraštruktúry	ZUŠ Rosinského - znižovanie energetickej náročnosti
Výbočiská MHD	MŠ Dobinského 2885
Kúpalisko - technológia detský bazén, sietevé plachty, pláž a gastrozóna, kont.	MŠ Na Hôrke 30
Tenisová hala nová (obnova strechy)	ZŠ Šcárneho - Rekonštrukcia strech a soc. Zariadení
MK ul. Krotavská cesta	ZŠ a MŠ Novozámocká - Rekonštrukcia strechy
Občiansky pamätník na Štefánikovej ul.	MŠ Dobinského - nízke napätie vzdušné vedenie úpravy
Cyklogaráže Nitra	MŠ Piatanova obnova strechy
Kúpalisko Sihot - technológia 2021	ZŠ Škultétyho - Obnova kuchyne
Moduly na sedenie - Svätoplukovo námestie	ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre – zateplenie
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra	Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho
Cyklotrasa cez rieku Nitra (prepo) Wilsonovo nábr. – Nábr. mládeže pri SPU)	ZŠ Topoľová – Rekonštrukcia kuchyne
MaU - vonkajší kamenný systém, obnova strechy, vonkajšie žalúzie	Pavilón 3 – ZŠ Tulipánova – rekonštrukcia
Kúpalisko Sihot - gastrozóna, vegetačné úpravy	MŠ 120 - DI 26 Na Hôrke 30A, Nitra - Diely (centrum voľného času)
Zápasnícka hala - Rekonštrukcia telocvične	Párovské Háje - centrum zdravia
Mestský cintorín Nitra - verejná osvetlenie	ZŠ Beethovenova - Rekonštrukcia kuchyne
BD C-307 - Diely Tokajská Nitra+TV	NN prípojka - ZŠ Tulipánova
Obnova Mestskej Tržnice - obnova náteru, prestrešenia nosnej konštrukcie, um	MŠ Plastická - zateplenie
Rekonštrukcia okien budov Mestskej tržnice	ZUŠ Rosinského - Prístavba výťahu
Cyklotrasa Nitra - Dražovce	ZŠ Nábřeží mládeže - Rekonštrukcia kuchyne a rozšírenie jedálne
Kreatívne centrum Nitra	MŠ senec škôlkam
Cyklotrasa Mlynské-Diely-Klokočina	PRÍPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING
Nový park	MŠ Alexho - zateplenie
Brzový Háj	MŠ Vansova - zateplenie
Podjazd pod Univerzitným mostom	ZŠ Na Hôrke - Rekonštrukcia kuchyne
Revitalizácia územia hradného kopca	ZŠ Topoľová - Rozšírenie kapacit
Starý park	Parkovacie miesta a komunikácia ZŠ Tulipánová
Revitalizácia mestského lesa - Borina	MŠ Dolnáova - dostavba, zateplenie
Okná tržnica	ZŠ Kráľa Svätopluka - bežecký ovlá
Cyklotrasa Vodná _Zelokvet	CVČ DOMINO - Pucker park
Trafostanica KKC	Zateplenie pavilónu ZUŠ Rosinského 3. etapa
Prédizenie pešej zóny I. Etapa	PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE
Rázcestie schodisko na hrad	MŠ Belopotockého - zateplenie, terasy
Slniečko NO - Bišovská	ZŠ Fatranská atok.pracovská
Rekonštrukcia hygienických priestorov MsP	PRIPRAVUJEME PODKLADY
Obnova cesty k MŠ Dobinského	Revitalizácia areálu ZŠ Tulipánová
Kamoličbaň prípojka pre jazd. kaviarňu Starý park	ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENIENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Hygienické zdzeme Starý park Jesenského	ZŠ Fatranská - bežecký ovlá
Zelená strecha MaU	ZŠ Benkova - bežecký ovlá
Obnova MC Železničarska, Nitra - I. etapa	OSTATNÉ - SUMARNE POLOŽKY A N/A
Tržnica - obnova okien	
Doplnenie VO v areály na Martianskom vrchu	
Obnova MC Hviezdoslavova, Nitra - II. etapa	
Obnova a oprava parkovacieho bazéna E. 4 (Daru), Letné kúpalisko Sihot	
Obnova MC B. Slančíkovej Nitra - I. etapa	
Osadenie mliečkového kameňa C-H cesty, kultúrnej cesty Rady Európy	
Fontána PKO	
Fontána Okresný súd	
PRÍPRAVENÉ NA REALIZÁCIU A INŽINIERING	
BD Teheľná	
Synagoga	
Hangárika Brehy	
Skatepark Chrenová/Streetpark	
SOCIÁ	
Preferencie VOD	
Priestor pred ORBIS a VUB	
Hollého rekonštrukcia	
Kino Lúpa - I. etapa	
Opava objektu nosnej haly v tenisovom areáli Nitra-Chrenová	
Bezbariérové úpravy šatní, hyg.zariadení a prístupov k bazénom na letnom kúpalisku na Sihote	
Vývýšený príchod Jesenského	
Miestna cesta na Orechov dvor	
Cyklotrasa Hydrocentrála - most Vodná	
Cyklotrasa Univeritný most - Štúrova	
Rekonštrukcia Špitálskej ulice	
BD Dumbierska	
Cyklotrasa AS - Čaj, armády	
Bačlinského ulica	
Obnova MC Staničná - 1. etapa - hvarijný stav	
Revitalizácia vodného systému v mestskom parku v Nitre	
Rekonštrukcia mostu Zelokvet	
Rekonštrukcia objektu Správy cintorínov	
PRÍPRAVA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A JEJ VYSÚŤAŽENIE	
Cyklotrasa Chrenová I.etapa - Tr.A.Hlinku-Akademická - Nábr.mládeže	
Tržnica - Rekonštrukcia	
Rekonštrukcia bazénov a technológia letného kúpaliska	
MHD výbočiská a prístrešky	

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY


MHD výbočíská a prístrešky - I. etapa -2. časť Námestie Jána Pavla II. Amfiteáter Zobor - WC+zázemie Kamerový systém Veľin - stavebné úpravy v budove MsP Kino Lípa - II. a III. etapa Cyklotrasa Promenáda - Dobroča Úpravy vstupného objemu letného kopaliska na Sihoti ZOS Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti Križovatka ciest Trnavská a Hlohovecká Intergeneračné centrum - MŠ Lomnická Vybudovanie vodovodného potrubia na Svätoplukovom námestí Lávka Jesenskeho Multifunkčná aréna
PRIPRAVUJEME PODKLADY
Stará nariadenia Sídlo SMS Generel VO Klientske centrum MsÚ
ZÁSOBNÍK - ČAKÁ NA VYČLENENIE PERSONÁLU A ZARADENIE DO PLÁNU
Revitalizácia zelene - atrák kasárne - ASN Malý južný obchvat Cyklotrasa Slančikovej - preložka Plavárň Klokočina Cyklotrasa DD rané - Janíkovec Školské zóny-Prístrešky a stojany na bicykle a kolobežky v areáloch ZŠ Debarierizácia vstupov na športoviská
OSTATNÉ - SUMÁRNE POLOŽKY A N/A
Rekonštrukcie MK Ostatné (AD+SP+PPD+zamerania, ...) Fond mestského rozvoja - FMR

PREHLAD INVESTIČNÝCH PROJEKTOV V ROZDELENÍ PODĽA STAVU PRÍPRAVY

Od roku 2019 už bolo zrealizovaných alebo je v realizácii viac ako 241 projektov v celkovej hodnote viac ako 65 971 591 € a priemernou výškou investície 274 167 €. Celkové kapitálové výdavky mesta boli v rokoch 2019-2025 vo výške 68 806 743 €.

Aktuálne máme pripravené projektové dokumentácie na 60 projektov v celkovej hodnote 33 170 489 €. Priemerná hodnota pripravenej investície je 552 841 €.

Súčasne pripravujeme ďalších 66 projektov v celkovej odhadovanej hodnote viac ako 20 944 372 €. Uvedená je len hodnota projektov, pri ktorých už je stanovená.



Počet projektov

