

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 20. 12. 2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

Plnenie:

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 06. 12. 2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 06. 12. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Škultétyho ulici				11 220€	Ateliér Toman, s.r.o.	12/2021	odovzdaná PDSP	
OŽP	Revializácia lokálneho parcíka na Vašínovej ulici				8 130€	Zoltán Balko	12/2021	Schválená žiadosť o NFP OP IROP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parcíka na Jarmočnej ulici				9 950€	Miroslav Hrušovský	12/2021	odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					Výhodnotených 5 DI, 2 DI nultinosť opakovať VO	
OŽP	Veľká Hangočka - stabilizácia brehov	5000	5000	objednávka	4 980€			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45000		1080/2022/OŽP	29 400€	SlavAqua	10/2022	V rozpracovanosti, termín odovzdania 15.12.2022	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							i. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)							Štúdia schválená a odovzdaná v máji 2022. Financie presunuté na OVaR. Boly zistené skutočnosti, vedúce k zmene časti PD. Prebiehajú rokovania o dodatku k zmluve.	
ÚHA	Lokálne centrum Diely			158/2022/UHA	31200	DEVLEV BUILDINGS		Termín k odovzdávaniu ponúk a súťažných návrhov od uchádzačov do 28.07.2022. Prebehla anonimizácia návrhov a tlač. Vyhodnotenie súťaže je naplánované na 06.09.2022.	

ÚHA	ÚPNZ Párovské Háje									Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do území za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ.
ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová									I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vlnohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAVPa IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN)
ÚHA	ÚPNZ Janikovce I., Nitra	70 000								1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa UPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, 2. etapa - prieskumy a rozbor PD DUR - DSP + vyjadrovačky, odovzdaná PD, prebieha inžiniering, začaté UK
ÚHA, OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000	32 400,-	1730/2022/ÚHA			K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024	05/2022	zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou Komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu mejetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM.
ÚHA	Plaváreň pod Borinou		63 271,20				Basler Hofman			PD dodaná, právoplatné SP
ÚHA (v kapitole OVaR)	Skatepark Chrenová	40 000	42 906,00 eur	Skatepark Chrenová Zmluva o diele Dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR			U/U Studio s.r.o.		31.05.2022	

ÚHA, OVaR		69 600		2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021, 1. fáza plnenia - arch. štúdia schválená ÚHA v 09/2022, aktuálne prebieha DUR
ÚHA	Bezbariérový prístup Mestský úrad, TIC							prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme koncepciu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie
ÚHA	Manuál verejných priestranstiev			Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"	64 560,00 eur	gogolák + grasse s.r.o.		1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA a Komisii pre ÚPA, VPaČ pri MZ na prípravenie, 3. časť - prebieha kontrola zapracovanie pripomienok a dodatočné prerokovanie s odborními MsÚ Nitra
ÚHA, OVaR	Kino Lipa (PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia-Presun)	45 000		1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	PD dodaná, právoplatné SP
ÚHA, OVaR	Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)						gastrozóna zrealizovaná	akcia zrealizovaná 06/2022
ÚHA	CVC Domino			Rámcová zmluva: Zabezpečenie služieb architektka zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadání malého rozsahu vo verejnom priestore. Dátum podpisu 06.09.2021 Dátum zverejnenia 07.09.2021	Limit rámcovej zmluvy: 25 000 eur Odmena za vykonanie predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle ponuky predloženej zhotoviteľom pri prieskume trhu vo výške 24 € slovom: DVADSATŠTYRI eur) bez DPH za každú začatú osobočinu zhotovovania diela	Ing. Marek Šumichrast, AA		Štúdia s názvom "revitalizácia verejných priestranstiev CVC Domino" bola prevzatá od autora 17.02.2022. ÚHA vystavilo objednávku k vypracovaniu projektu v podrobnosti pre stavebné povolenie. Prebiehajúce stavebné konania: Odbor stavebného poriadku, Sociálny stavebný úrad pre dopravné stavby, Sociálny stavebný úrad pre vodné stavby. Predpokladaný termín právoplatnosti rozhodnutí: druhá polovica septembra 2022

OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP			Objednávka č. 20210084	ú	Viaproject, s.r.o.	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia	-
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“			Objednávka č. 20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Projekt bol realizovaný	-
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábřežie			Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“			Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpená OLVaR	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)			Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a domerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra			Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €		Zmluva č.j.:1856/2021/O D	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, projekt mal dostatok bodov ale vzhľadom na potrebný objem finančných prostriedkov nebol schválený	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, prechod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce			Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OCDApK	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká			Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie	-

OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická			Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
				Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD bola v časti týkajúcej sa parkoviska odsúhlasená zo strany dopravného inšpektorátu, v časti stavebného priečneho prahu na ul. Jurkovičova a Benkova dokumentácia nebola zatiaľ odsúhlasená, bola vznesená od KDI požiadavka k prepracovaniu, projekt bol prepracovaný a zaslaný na dopravný inšpektorát k opätovnému posúdeniu	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“			Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	dodaná	Bolo vydané nesúhlasné stanovisko dopravného inšpektorátu, boli informovaný obyvateľia i Komisia MZ pre mestskú mobilitu v Nitre	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu, bolo realizované stretnutie s projektantom týkajúce sa opätovných úprav, dňa 25.11.2022 bola opätovne dodaná projektová dokumentácia a dňa 02.12.2022 zaslaná k posúdeniu dotknutých orgánov v zmysle cestného zákona	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“		60 000 €	Zmluva č.j.:2361/2021/O D	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	podaná žiadosť o stavebné povolenie na odbor dopravy, dodávateľ bol vyzvaný k doplneniu	-

	<p>Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa. 					<p>PD bola 2. krát zaslaná na pripomienkovanie, 02.12.2022 boli zaslané posledné pripomienky k PD</p>	
OD	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok. 					<p>PD bola dodaná v tlačenej forme, následne sa postúpi k inžinierskej činnosti na OIVaR</p>	
OD	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. 	2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.			<p>PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa</p>	
OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golanova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. 					<p>Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu</p>	

OD	<p>„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok), - ul. 7. pešieho pluku, - križovatka ul. J. Kráľa, Vodná, - križovatka ul. Školská, Farská, - križovatka ul. Mostná, Kmeťkova, - ul. Štefánikova (UPSvsR). 										Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu, priechody boli prerokované s dopravným inšpektorátom. Nie všetky priechody boli osúhlasené.		
OvAR	PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000										Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	v príprave
OvAR	PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000										Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	v príprave
OvAR	PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000										Ing. Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	v príprave
OvAR	PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	1250			PD dodaná v r.2021								PD upravená v zmysle vyjadrenia SPP, prebieha inžiniering
OvAR	PD cyklotrasa Stančikovej - presun	15 000											majetkové vysohodenie rokovanie s NSK, alternatívne použiť finacie na prípravu PD Cyklotrasa Vodná - Priem park pred VO
OvAR	PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janikovce	15 000											majetkové vysohodenie s vlastními dotknutých pozemkov
OvAR	PD Úpravy cyklotrás	5404				všeobecná položka							všeobecná položka
OvAR	PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)	22650			2173/2021/OvAR							ORA-Architekti, s.r.o.	čakáme na úpravu PD
OvAR	PD Obnova Mestskej tržnice - vlnkostná sanácia budovy	7000			14/2022/OvAR							wetBloc	PD dodaná , prebieha inžiniering
OvAR	PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum	21000			301/2022/OvAR							ORA-Architekti, s.r.o.	PD I. a II. etapa dodaná, vydané ohlásenie na I. etapu a SP na II. etapu, čaká sa na súdny spor s Panda foods

OVaR	PD Skatepark Chrenová	43000							PD zrealizovaná ; SP právoplatné
OVaR	PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia		PD dodaná						PD dodaná SP právoplatné
OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády			255/2022/OVaR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022		PD dodaná , vydané ohlásenie
OVaR	Kúpalisko Sihoc' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	0							akcia zrušená uzn. 136/2022-MZ, 21.04.2022
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34200		981/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Piterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022		PD pre ÚR dodaná, ÚR vydané, PD pre SP dodaná presunutá na UHA/ projekt je pozastavený
OVaR	Architektonická štúdia Plaváreň pod Borinou-Presun	6000	rieši ÚHA						PD ZŠ Topoľová - PD dodaná, Centrum zdravia Párovské Háje - dodaná štúdia, ZUŠ Rosinského dodané PD, ZŠ Tulipánová II pavilón a pergola dodaná, MŠ Vansovej - úprava PD v zmysle požiadaviek výzvy, na VO - PD ZŠ nábr Mládeže, MŠ Gollanova, Centrum zdravia PH, výťah ZUŠ Rosinského, pozasatvené pre nedostatok fin prostriedkov - MŠ Alexyho ,
OVaR	PD školské objekty	46180		ZŠ Topoľová - ZoD č.i. 170/2022/OVaR Centrum zdravia Párovské Háje, MŠ T. Vansovej	9 528 (ZŠ Topoľová), 4 200 (MŠ T. Vansovej)	LUX-HAUS, s.r.o. AK Csanda Piterka	10 lýždňov od účinnosti zmluvy 10/2022		vydané SP PD odstúpená na Odbor sociálny
OVaR	PD Výťah SZSS	17000		161/2022/OVaR	15 600	IPROS	DSP 15.03.2022+10lýž dňov na SP		rieši sa majtkoprávne vysporiadanie
OVaR	PD MK Orechov dvor	20000		287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboh	31.03.2022		PD dodaná v stupni ÚR
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4500							Návrh na presun do roku 2023 z dôvodu absencie stanovisk a ZsVS
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Biovetská 36, Nitra	11350		677/2022/OVaR	11350	SOAR	04/2022		PD dodaná vydané ohlásenie stavebných úprav na 1. etapu, právoplatné SP na 2.etapu
OVaR	PD Mostná VMČZ-presun	7500		2241/2021/OVaR	4740,00	K2 ateliér, s.r.o.	02/2022		K2ateliér splnomocnený na IČ, dodaná PD, podané Ohlásenie na MsÚ
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1	5000					je potrebné majtkoprávne vysporiadanie		Nutné rokovanie na spoluúčasti na kruhovom objazde, ktorého súčasťou bude aj chodník
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31200		158/2022/ÚHA	31200	DEVLEV BUILDINGS			PD dodaná - úsek A, B, C, D, vydané ohlásenie úsek A,

OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka										podklady postúpené na VO, potreba navýšenia fin prostriedkov PHZ 42 200€, VO pozastavené
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády										podklady postúpené na VO; prebieha VO
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	1295/2022/OVaR				18500	Výboch		11/2022		PD v realizácii
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská-VMČZ					1000					
OVaR	PD obnova fasády Kasáreň Mestská tržnica	1376/2022/OVaR				12200	Restau Art		09/2022		akcia zrušená prim RO PD v realizácii
OVaR	PD CVČ Domino-obnova verejného priestranstva					10000	Rámcová zmluva Sumichrast UHA				V kapitole UHA sú schválené fin prostriedky na obstaranie PD v stupni Realizačný projekt
OŠMaŠ	ZŠ Krčméryho - PD vonkajšie ihrisko					6000					aktuálne prebieha
OŠMaŠ	ZŠ Cabajská - PD exteriér školy					4850					ukončené
OVaR	PD Rekonštrukcia Stračia ul. - havarijný stav					12100					stavba pred odovzdaním staveniska
OVaR	PD MK Škultétyho 3. etapa					3000				PD dodaná	
OVaR	PD schody k Corgoňovi					2050				PD dodaná	PD opravená a dodaná, prebieha inžiniering
OVaR	PD drevený most Malá Hangócka					6980				PD dodaná	geometrický plán dodaný, overený katastrom, čaká sa na zápis RKC na katastr
OVaR	PD ul. Sadová-dažďová kanalizácia					2600				PD dodaná	právoplatné SP
OVaR	PD Debarierizácia objektu Správy cintorínov na Cintorínskej ul					8000				PD dodaná	Čaká sa na PD odvodnenie celej lokality ul. Sadová a priľahlých ul. do Seľenca
OVaR	PD cyklotrasa Chrenová I - úprava					7104					Prebieha konzultácia s UHA ohľadom zadania rozsahu PD
OVaR	PD Lávka nad železnicou - chodník a prechod pre chodcov					7200	SHP				PD na pripomienkovaní
OVaR	PD MK Špitáiska						SHP				PD dodaná
OVaR	PD MK Bočná					3750	Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)				dodaná štúdia, na pripomienkovaní MsÚ a KDI
OVaR	PD spevnená plocha - revitalizácia mestského lesa Borina					4500	Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)				PD v realizácii
OVaR						950	Ing Výboch Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)				PD dodaná, vydaná ohláska