

mat.č. 1008/2021

**Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021**

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 21. 04. 2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

**Plnenie:**

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 25. 03. 2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.  
prednosta  
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 28. 03. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ - aktualizácia k 25. 03. 2022

Názov odboru	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultéšyho ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					príprava podkladov pre VO	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							i. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN, zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie predmetu riešenia ÚPN a podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)							prebiehajú merania a analýzy zo strany STU, pod hlavičkou Stavebnej fakulty, ktoré budú podkladom pre KDI pre posúdenie vhodnosti zámeru, prvá etapa - predloženie pešej zóny pred Orblsom; prebehlo VO na spracovateľa PD, štúdia bude odovzdaná 23.03.2022	
ÚHA	Lokálne centrum Diely							Sme vo fáze pred overením Slovenskou komorou architektov, zadanie a prílohy sú pripravené. Predpokladaný termín vyhlásenia súťaže návrhov: začiatok Apríla	
ÚHA	Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra							3. etapa - prerokovanie návrhu, prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko v ktorom KPÚ požaduje ďalšie stretnutie.	



ÚHA, OVaR	69 600	2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021, 1. fáza plnenia - arch. štúdia bola prijatá a bude odprezentovaná na komisii arch. : 05.04.2022.
ÚHA			64 560,00 eur	gogolák + grasse s.r.o.		prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme konceptu riešenia priestoru
ÚHA		Zmluva na poskytnutie služieb: Vypracovanie dokumentu "Manuál verejných priestranstiev pre Mesto Nitra"				1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA a Komisii pre ÚPA, VPAiČ pri MZ na pripomienkovanie
ÚHA		Manuál verejných priestranstiev				prebehlo VO na výber architekta, ktorý na projekte pracuje podľa zadania spracovaného Útvorom hlavného architekta mesta Nitra - Etapa I. - sfunkčnenie kinosály a súvisiace úpravy - projektant pracuje na PD
ÚHA, OVaR	45 000	1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA- Architekti, s. r.o.	04/2022	bol spracovaný podklad za ÚHA, ktorý doplnia návrhom krajinárskych úprav Odbor ŽP a následne bol posunutý na Investičné oddelenie - zadanie na dokončenie gastrozóny
ÚHA, OVaR		Mestské kúpalisko na Sihoti - 2. etapa (v kapitole OVaR)		Ing. Marek Šumichrast, AA		Štúdia s názvom "revitalizácia verejných priestranstiev CVČ Domino" bola prevzatá od autora 17.02.2022. ÚHA vystavilo objednávku k vypracovaniu projektu v podrobnosti pre stavbené povolenie.
ÚHA		CVČ Domino				

OD	Objednávka č.	ú	Viaproject, s.r.l	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Objednávka č. 20210084					
OD	Objednávka č. 20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	Dokumentácia bola odsúhlasená, pripravuje sa realizácia dopravného značenia	-
OD	Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	Spracované a dodané	-
OD	Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.l	dodaná	PD bola opätovne zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu	-
OD	Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Zmluva č.j.: 1856/2021/OD	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do žiadosti o o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu	-
OD	Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dotknutých orgánov	-
OD	Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie	-
OD	Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.l	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu	-
OD	Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	Čaká sa na dodanie	Čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave	-

OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Policia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová			Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	Čaká sa na dodanie	Čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €	Zmluva č.j.: 2361/2021/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DŠ, s. r.o.	Čaká sa na dodanie	Čaká sa na dodanie, boli vznesené opätovné požiadavky k úprave	-	
OD	Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská: - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa.						Bola vyčíslená predbežná hodnota zákazky, pracuje sa na príprave výzvy		
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská: - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok.						Bola vyčíslená predbežná hodnota zákazky, pracuje sa na príprave výzvy		
OD	„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovisk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk: - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa.				2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie	Bola zaslaná objednávka, evidujeme spätnú väzbu, prebieha spracovanie PD	

OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balk 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova</li> <li>- križovatka ul. Špitálska, Spojovacia</li> <li>- križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska</li> <li>- križovatka ul. Hanulova, Gollanova</li> <li>- ul. Železničarska</li> <li>- križovatka ul. Pražská, Jurkovičova.</li> </ul>						Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	
OD	<p>„Projektová dokumentácia Bezpečné priechody – VMČ 2“:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok),</li> <li>- ul. 7. pešieho pluku,</li> <li>- križovatka ul. J. Kráľa, Vodná,</li> <li>- križovatka ul. Školiská, Farská,</li> <li>- križovatka ul. Mostná, Kmeťkova,</li> <li>- ul. Štefánikova (UPSvSR).</li> </ul>						Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu	
OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Cintorínska, ul. Palánok (smer autobusová stanica – Palánok),</li> </ul>	Parkovacie miesta Schurmannova 25-15.				oslovený Ing. Malik ZsVS, potrebné rokovanie s budúcim investátorom na susediacom pozemku	príprava VO, oslovený Ing. Malik ZsVS	
OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. 7. pešieho pluku,</li> </ul>	Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike,	v realizácii				v realizácii	
OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- križovatka ul. J. Kráľa, Vodná,</li> </ul>	Parkovacie miesta Smetanova 8-12,	v realizácii				v realizácii	
OD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- križovatka ul. Školiská, Farská,</li> </ul>	Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok,	PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)				príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb	

OD	-	krížovatka ul. Mostná, Kmeťkova,	Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok,		PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)					príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb	
OD	-	ul. Štefánikova (UPSvSR).	Parkovacie miesta Štúrova 24-52,		PD bude obstarávaná v rámci Rámcovej zmluvy na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)					príprava VO - Rámcová zmluva na projektanta dopravných stavieb	
OD	□		Parkovacie miesta Smetanova 1,		PD dodaná v roku 2021					PD dodaná	
OD	□		Parkovacie miesta Párovská 11-13,						majetkoprávne vysporiadanie	majetkoprávne vysporiadanie, rokovania s NSK	
OD		Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa							majetkoprávne vysporiadanie	majetkoprávne vysporiadanie	
OVaR		PD rekonštrukcia MK Willermova VMČ7-presun	10 000							Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	05/2022
OVaR		PD MK Kúria (vrátane VO)-VMČ7-presun	10 000							Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	05/2022
OVaR		PD MK Pri Dolci (vrátane VO)	10 000							Rámcová zmluva na poskytnutie služieb (dopravný inžinier)	06/2022
OVaR		PD MK J.C. Hronského-VMČ7 - presun	10 000		PD dodaná v r. 2021						
OVaR		PD cyklotrasa Slančíkovej - presun	15 000							majetkoprávne vysporiadanie rokovanie s NSK	
OVaR		PD cyklotrasa prepoj DD Ranč-Janíkovce	15 000							majetkoprávne vysporiadanie s vlastníkmi dotknutých pozemkov	
OVaR		PD Úpravy cyklotrás	8700	všeobecná položka						všeobecná položka	
OVaR		PD Obnova Mestskej tržnice (severné krídlo)	22660		2173/2021/OVaR	ORA-Architekti, s. r.o.	21 744			01/2022 v realizácii	
OVaR		PD Obnova Mestskej tržnice - vihkosná sanácia budovy	7000		14/2022/OVaR	weBloc	7 956			02/2022 v realizácii	
OVaR		PD Obnova Mestskej Tržnice - obchodné centrum			3011/2022/OVaR	ORA-Architekti, s. r.o.	20 980,80			04/2022 v realizácii	
OVaR		PD Skatepark Chrenová								PD v realizácii	
OVaR		PD Kultúrne centrum Lipa - rekonštrukcia								PD v realizácii	

OVaR	PD OC Lipa -rek. závesnej hliníkovej fasády				255/2022/OVaR	2 500	Ing. Ondrejka	03/2022	PD dodaná	
OVaR	Kúpalisko Sihot' - návrh spojovacieho chodníka, návrh prekrytia plotu -	5000	návrh na RO						návrh na RO	
OVaR	PD stavby úprava Tehelnej ulice - Presun	34200			961/2020/OVaR	34 200	AK Csanda Píterka	PD pre SP 02/2022 RPD 07/2022	PD pre ÚR - ÚR vydané čaká sa na právoplatnosť	
OVaR	Architektonická štúdia Plavárň pod Borinou-Presun	6000	rieši ÚHA		ZŠ Topoľová - v realizácii				presunutú na ÚHA/ projekt je pozastavený	
OVaR	PD školské objekty	46200			Centrum zdravia Párovské Háje - zápis existujúcej prístavby OSP	9 528 (ZŠ Topoľová)	LUXHAUS, s.r.o.	10 výzďňov od účinnosti zmluvy	v realizácii, zostáva - príprava VO - ZŠ Topoľová a Centrum zdravia Párovské Háje	
OVaR	PD Výťah SZSS	17000			v realizácii ZoD č. j. 161/2022/OVaR	15 600	IPROS	DSP 15.03.2022 +10výzďňov na SP	pripravuje sa dod.č.1 navýšenie o 400,-€ (+DPH)	
OVaR	PD MK Orechov dvor	20000			287/2022/OVaR	16 500	INPRON Výboh	31.03.2022	pripravuje sa dod.č. 1 k ZoD	
OVaR	PD Odvodnenie Urbánkova ul.	4500								
OVaR	PD rekonštrukcia objektu Bliovetská 36, Nitra	10000								
OVaR	PD Moshná VMČ2-presun	7500			2241/2021/OVaR	4740,00	K2 ateliér, s.r.	02/2022	pripravuje sa VO	
OVaR	PD Chodník pri štátnej ceste I/64 Novozámocká-Jasplastik VMČ1	5000							je potrebné majetkoprávne vysporiadanie	
OVaR	PD predĺženie pešej zóny I. etapa	31200								
OVaR	PD Cyklotrasa Living park - Dobrotka	10000								
OVaR	PD cyklotrasa AS-Čs.armády	15000								
OVaR	PD cyklotrasa Hydrocentrála-Vodná ul.	18000								
OVaR	PD prechod pre chodcov s osvetlením Rybárska/Bratislavská-VMČ2	1000								