

mat.č. 1008/2021

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 352/2021 – MZ zo dňa 28. 10. 2021

k bodu: diskusia

Kontrola na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre dňa 06. 10. 2022

I.

Mestské zastupiteľstvo v Nitre

u k l a d á

prednostovi MsÚ

na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladať písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory

T: trvale

K: MZ

II.

P l n e n i e :

Útvar prednostu predkladá v prílohe č.1 písomnú informáciu o stave, priebehu a pripravenosti všetkých PD zadaných pre jednotlivé odbory (aktualizácia ku dňu 20. 09. 2022).

Uznesenie sa plní a zostáva v platnosti.

Mgr. Martin Horák, v. r.
prednosta
Mestského úradu v Nitre

V Nitre dňa 20. 09. 2022

Príloha č. 1 k uzneseniu č. 352/2021-MZ

Názov odbo-	Názov	Schválená suma v rozpočte	Upravená suma v rozpočte	Zmluva o dielo	Obstarávacia suma	Dodávateľ?	Termín ukončenia	Aktuálny stav	Poznámka
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Škultétyho ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Vašínovej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia lokálneho parčíka na Jarmočnej ulici							odovzdaná PDSP	
OŽP	Revitalizácia 7 detských ihrísk	350000	339500					Opakované VO s termínom zaslania ponúk do 19.09.2022	
OŽP	Veľká Hangócka - stabilizácia brehov	5000	5000	objednávka	4980			odovzdaná PDSP, 03.06.2022	
OŽP	Revitalizácia vybraných mestských fontán	45000		1080/2022/OŽP	29400	StavAqua	10/2022	V rozpracovanosti	
ÚHA	Nový ÚPN Mesta Nitra							I. etapa - prípravné práce zverejnenie oznámenia o obstaraní ÚPN , zhromaždenie dostupných ÚPP, ÚPD, ostatných podkladov a požiadaviek FO, PO, VMČ a ich vyhodnotenie, určenie podmienok pre výber spracovateľa, príprava podkladov pre výber spracovateľa formou VO.	
ÚHA, OD	Predĺženie pešej zóny (uzn.č. 73/2022-MZ, zo dňa 10.03.2022 bola inv. akcia presunutá na OVaR)							Štúdia schválená a odovzdaná v máji 2022. Finančné presunuté na OVaR. Boli zistené skutočnosti, vedúce k zmene časti PD. Prebiehajú rokovania o dodatku k zmluve.	
ÚHA	Lokálne centrum Diely			158/2022/UHA	31200	DEVLEV BUILDINGS		Termín k odovzdávaniu ponúk a súťažných návrhov od uchádzačov do 28.07.2022. Prebehla anonimizácia návrhov a tlač. Vyhodnotenie súťaže je naplánované na 06.09.2022.	

						<p>3. etapa - prerokovanie návrhu , prebieha fáza dohodnutia návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, samostatné rokovania s KPlÚ Nitra boli uskutočnené, v marci 2022 nám bolo doručené nové stanovisko s požiadavkami.</p> <p>Prebehlo opetovné prerokovanie s KPlÚ za účasti primátora mesta a hlavného architekta, za účelom finálnej dohody zapracovania požiadaviek KPlÚ. Na základe výstupov spracovateľ dopracoval návrh zmien a doplnkov č. 2. ktorý bol 12.08.2022 doručený KPlÚ Nitra k vydaniu záväzného stanoviska</p>
<p>ÚHA</p>	<p>Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN - CMZ Nitra</p>					<p>Z a D č.1 schválené Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 367/2021 - Mz dňa 18.11.2021 a uložený podľa §28 SZ. Obstaraný je čístopis schválenej ÚPD a vynášaná je záväzná časť.</p>
<p>ÚHA</p>	<p>Zmeny a doplnky č. 1 ÚPNZ Mlynárce I. Nitra</p>					<p>Návrh ÚPNZ bol schválený MZ dňa 21.7.2022 a uložený podľa §28 SZ.</p>
<p>ÚHA</p>	<p>ÚPNZ Šindolka I., Nitra</p>					<p>2. etapa- vypracovanie prieskumov a rozborov - dodané február 2022. 3. etapa - zadanie - dodané dňa: 22.03.2022. prebieha: 4. etapa - verejné prerokovanie zadania v termíne od 29.06.2022 do 30.07.2022, vyhodnotenie pripomienok, preskúmanie podľa §20 SZ, príprava podkladov predloženiu zadania na schválenie MZ.</p>
<p>ÚHA</p>	<p>ÚPNZ Šindolka II., Nitra</p>					<p>Dopracovanie návrhu ÚPN- Z v zmysle požiadavky VMČ (zmena polohy prístupovej komunikácie do územia za kultúrnym domom) návrh riešenia predložený KDI PZ NR prostredníctvom odboru dopravy. Príprava VO potrebného na dopracovanie návrhu ÚPNZ.</p>

ÚHA	ÚPP zóny Nová Chrenová	70 000										I. etapa ukončené 03/2020 - IBV nad Vinohradmi II. etapa - úprava zadania ÚPP v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ. III. etapa - príprava VO v zmysle požiadaviek Komisie pre ÚPAV/Pa IČ (dve fázy: súťaž návrhova na ideovú časť + zhotoviteľ ÚPN)
ÚHA	ÚPNZ Jamikovec I., Nitra	80 000	1730/2022/ÚHA	32 400,-	K2 ateliér, s.r.o.	2023/2024						1. etapa - prípravné práce, výber spracovateľa ÚPD, vyžiadanie ostatných podkladov § 9a SZ, 2. etapa - priestupky a rozbroj
ÚHA, OVaR, OD	Revitalizácia Hollého ulice (PD Reorganizácia ul. Hollého)	80 000	1170/2021/OVaR	63 271,20	Basler Hofman	05/2022						PD v realizácii v zmysle zmluvy, zo dňa 29.06.2021, OVaR zabezpečí geodetické vyčistenie v zmysle požiadavky OD, T: 01/2022
ÚHA	Plaváreň pod Borinou	40 000		42 906,00 eur	UJU Studio s.r.o.							zadanie architektonickej súťaže vrátane príloh a súťažné podmienky sú pripravené v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Súťaž je pripravená na vyhlásenie. Pozastavená súťaž arch. návrhov z dôvodu majetkovopráneho vysporiadania pozemkov prostredníctvom OM.
ÚHA (v kapitole OVaR)	Skatepark Chrenová	43 000	Skatepark Chrenová Zmluva o dielo dátum podpisu 28.12.2021 Dátum zverejnenia 29.12.2021 č.j. 2454/2021/OVaR									Architektonická súťaž bola vyhlásená 5.10.2021. Odovzdanie návrhov: 22.11.2021. Hodnotiace zasadnutie poroty: 29.11.2021 Dátum vyhlásenia výsledkov súťaže: 10.12.2021, podpis zmluvy: 28.12.2021, účinnosť zmluvy: 05.01.2022. Bolo vydané územné rozhodnutie; Dokumentácia pre stavebné rozhodnutie bola predložená na konanie stavebnému úradu a špeciálnemu stav. úr. pre dopravu.

ÚHA, OVaR	69 600	2201/2021/OVaR	69 600,00	DEVLEV BUILDINGS	08/2022	PD v realizácii v zmysle zmluvy uzatvorenej zo dňa 23.11.2021, 1. fáza plnenia - arch. štúdia bola prijatá a bude odprezentovaná na komisii arch.: 05.04.2022. PD pripravená k odovzdaniu - schválenie finálnej verzie. Predpokladaný termín do: 31.08.2022	
ÚHA						prebehlo zosúladenie podkladov, obhliadka a zameranie, pripravujeme konceptu riešenia priestoru, dodatočné rokovania s TIC o požiadavkách na riešenie	
ÚHA			64 560,00 eur	gogolák + grasse s. r.o.		1. časť - analýzy bola úspešne odovzdaná, začala práca na 2. časti - koncept bola doručená na ÚHA a Komisií pre ÚPA, VPaIČ pri MZ na pripomienkovanie, 3. časť - prebieha kontrola zapracovania pripomienok a dodatočné prerokovanie s odborními MsÚ Nitra	
ÚHA						prebehlo VO na výber architekta, ktorý na projekte pracuje podľa zadania spracovaného Útvorom hlavného architekta mesta Nitra - Etapa I. - sfunkčnenie kinosály a súvisiace úpravy - projektant pracuje na PD	
ÚHA, OVaR	45 000	1986/2021/OVaR dod.č.1 č.j. 302/2022/OVaR	39 859,20	ORA-Architekti, s.r.o.	PD dodaná	bol spracovaný podklad za ÚHA, ktorý doplnia návrhom krajinných úprav Odbor ŽP a následne bol posunutý na Investičné oddelenie - zadanie na dokončenie gastrozóny	
ÚHA, OVaR							

ÚHA	CVČ Domino		Rámcová zmluva: Zabezpečenie služieb architektúry zhotoviteľom pre potreby objednávateľa na vypracovanie zadání malého rozsahu vo verejnom priestore. Dátum podpisu 06.09.2021 Dátum zverejnenia 07.09.2021	Limit rámcovej zmluvy: 25 000 eur Odmena za vykonanie predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle ponuky predloženej zhotoviteľom pri prieskume trhu vo výške 24 € slovom: DVADSAŤŠTYRI eur) bez DPH za každú začatú osobohodinu zhotovovania diela	Ing. Marek Šumichrast, AA		Štúdia s názvom "revitalizácia verejných priestranstiev CVČ Domino" bola prevzatá od autora 17.02.2022. ÚHA vystavilo objednávku k vypracovaniu projektu v podrobnosti pre stavebné povolenie. Prebiehajúce stavebné konania: Odbor stavebného poriadku, Sociálny stavebný úrad pre dopravné stavby, Sociálny stavebný úrad pre vodné stavby. Prepokladaný termín právoplatnosti rozhodnutí: druhá polovica septembra 2022	
OD	Geodetické zameranie územia s overením inž. sietí stavba: „Parkovisko Benkova ul., Nitra“ a spracovanie PD v stupni DSP a RP	Objednávka č. 20210084	ú	Viaproject, s.r.o.	dodaná	-	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia	-
OD	Vypracovanie dokumentácie „Aktualizácia trvalého dopravného značenia pre reguláciu vjazdov do pešej zóny v Nitre“	Objednávka č. 20210081	1150 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	-	Projekt bol realizovaný	-
OD	Oprava indukčných slučiek Nitra: Štúrova-Štefánikova, Štúrova-Hollého, Štúrova Wilsonovo nábrežie	Objednávka č. 20210783	4999 € (bez DPH)	ALAM, s.r.o.	dodaná	-	Spracované a dodané	-
OD	Jednostupňová projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu „Chodník na ulici Zlievarenská, Nitra“	Objednávka č. 20211016	3000 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	-	PD odsúhlasená za odbor dopravy, bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia. PD bola postúpené ONVaR	-
OD	Polohopisné a výškopisné zameranie na stavbu Mostná ul. (v úseku Kmeťkova – Farská)	Objednávka č. 20211126	852 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	-	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia – s obsahovaním výškopisu, polohopisu a dmerania chýbajúcich inžinierskych sietí v oblasti chodníka (pred OD TESCO) na p.č. 1413/1, k.ú. Nitra, obec Nitra	Objednávka č. 20211606	684 € (bez DPH)	Ing. Bohuslava Bebjaková	dodaná	-	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-

OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre preferenciu VOD v meste Nitra	24 000 €	Zmluva č.j.: 1856/2021/OD	19550 € (bez DPH)	Reming consult, a.s.	dodaná	Použitá do Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu v nadväznosti na ktoré je potrebné jej dopracovanie križovatiek s možnosťou predloženia do ďalšej Žiadosti do NFP	-
OD	Úprava PS SO 01 Stavebné úpravy a aktualizácia rozpočtu celej stavby na CÚ 2021, príchod pre chodcov s osvetlením Dlhá ulica, Nitra – Janíkovce		Objednávka č. 20211882	320 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	K PD bol vydaný súhlas dopravného inšpektorátu na základe ktorého bolo vydané určenie dopravného značenia od OÚ - OČDaPK	-
OD	Dopravná štúdia zriadenia BUS pruhu v úseku mosta ul. Hlohovecká		Objednávka č. 20212260	444 € (bez DPH)	Ing. Štefan Lisý KOPROEKO	dodaná	PD bude použitá ako podklad pre obstaranie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie	-
OD	Geodetické zameranie v 5 lokalitách Čs.armády, Univ.most-Wils.nábr., LÚ zast. Kavcova, Hlohovecká, Akademická		Objednávka č. 20211853	2300 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	dodaná	Použitá ako podklad pre ďalšie spracovanie	-
OD	Projektová dokumentácia „Parkovisko Borodáčova, Jurkovičova a stavebný dlhý priečny prah, Nitra“		Objednávka č. 20211883	3900 € (bez DPH)	Viaproject, s.r.o.	dodaná	PD zaslaná na vyjadrenie dopravného inšpektorátu, bol vydaný nesúhlas. Projektant bol vyzvaný na dopracovanie. PD bola dopracovaná a bude opätovne predložená na dopravný inšpektorát.	-
OD	Projektová dokumentácia dopravného značenia na ul. Krčméryho, Nitra		Objednávka č. 20211881	435 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	PD bola revidovaná, následne predložená na vyjadrenie dopravného inšpektorátu. Očakávame stanovisko.	-
OD	Projektová dokumentácia OS Chrenová zmena organizácie dopravy na parkovisku Fatranská/Výstavná, parkovisko Fatranská ZŠ, parkovisko Olympia a parkovisko Parkové nábrežie Polícia pre rozšírenie dokumentácie regulované státie OS Chrenová		Objednávka č. 20212298	535 € (bez DPH)	LEMUS, s.r.o.	čaká sa na dodanie	boli vznesené opätovné požiadavky k úprave i na základe nesúhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu	-
OD	Spracovanie projektovej dokumentácie pre „Parkovacie miesta + komunikácia Wilsonovo nábrežie 2-4“	60 000 €	Zmluva č.j.: 2361/2021/OD	9 700 € (bez DPH)	ARGUS-DŠ, s.r.o.	čaká sa na dodanie	čaká sa na dodanie, bol vyzvaný projektant k dokončeniu spolu s výzvou na aplikáciu zmluvnej pokuty	-

OD	<p>Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, I. etapa, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Schurmannova 25-15, - ul. Schurmannova 1, - ul. Štúrova 24-52, - pri Párovskej poliklinike, - ul. Párovská 11-13, - ZŠ Tulipánova 1. etapa. 					<p>PD bola elektronicky zaslaná na pripomienkovanie</p>	
OD	<p>Spracovanie projektovej dokumentácie „Projektová dokumentácia parkovacia politika – parkoviská Nitra, časť Staré Mesto, II. etapa“, pre parkoviská:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Smetanova 8-12 - Smetanova ul. vnútroblok - Šafárikova ul. vnútroblok. 					<p>PD bola dodaná v tlačenej forme, následne sa postúpi k inžinierskej činnosti</p>	
OD	<p>„PD parkovacia politika - geodetické zameranie parkovísk v mestskej časti Staré Mesto, Nitra“, ktorej predmetom sú geodetické zamerania novo navrhovaných parkovísk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parkovacie miesta Schurmannova 25-15, - Parkovacie miesta pri Párovskej poliklinike, - Parkovacie miesta Smetanova 8-12, - Parkovacie miesta Smetanova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Šafárikova ul. vnútroblok, - Parkovacie miesta Štúrova 24-52, - Parkovacie miesta Smetanova 1, - Parkovacie miesta Párovská 11-13, - Parkovacie miesta ZŠ Tulipánova 1. etapa. 	2250 € (bez DPH)	GEO-EKON, s.r.o.	prebieha spracovanie		<p>PD dodaná a použitá ako podklad pre VO parkoviská Párovce I. a II. etapa</p>	
OD	<p>„Projektová dokumentácia nových priechodov pre chodcov na území mesta Nitra – balík 1“ bude obsahovať nasledovné navrhované umiestnenia priechodov pre chodcov :</p> <ul style="list-style-type: none"> - križovatka ul. Wilsonovo nábrežie, Hodálova - križovatka ul. Špitálska, Spojovacia - križovatka ul. J. Kráľa, Vikárska - križovatka ul. Hanulova, Golanova - ul. Železničarska - križovatka ul. Pražská, Jurkovičova. 					<p>Bol vykonaný prieskum trhu, cena presiahla limit stanovený rozpočtom, bude opätovne spracovaný prieskum trhu</p>	

